



柳州市人民政府公报

LIUJCOUH SI YINZMINZ CWNGFUJ GUNGHBAU

2024

(2024年第 9 期，总第159期)

柳 州 市 人 民 政 府 公 报

柳州市人民政府办公室

2024年7月16日

总第159期

目 录

柳州市人民政府办公室关于下达柳州市2022年

市级层面统筹推进重大项目清单化管理工作

计划的通知.....柳政办〔2022〕51号（3）

柳州市人民政府办公室关于印发柳州市金融业

发展“十四五”规划的通知.....柳政办〔2022〕60号（124）

目 录

柳州市人民政府办公室关于 下达柳州市2022年市级层面统筹 推进重大项目清单化管理工作计划的通知

2022年5月27日

柳政办〔2022〕51号

各县、区人民政府，市直机关各有关委、办、局，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，各有关单位：

为贯彻落实加快重大项目建设有关工作部署，加强全市重大项目清单化、精细化管理，实现精准服务，确保完成2022年重大项目建设工作目标，现将2022年市级层面统筹推进重大项目清单化管理工作计划通知如下：

一、任务的确定

由市重点办组织各县（区）人民政府、新区管委会，各项目责任单位以及市属集团公司，按照2022年市级层面统筹推进重大项目年度工作目标要求，对668个市级层面统筹推进重大项目推进工作计划和征地拆迁工作计划按季度进行分解，列出清晰的建设推进要点。

二、工作措施

（一）各县（区）人民政府、新区管委会，各项目责任单位以及市属集团公司要切实提高政治站位，统一思想，始终保持良好的精神状态，克服畏难、恐高、怕快的心态，拿出干劲和拼劲，以“等不起”的急迫

感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，创新工作方式方法，进一步加强项目建设的组织领导和实施，奋力实现项目建设提速争先。

（二）各县（区）人民政府、新区管委会，各项目责任单位以及市属集团公司要高度重视重大项目建设，进一步落实重大项目清单化管理，迅速开展工作，按照“定人员、定职责、定时间、定进度”的原则，研究制定具体项目推进工作方案，明确完成时限，倒排工期，挂图作战，建立健全工作横道图及项目台账，保障项目建设顺利推进。

三、具体要求

（一）各县（区）人民政府、新区管委会，各项目责任单位以及市属集团公司要按照附件《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表》《柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表》要求，细化工作任务，精心组织，按时完成重大项目推进工作和征地拆迁工作任务，保障项目年度目标任务完成。

（二）各县（区）人民政府、新区管委会，各项目责任单位以及市属集团公司要认

真贯彻落实《柳州市重大项目协调工作机制》，发挥“重大项目三级协调机制”作用，坚持以问题为导向，主动服务项目，在项目推进中遇到超出自身职权范围的问题，要及时向市重点办提出书面申请，由市重点办组织相关部门研究协调推进。

（三）市重点办会同市委督查绩效办研究重大项目清单化管理工作考核办法，对重大项目各责任单位和项目业主落实清单化管理工作情况考核；市委市政府重点工作督查办公室重点围绕各责任单位和项目业主（代建单位）履行工作职责情况和项目推进协调事项落实情况开展督查，对推进不力、

工作不实的，要对该单位进行问责和通报，限期整改，并及时将有关情况报告市人民政府。

（四）市重点办负责定期对项目推进工作计划和征地拆迁工作计划完成情况进行通报，并将工作完成情况纳入年度绩效考核范围。

附件：1.柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表

2.柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表

附件1

柳州市2022年市级层面统筹推进重大项目推进工作计划表

序号	项目名称	项目业主	责任单位	建设地点	主要建设规模及内容	总投资	2022年计划投资	建设年限	资金来源	2022年建设目标	计划开工时间	项目推进工作计划			金额单位：万元
												一季度	二季度	三季度	四季度
	合计	668				5282742	7769195								
	新开工	183				14077388	2488201								
	续建	345				31824353	4135568								
	竣工	140				6381001	1145426								
	I、基础设施	217				23031939	2815533								
	II、产业发展	294				17569348	3235414								
	III、民生保障	125				1059199	1527198								
	IV、生态环保	32				1422256	191050								
	I、基础设施	217				23031939	2815533								
	竣工	40				7078933	870900								
	续建	128				13823450	1526342								
	竣工	49				2129556	418891								
	一、交通	30				8909644	1045806								
	(一)铁路公路	29				8309644	1035806								
	新开工	9				4530178	279700								
1	梧州（粤桂界）至乐业（黔桂界）公路（鱼峰—宜州段）	中国铁路投资集团有限公司、联合体	市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府	鱼峰区 柳江区	高速公路，主线115公里，其中柳州段约8公里	1276911	110000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年11月	完成投资协议签订、用地预审批复。	完成项目核准、可研批复、初步设计批复。	完成用地红线图、施工图报批、施工招标。	完成办证施工许可正、勘测定界、用地批复、林地批复等前期手续。完成施工单位进场建设，完成路基土石方总工程量10%，隧道完成洞门工程，洞内完成3%。
2	鹿寨至柳州公路（柳—宜州至宜州段）	中国铁路投资集团有限公司、联合体	市交通运输局 柳江区政府	柳江区	高速公路，主线125公里，其中柳州段约8公里	107229	8700	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年10月	完成用地预审、用地预审批复。	完成可研批复、施工图设计批复、施工图设计。	完成林地报批、勘测定界、用地批复完成。	主体工程开工建设，完成主体工程10%。
3	桂林至柳州公路（永福—宜州—柳州段）	中国铁路投资集团有限公司、联合体	市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府 宜州市政府 北流市政府 百色市政府	柳城县 鹿寨县 宜州市 北流市 百色市	高速公路，主线79公里，其中柳州段约8公里	1222729	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成用地预审、可研、初步批复、9项前期专项报告。	完成设计、施工图设计。	施工图报批、发布招标公告、签订征地协议、土地组卷。	用地批复、大临施工、修路、施工队、开工建设。
4	柳州红花岭至宜州公路（宜州—宜州段）	自治区公路发展中心	市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳城县政府 柳江区政府	鱼峰区 鹿寨县 柳城县 柳江区	全长101.2公里，按双向四车道高速公路标准建设，主线至宜州段约1.1米×90米×670米（水深×航道宽度×转弯半径）	349946	80000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	开工建设。
5	柳州市鹿寨至宜州公路（鹿寨段）工程	鹿寨县交通运输局	鹿寨县政府	鹿寨县	二级公路，全长10公里	20083	8000	2022-2024	财政资金、业主自筹	开工建设	2022年12月	开展宜州至三门江国家森林公园专题论证、评审。	完成宜州至三门江国家森林公园专题论证、项目质量监督检查。	开展宜州至三门江国家森林公园专题论证、项目质量监督检查。	开工建设。
6	柳州至宜州公路（宜州—宜州段）工程	中国一冶集团有限公司、联合体	市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府	柳城县 鹿寨县	高速公路，主线约7公里，其中柳州段约8公里	1095863	50000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成用地预审、可研、初步设计批复。	完成宜州至三门江国家森林公园专题论证、项目质量监督检查。	完成前期专项手续、开工建设。	完成前期专项手续、开工建设。
7	融安至从江高速公路（黔桂界—宜州段）工程	市城建集团	市交通运输局 融安县政府	融安县	高速公路，主线约18公里	410000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成前期专项手续、正在开展前期专项工作。	完成前期专项手续、正在开展前期专项工作。	完成前期专项手续、正在开展前期专项工作。	完成前期专项手续、正在开展前期专项工作。

8	鹿寨县东起至石门峡路 城区道路	鹿寨县资产经营有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	三级公路, 全长15公里	17000	5000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年12月	暂无计划	暂无计划	暂无计划	开工建设
9	三江县城南片区和平至 六福公路工程项目	三江交通建设 有限公司	三江县政府	三江县	三级公路, 全长15公里	12017	3000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年7月	正在征地、因涉及农 保无法办妥用地手续	正在征地、因涉及农 保无法办妥用地手续	开工建设, 完成总工 程量的10%	完成总工程量的50%
10	鹿寨	10	市东城集团	鹿寨县	在桂林至柳州公路与宜柳大道 立交处新建一座长100米跨线桥	2438912	50000	2020-2023	业主自筹	完成主体工程量的 90%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
11	S507江州至五福公路 项目	广西交投公路 建设集团	市交通运输局 鹿寨县政府	鹿寨县	二级公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	34382	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程量的 90%	/	设计并开展路基、路 面、桥涵施工	设计并开展路基、路 面、桥涵施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
12	柳州至柳州铁路(柳州 段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	柳江区	铁路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	172841	10000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
13	桂林至柳州高速公路(鹿 寨段)	广西交投集团	市重点办 柳州市政府	柳江区	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	400000	50000	2020-2025	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
14	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	广西交投集团	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	515000	200000	2020-2023	业主自筹	完成主体工程量的 10%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
15	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	439820	90000	2021-2025	业主自筹	完成主体工程量的 10%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
16	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	8083	2000	2021-2023	财政资金 业主自筹	完成主体工程量的 85%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
17	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	11523	1500	2021-2023	财政资金 业主自筹	完成主体工程量的 85%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
18	S208三江至宜州公路 (二期)	广西交投公路 建设集团	市交通运输局 鹿寨县政府	鹿寨县	二级公路, 全长16公里	18426	9106	2021-2023	财政资金 业主自筹	完成主体工程量的 90%	/	设计并开展路基、路 面、桥涵施工	设计并开展路基、路 面、桥涵施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
19	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	808900	120000	2019-2024	业主自筹	完成主体工程量的 15%	/	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
20	鹿寨至柳州高速公路(鹿 寨段)	柳州至柳州铁路(柳州 段)	市重点办 柳州市政府	鹿寨县	高速公路, 全长12公里, 桥涵 约12公里	131354	245500	2019-2022	业主自筹	完工	2022年12月	正在征地、因涉及农 保无法办妥用地手续	正在征地、因涉及农 保无法办妥用地手续	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工
21	S30宜州至巴马公路(鹿 寨段)	广西交投集团	市交通运输局 鹿寨县政府	鹿寨县	二级公路, 全长16公里, 桥涵 约16公里	567003	50000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年7月	正在开展主体工程 施工等工作	正在开展主体工程 施工等工作	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工	完成主体工程量的50%, 完成50%路基施工

22	红毛线至二道河工程	红毛线集团 花二道河公司	市交通运输局 鱼峰区政府	鱼峰区	新建12200吨级船闸(兼顺 300吨级船闸通航),设计单 向年通过能力2660万吨	255559	60000	2016-2022	财政专项资金 自筹	完成船闸工程之工 验收并实现通航	2022年12月	完成投资0.2亿元, 2022年4月30日前完成 下游引航道填筑工程, 疏浚工程。	完成投资0.5亿元, 2022年6月30日前完成 剩余闸门安装。	完成投资0.3亿元, 2022年10月31日前完 成船闸技术调试	完成投资0.5亿元, 2022年12月31日前完 成船闸工程竣工验收 并实现通航。
23	融安县桥板至融县电 铁(融安段)公路	融安县交通局	融安县政府	融安县	三纵公路,全长20.5公里,路 面宽6.5米,双向两车道,设计 速度30公里/小时	10000	2000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完工。
24	融安县乡至二道河(三 纵)公路	融安县交通局	市交通运输局 融安县政府	融安县	省道项目2个,二纵公路16.8公 里(长安至大坡),三纵公路 13公里(长起至南河)	25140	5000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.2亿元,路基 工程90%,填筑工程 完成85%,防护工程完 成80%。	完成投资0.5亿元,路基 工程100%,填筑工程 完成100%,水稳层 完成50%,防护工程完 成30%。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,防护工程完 成30%。	完成投资100%,完 工。
25	国道G57水福至五里 至浮石二级公路	广西路桥建设 有限责任公司	市交通运输局 融安县政府	融安县	二纵公路,全长建设里程76公 里(融安段建设里程约48公 里),路面宽10米和8.5米,路 面宽8.75米和7.5米	65802	30000	2019-2022	财政资金 业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.4亿元,路基 工程40%,正在开展路面 工程。	完成投资0.7亿元,路基 工程70%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完工。
26	省道S303林至江界 公路工程(江界口至广 南段)	融安县交通运输局 融安县交通运输局	市交通运输局 融安县政府	融安县	二纵公路,全长54.5公里	99217	26500	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.4亿元,路基 工程40%,正在开展路面 工程。	完成投资0.7亿元,路基 工程70%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完工。
27	良寨至安太公路工程	融安县交通运输局 融安县交通运输局	市交通运输局 融安县政府	融安县	二纵公路,全长24公里	51017	20000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.4亿元,路基 工程40%,正在开展路面 工程。	完成投资0.7亿元,路基 工程70%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完工。
28	兴洲口至村南公路工程	融安县交通运输局 融安县交通运输局	市交通运输局 融安县政府	融安县	二纵公路,全长32.3公里	113444	30000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.4亿元,路基 工程40%,正在开展路面 工程。	完成投资0.7亿元,路基 工程70%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完工。
29	省道S303融安至水福百 寿公路(融安段)	广西北部湾投 资集团	市交通运输局 三江县政府	三江县	二纵公路,全长76公里,设计 速度40公里/小时	61200	10000	2020-2022	财政资金 业主自筹	完工	2022年12月	完成投资0.4亿元,路基 工程40%,正在开展路面 工程。	完成投资0.7亿元,路基 工程70%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完工。
(二)港口航运		1				50000	10000								
修船		1				50000	10000								
30	广西柳州江津线电 铁工程	市交投集团 市交投集团	市交通运输局 三江县政府	三江县	工程正线全长176米,水底总 长20.5公里,设计单 向年通过能力2660万吨	500000	10000	2019-2026	财政资金 业主自筹	开工工程建设和征 地移民安置等工作	/	完成投资0.2亿元,路基 工程20%,正在开展路面 工程。	完成投资0.5亿元,路基 工程50%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完成投资100%,完 工。
二、市政		116				7203359	855560								
(一)公共交通		7				2254858	34000								
修船		7				2254858	34000								
31	柳州市城市轨道交通 一期工程(1)段(江 花山至)	市交投集团 市交投集团	市交通运输局 沙塘区政府	柳江区 柳南区 鱼峰区 城中区	全长16公里,设置车站16座及 综合车辆段1座	500000	12000	2017-2025	业主自筹	竣工工程完成70%, 综合车辆段、建筑 主体结构基本完成	/	完成投资0.2亿元,路基 工程20%,正在开展路面 工程。	完成投资0.5亿元,路基 工程50%,正在开展路面 工程。	完成投资0.9亿元,路面 工程90%,正在开展路面 工程。	完成投资100%,完 工。

32	柳州市城市公共交通配客工程一期（沙湾至门头岭和莲花山庄至华侨城）	市轨道交通集团	市重点办 沙塘区政府	柳江区 城中区 柳东新区	全长18公里，设置车站12座及三门江停车场	635000	3000	2017-2025	业主自筹	柳江片区线下工程完成60% 柳东片区线下工程完成60%	/	完成柳江片区线下工程完成53%，柳东片区线下工程完成53%。	完成柳江片区线下工程完成53%，柳东片区线下工程完成53%。	完成柳江片区线下工程完成60%，柳东片区线下工程完成60%。
33	柳州市城市公共交通配客工程二期（新寨至白莲洞）	市轨道交通集团	市重点办 沙塘区政府	城中区 鱼峰区	新寨至西江路路口长9公里，西江路路口至白莲洞长11公里	625095	8000	2017-2025	业主自筹	永福线、线下和架梁工程基本完成；新寨至西江路路口：线下工程完成60%。	/	完成示范线：线下和架梁工程基本完成；新寨至西江路路口：线下工程完成62%。	完成示范线：线下和架梁工程基本完成；新寨至西江路路口：线下工程完成65%。	完成示范线：线下和架梁工程基本完成；新寨至西江路路口：线下工程完成70%。
34	三门江跨江桥	市轨道交通集团	市重点办 城中区政府 柳东新区党委	城中区 柳东新区	桥长300米，桥面面积5400平方米	19800	1000	2018-2023	业主自筹	土建主体工程完工	/	完成土建主体工程完工工程量67%。	完成土建主体工程完工工程量80%。	完成土建主体工程完工。
35	柳州市公共交通便利配套工程（一期）西江路高架桥工程	市轨道交通集团	市重点办 鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积3.5万平方米，设西环路立交、出入口、公交车站并预留商业空间	110000	2000	2021-2025	业主自筹	完成地下结构	/	完成地下结构。	完成地下结构。	完成地下结构。
36	河东公交换乘中心与轨道交通车站在该处施工工程	市轨道交通集团	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积3833.16平方米，长285米，宽24米	15884	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体结构	/	完成主体结构占总工程量73%。	完成主体结构占总工程量90%。	完成主体结构。
37	柳州火车站综合交通配套工程	市轨道交通集团	市重点办 柳江区政府	柳南区	总建筑面积5.92万平方米	256189	3000	2017-2023	业主自筹	一期：完工（不含东站内面结构） 二期（城道路至飞梯路段）：完成工程量70%	/	完成三期主体结构约68%，围护结构约完成75%，附属结构完成100%。	完成三期主体结构约75%，围护结构约完成100%。	完成主体结构100%。
38	阳面路下穿分离式立交通道	市轨道交通集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	包含1条道路，分别为阳面路东段和阳面西路，东外环南段快速路、东南高速公路上、屯田一路	351580 332047	69800 64000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成总工程量的50%。 完成道路工程约45%。除路基和填方外，其余工程正在施工。	完成总工程量的70%。 完成道路工程约50%。除路基和填方外，其余工程正在施工。	完成总工程量的90%。 完成道路工程约80%。除路基和填方外，其余工程正在施工。
39	凤凰岭大桥匝道立交节点工程	市轨道交通集团	市住房城乡建委 向阳区 柳北区政府	柳北区	建设立交，西起叠石山路，向东依次上跨南环路、跃进路，东止于江里江世纪城五洲大道，长约1.5公里，设计速度50公里/小时	26000	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	路基垫层、施工，完成工程量20%。	路基垫层、施工，完成工程量20%。	路基、垫层、桥梁、架梁、现浇梁等施工工作。完成总工程量80%。
40	东环线—地塘立交口下穿隧道工程	市轨道交通集团	市住房城乡建委 向阳区 鱼峰区政府	鱼峰区	在东环线大道设置下穿隧道，长460米	13856	5000	2020-2023	业主自筹	主体结构施工	/	完成总工程量的10%。 完成东环线隧道工程。	完成总工程量的25%。 东环线隧道工程。	完成总工程量的50%。 完成东环线隧道工程。
41	原山大道至东环路交口下穿隧道工程	市轨道交通集团	市住房城乡建委 向阳区 鱼峰区政府	鱼峰区	在原山大道设置下穿隧道，长440米	31704	4000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成总工程量的20%。 完成东环线隧道工程。	完成总工程量的40%。 完成东环线隧道工程。	完成总工程量的50%。 完成东环线隧道工程。

42	白云大桥	柳州市龙翔建设投资有限公司	鱼峰区政府 市重点办 北湖生态新区 管委会 市住房城乡 建设局	鱼峰区 阳和工业街 区	根据白云路、东接阳和中路，主桥长约1500米	156015	20000	2021-2024	财政资金 业主自筹	完成工程量的20%	/	前期勘察、方案对接 前期勘察、方案对接	前期勘察、方案对接 前期勘察、方案对接	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
43	融水三桥及连接工程	融水苗族自治县城市建设投资有限公司	融水苗族自治县 市政府	融水县	全长1891米，主桥长395米，引桥长120米	30000	10000	2021-2023	财政资金 业主自筹	主体建设	/	完成工程量的40%，已完成基础桩基，同步开展地基与基础、桥身、承台、块、现浇梁和道路工程工作。	完成工程量的55%，已完成地基与基础、桥身、承台、块、现浇梁和道路工程工作。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
44	融安县长安三桥及引道工程	融安县资产管理有限责任公司	融安县政府	融安县	分为东桥及引道工程和西桥及引道工程，通过大洲岛相连，其中东桥长588米，西桥长402米	51718	10000	2018-2023	财政资金 业主自筹	桥墩完工，西桥完成50%工程量	/	暂无计划。	桥墩完工，西桥完成50%工程量。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
45	三江县长乐大桥工程	三江县长乐大桥工程有限责任公司	三江县政府	三江县	全长240米，其中桥墩全长223.8米，道路16.2米，设计速度60公里/小时	5469	2000	2021-2024	财政资金 业主自筹	完成总体工程量的50%	/	完成工程量的20%，开展桥墩及桥台施工、桥身、承台、块、现浇梁和道路工程工作。	完成工程量的50%，开展桥墩及桥台施工、桥身、承台、块、现浇梁和道路工程工作。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
46	友谊路与考棚路口人行下穿通道工程	市城建集团	市住房城乡建 设局 城北区政府 柳北区政府	城北区 柳北区	全长约88米，主通道南北布置，下穿友谊路	6081	2800	2021-2022	财政资金	完工	2022年12月	北面出口施工，完成工程量的95%。	北面出口施工，完成工程量的95%。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
47	柳邕路-白云路交叉改造	市城建集团	市住房城乡建 设局 鱼峰区政府	鱼峰区	在柳邕路设置下穿隧道，长195米	15552	3000	2018-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成隧道主体结构总工程量的95%。	完成隧道主体结构总工程量的95%。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
48	雀儿山立交	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳北区政府	柳北区	全长1330米，红线宽30米	63435	15000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年9月	完成可研、初步设计、办理用地手续、施工图设计。	完成可研、初步设计、办理用地手续、施工图设计。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
49	建发路北拓工程	市城建集团	市住房城乡建 设局 城北区政府	城北区	全长800米，红线宽20米	8000	2000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年9月	勘察、初步设计。	勘察、初步设计。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
50	柳二路至里洞路工程	市城建集团	市住房城乡建 设局 市重点办 鱼峰区政府 柳南区政府	柳南区 鱼峰区	西起前二路与新里路交叉口，东北向穿越北湖山，经大港天壹小区至里洞路，全长1635.46米，红线宽28米	163546	10000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成水土保持方案编制、社会稳定风险分析报告编制、项目建议书、可行性研究报告编制并报送市园林局。	完成水土保持方案编制、社会稳定风险分析报告编制、项目建议书、可行性研究报告编制并报送市园林局。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
51	新民路高中路立交工程	市城建集团	市住房城乡建 设局 鱼峰区政府	鱼峰区	包含4条道路，全长3.1公里，红线宽15-28米	23000	6500	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	开展前期工作。	开展前期工作。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
52	融安县南林路道路工程	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳南区政府	柳南区	全长826米，红线宽12米	6000	3000	2022-2023	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年9月	可研、初步设计。	可研、初步设计。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。
53	柳江区汽车客运站枢纽站	广西柳州多禾远通集团有限公司	柳江区政府	柳江区	按一级枢纽站的标准建设，设计年平均日发送旅客10000人次，建设车场及附属设施	12000	5500	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	取得用地批复。	取得用地批复。	水中墩墩底、清淤、桥墩施工、岸上桥墩施工等施工工作。完成工程量的20%。

54	三江综合客运站建设	广西柳州泰禾远通集团有限公司	三江县政府	三江县	依一柳车站站址建设, 平 内日旅客发送量1万人次, 建设 车站站房及附属设施	12000	9000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成基础工程。	完成主体工程。	完成附属工程和附属 工程。	投入运营。
55	三江汽车客运站	广西柳州泰禾远通集团有限公司	三江县政府	三江县	依一柳车站站址建设, 平 内日旅客发送量1万人次, 建设 站房、候车室、售票厅、检票 厅、旅客服务中心等	9150	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年7月	完成基础工程。	完成主体工程。	完成主体工程。	投入运营。
56	柳东新区核心区及周边 片区路网建设	52 市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	城市支路, 全长1689.526米, 红线宽24米	350000	371770	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。
57	益江路	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	城市次干路, 全长 1894.117米, 红线宽22米, 设 计速度40公里/小时, 双向2车 道	10222	1700	2021-2023	业主自筹	完成主体工程20%	/	完成主体工程30%。	完成主体工程35%。	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。
58	柳东新区地塘路二期	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	城市次干路, 全长 2361.097米, 红线宽38米	15588	1700	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。
59	柳东新区东环路延长 线	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	城市支路, 全长1879.629米, 红线宽20米, 双向4车道, 设计 速度40公里/小时	21686	1700	2019-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。
60	柳东新区南环路工程	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	包含5条道路, 全长3916米, 分 别为南环路、南环路二期、南 环路三期、南环路四期、南 环路五期, 双向4车道, 设计 速度40公里/小时	35804	2080	2019-2023	业主自筹	完成主体工程20%	/	完成主体工程30%。	完成主体工程35%。	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。
61	洛洛大道	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	城市主干路, 全长1560米, 红 线宽38-46米, 双向4、6车道	34782	2550	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。
62	古柳路	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	全长2公里, 红线宽45-48米	45117	3500	2020-2023	业主自筹	完成主体工程40%	/	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。	完成主体工程60%。
63	靖江大道	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	全长4.8公里, 红线宽35-51米	82337	4250	2021-2024	业主自筹	完成主体工程35%	/	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。	完成主体工程55%。
64	柳东新区九村生活居住 片区周边路网	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	包含7条道路, 全长5.8公里, 红线宽18米、22米、城市支路, 红线宽18米, 双向4车道, 全 长17.2公里, 红线宽22-45米	31869	2040	2020-2023	业主自筹	完成主体工程30%	/	完成主体工程35%。	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。
65	靖江大道	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	全长4.4公里, 红线宽34米	118777	10200	2020-2023	业主自筹	完成主体工程60%	/	完成主体工程65%。	完成主体工程70%。	完成主体工程75%。	完成主体工程80%。
66	柳东新区江湾生活居住 片区周边路网	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	全长4.1公里, 红线宽18-30米	30632	2940	2019-2025	业主自筹	完成主体工程30%	/	完成主体工程35%。	完成主体工程40%。	完成主体工程45%。	完成主体工程50%。

67	柳东新区核心区及周边片区路网	市北城集团	柳东新区管委会	柳东新区	新建三环路5.5公里，全长5.8公里，红线18米-38米，续建柳东二路等15条道路，全长11公里，红线宽16-22米	3950	241730	2018-2023	业主自筹	完成部分道路施工	/	完成柳三环路通车，完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
68	沙塘片区北塘路居住片区路网	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	包含16条道路，总长约19071米	5000	175359	2019-2024	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
69	君武路延长线(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	全长约2.84公里，双向6车道，宽40米	10000	75534	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
70	北部生态新区新园路段长(三期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	全长约1600米，红线宽56米	3000	13966	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
71	北部生态新区科创园路段	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	包含11条道路，全长12004米	3000	99474	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
72	香兰片区市政基础设施(一期)	市北城集团	市住房和城乡建设局、柳北区政府	柳北区	城市主干路，次干路，全长11.1公里，包含10条道路，红线宽18-40米	4000	78481	2019-2023	业主自筹	完成工程90%	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
73	新园第五路(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	全长1725米，红线宽18米，双向2车道，设计车速30公里/小时	1000	12080	2019-2023	业主自筹	完成工程90%	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
74	沙塘至史马巷道路	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	城市主干路，全长6.118公里，设计车速60公里/小时，红线宽33米，双向6车道	10000	130384	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
75	新园路(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	全长2.8公里，红线宽36米	12000	131748	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
76	新园路延长线(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳北区政府	北部生态新区	全长3.5公里，红线宽24-36米	15000	93422	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
77	古亭山办公停车场	市北城集团	北部生态新区管委会、市交通运输局	阳和工业新区	用地面积2.89万平方米，总建筑面积12982平方米	2000	7200	2021-2023	业主自筹	完成工程70%	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
78	阳和路西段	市北城集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	东起阳和大道，西至南渡路，全长207米，宽24米	3000	10488	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程
79	柳东路南段	市北城集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	城市主干路，全长0.197公里，红线宽41米，设计车速50公里/小时，双向4车道	4000	129460	2017-2023	业主自筹	道路施工	/	完成柳东二路排水工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程	完成柳东二路中桥、跨线桥工程，完成柳东二路中桥、跨线桥工程

80	滨江西路西大桥至白露大桥段工程	市住建局	柳北区	全长5.953公里，一般路段宽13米，车行道宽9米	68889	2000	2015-2023	业主自筹	道路施工	/	道路施工工程1公里，桥梁完成基础施工50%。	道路施工工程2公里，桥梁完成基础施工70%。	道路施工工程2公里外全部完工，桥梁完成基础施工。
81	白沙堤西路至长岭（凤凰岭大桥至白露大桥）工程	市住建局	柳北区	全长2581米，红线宽12-25米	14565	7000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	开展前期工作，设计方案编制。	完成工程总量的10%。	完成工程总量的10%。
82	马厂东路工程	市土储中心	柳北区	全长2公里，红线宽50米	52208	5000	2021-2024	财政资金	道路施工	/	项目已立项，因项目业主未到位，项目暂未开工建设，项目开工时间待定。	暂无计划。	道路开工建设，完成30%。
83	白露大道东段	市住建局	柳北区	全长3.3公里，红线宽36-40米	136115	15000	2021-2024	业主自筹	道路施工	/	正在开展初步设计，方案报批中。	暂无计划。	完成工程总量的15%。
84	桂柳路北段（柳神山路至三门江桥）工程	市住建局	柳北区	全长6600米，红线宽18-20米	77800	15000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	完成大部分土方工程，同时开展排水施工。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
85	学院路幼儿园周边道路工程	市住建局	柳北区	包含两条道路，全长809米，红线宽24-40米	13269	9000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	暂无计划。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
86	柳州市静兰片区路网三期工程	市住建局	柳北区	包含9条道路，全长约4.4公里，红线宽15-34米	52591	10000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	完成30-430-41+000段所有工程，K1+000~K1+873段路面基层及附属结构，完工验收。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
87	龙都路道路工程	市住建局	柳北区	全长10公里，红线宽13.5-26米	84398	20000	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	建设资金无法落实，工程无法开工，后续项目推进工作待进一步落实。	暂无计划。	完成工程总量的20%。
88	洛塘片区东北片路网一期（规划十二路一期）工程	市住建局	柳北区	全长1680米，红线宽30米	15195	5000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	暂无计划。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
89	白云路东段道路改造工程	市住建局	柳北区	城市主干路，全长1755米，红线宽40米，设计速度60公里/小时	131158	10000	2018-2023	业主自筹	道路施工	/	暂无计划。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
90	柳西水厂进出口道路工程（西塘路至西大塘至白露大桥段道路工程）	市住建局	柳北区	全长6.2公里，红线宽13-30米	63600	5000	2017-2023	业主自筹	道路施工	/	因规划调整，柳西水厂工程，于2021年7月停工至今。	暂无计划。	完成工程总量的50%。
91	陈龙路路西段道路工程	市土储中心	柳南区	全长792米，红线宽53米	7773	3500	2020-2023	财政资金	道路施工	/	完成工程总量的30%。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
92	柳南区西塘路西段安置回建地配套设施工程	市土储中心	柳南区	1条城市道路，全长0.7公里，红线宽10米，28条小区内部道路，宽6米，设计速度30公里/小时；720户住宅基础工程	22941	5000	2018-2023	财政资金	道路施工	/	完成工程总量的30%。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。
93	河内路（柳南区西塘路西段安置回建地配套设施工程）	市土储中心	柳南区	全长2.5公里，红线宽25米	6000	3000	2018-2023	财政资金	道路施工	/	暂无计划。	完成工程总量的50%。	完成工程总量的50%。

94	红岩路改造及柳州站西广场工程	市重点办 市住房和城乡建设局 柳江区政府	市重点办 市住房和城乡建设局 柳江区政府	柳南区	包含红岩路改造及柳州站西广场工程,其中红岩路全长1630米,改造范围从柳山路至柳州站西广场,全长1630米。	95960	10000	2016-2023	业主自筹	道路施工	/	完成总工程量的20%,已完成红岩路工程100%,支路工程85%,土方工程60%,引道工程50%,同步开展下穿通道施工工作。	完成总工程量的20%,完成下穿通道主体工程70%,同步开展主体结构施工等工作。	完成总工程量的50%,完成下穿通道主体结构施工工作。	完成总工程量的70%,完成下穿通道主体结构施工工作,计划开展排水工程相关工作。
95	下塘花街——北二路	市工业和信息化局 柳江区政府	市工业和信息化局 柳江区政府	柳南区	全长1510米,红线宽45米	21200	5000	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	计划进行完成前期施工工作,正在进行的施工工作,及前期施工工程调查。	计划完成10%道路施工。	计划完成10%道路建设。	完成20%道路建设。
96	龙潭医院新院周边道路	市住房和城乡建设局 柳江区政府	市住房和城乡建设局 柳江区政府	柳南区	全长1150米,红线宽20米	10757	3300	2021-2023	业主自筹	完成工程量的25%	/	暂无计划。	暂无计划。	排水、路基、路面施工,完成工程量的50%	排水、路基、路面施工,完成工程量的50%
97	第二绕城高速	市重点办 柳江区政府	市重点办 柳江区政府	柳南区	城市主干路,全长2711米,红线宽40-45米,双向6车道	170000	5000	2019-2023	业主自筹	代建道路施工	/	完成总工程量的85%,其中主体工程完成80%,附属工程完成20%。	完成总工程量的90%,其中主体工程完成85%,附属工程完成5%。	完成总工程量的95%,其中主体工程完成90%,附属工程完成5%。	完成总工程量的95%,其中主体工程完成90%,附属工程完成5%。
98	柳州物流基地配套路网(一期)	柳江区政府	柳江区政府	柳南区	道路1全长318.87米,红线宽15米,双向4车道;城市次干路,道路2全长121.69米,红线宽32米,双向4车道;城市次干路	16308	10080	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	项目全面复工,完成总工程量的60%。	完成项目竣工。	验收通车。	验收通车。
99	城北路	市住房和城乡建设局 柳江区政府	市住房和城乡建设局 柳江区政府	柳南区	全长1292米,红线宽40米	75705	3000	2017-2023	业主自筹	完成工程量的1%	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成工程量的1%,正在开展路基土石方施工工作,与雨污管交叉。
100	竹柳河流域提升改造——新云村片区道路工程	市住房和城乡建设局 柳江区政府	市住房和城乡建设局 柳江区政府	柳南区	城市次干路,全长2.2公里,红线宽16-30米	43808	2000	2018-2023	业主自筹	完成工程量的5%	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	(原定计划),具备施工条件下,完成总工程量的5%,并启动土石方、结构物、排水管道施工。
101	柳江东二路项目	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	城市主干路,全长2807米,红线宽50米,双向6车道	41312	8900	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。
102	柳江新城南区一路(木罗路)	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	城市次干路,全长2.4公里,红线宽40米	39757	3000	2018-2024	业主自筹	开展二期征地拆迁	/	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。
103	柳江新城二路	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	全长3765.21米,红线宽30米	38772	5000	2020-2024	业主自筹	开展二期征地拆迁	/	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。
104	柳江新城南区三路(沙子路)	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	城市主干路,全长3.3公里,红线宽40米	44978	5000	2018-2024	业主自筹	开展二期征地拆迁	/	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。
105	柳江新城西路	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	全长3131.5米,红线宽30米	20204	5000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	完成中街施工建设。	完成160米道路施工。	完成柳江新城西路(一期)全部工程。	完成柳江新城西路(一期)全部工程。
106	柳江新城南区五路项目	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	道路全长2566.16米,其中A道全长1258米,红线宽40米,双向6车道;B道全长1091米,红线宽50米,双向6车道	10665	5000	2020-2024	业主自筹	一期A段完工,二期B段启动施工	/	A段已完成40%,剩余部分待征地拆迁后施工,同时办理建设用地手续,力争启动施工。	完成A段工程量的70%。	完成A段全部工程。	完成A段全部工程。
107	柳江新城南区二路(高村路)	柳江区城投公司	柳江区城投公司	柳江区	城市次干路,全长2.78公里,红线宽30米	24706	8000	2017-2021	业主自筹	道路施工	/	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。	剩余路段因土地不平整,无用地指标,无法进行倒排计划。

108	柳州市东六路(柳江段外环)工程	市城建集团	柳江区政府	柳江区	全长约4.9公里，红线宽50米	141859	8000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的6%	/	协调用地。	协调用地。资金、少修路基施工，完成工程量5%。	协调用地。资金、少修路基施工，完成工程量8%。	施工桥梁、路基等，完成总工程量的12%，
109	柳石路(兴柳路北延长线)道路工程	市城建集团	柳江区政府	柳江区	全长约1339米，红线宽50-60米，红线宽40米	59210	10000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的17%	/	协调用地。	协调用地。落实建设资金。	协调用地。落实建设资金。	施工桥梁、路基等，完成总工程量的12%，
110	柳石路南段(新兴高速路口至西环路)道路工程	市城建集团	柳江区政府 市住房和城乡建设局	柳江区	城市主干道，全长2300米，红线宽40米	36081	10000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的28%	/	无建设资金，暂停。	无建设资金，暂停。	在落实资金的前提下，完成总工程量的10%。	在落实资金的前提下，完成总工程量的10%。
111	柳州市柳城县山前桥北路工程	市城建集团	柳城县政府	柳城县	全长1430.765米，红线宽30米，设计时速40公里/小时	16344	5500	2021-2023	业主自筹	完成工程量的50%	/	完成总工程量的10%，已完成前期施工，同步开展路面施工工作。	完成总工程量的20%，正在开展路面施工工作。	完成总工程量的30%，开展道路施工等工作。	完成总工程量的50%，计划施工道路附属结构等工作。
112	柳州市柳城县凤山凤凰岭路东段工程	市城建集团	柳城县政府	柳城县	全长1843.281米，道路红线宽30米，道路红线宽50米，设计时速40公里/小时	16284	3000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	完成总工程量的10%，正在开展主道土方开挖、雨污水管沟开挖、雨污管沟开挖、雨污管沟开挖。	完成总工程量的20%，正在开展主道土方开挖、雨污水管沟开挖、雨污管沟开挖。	完成总工程量的40%，正在开展主道土方开挖、雨污水管沟开挖、雨污管沟开挖。	完成总工程量的60%，正在开展主道土方开挖、雨污水管沟开挖、雨污管沟开挖。
113	柳城县东环路绕城公路	柳城县祥源交通投资有限公司	柳城县政府	柳城县	全长2417米，宽30米，设计车速60公里/小时，双向4车道，城市主干道	11582	3000	2019-2023	业主自筹	完成总体工程量的50%	/	完成路面面层及碎石层施工。	完成人行道及附属设施施工。	完成人行道及附属设施施工。	完成绿化、交通信号、交通安全、照明等工程施工。
114	融安县南环路(旧国道209国道)至新火车站市政道路工程	融安县投资开发有限公司	融安县政府	融安县	城市主干道，全长1941.438米，红线宽40米，设计时速60公里/小时	15821	5000	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	主体建设。
115	融安县长安镇江新区路网建设工程	融安县投资开发有限公司	融安县政府	融安县	包含21条道路，全长约20970米	114547	5000	2018-2023	财政资金 业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	主体建设。
116	三江县委大道至凤尾寨道路工程	三江县城建建设投资开发有限公司	三江县政府	三江县	项目包含两条道路：道路一根据规划二道路等均按城市支路，设计速度均按30公里/小时，道路一全长1797.535米，红线宽20米，起点现状为水泥路，终点接现状富安大道；道路二全长533.284米，红线宽20米，起点接江峰南路，终点接道路一	12685	3000	2018-2023	业主自筹	主体建设	/	进场开工。	完成总工程量的20%，土方开挖及回填。	完成总工程量的50%，路基重铺。	完成总工程量的80%，路基及面层施工。
117	三江县委大道北扩续建工程	三江县城建建设投资开发有限公司	三江县政府	三江县	全长2506.55米(新建段长495.5米)，红线宽40米，城市主干道，设计速度为60公里/小时，双向6车道	23927	8000	2021-2023	业主自筹	完成整体项目的70%	/	完成隧道工程量30%，完成道路土方开挖及隧道施工。	完成总工程量的60%，道路施工及隧道施工。	完成总工程量的70%，完成隧道施工，完成道路路基施工。	完成总工程量的70%，完成隧道施工，完成道路路基施工。
118	安和路北段	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长1825米，红线宽30米	11049	1700	2020-2022	业主自筹	完工	2022年5月	完成总工程量的73%，正在开展路面和附属设施施工。	正进行五林路段完工通车。	/	/
119	柳州市柳东新区江滨居住片区安置房配套工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	市政道路，全长3.24公里，红线宽15米，双向6车道，设计速度60公里/小时	63662	1700	2020-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成总工程量的93%，正在开展路面施工。	完工通车。	/	/
120	湘江广场北停车场	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	占地面积2.02万平方米，建设公厕绿地、广场用地、社会停车场(约560个小型车停车位)	16329	1700	2020-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成总工程量的85%，	8月完成总工程量的100%	/	/

121	竹竿东路	市北城集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长2.7公里，红线宽15米	26529	1900	2019-2022	完工	2022年9月	完成总工程量的80%，正在开展路面基层施工。	完成总工程量的100%，并投入使用。	/
122	北部生态新区工业计划路	市北城集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长1.741米，红线宽24+36米	19695	1000	2019-2022	完工	2022年9月	完成总工程量的90%，征地及拆迁工作已完工。	完成总工程量的100%，完成路面基层及侧石砌筑工程。	/
123	新南大道（一期）	市北城集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长1966米，红线宽55米	23912	3000	2019-2022	完工	2022年9月	完成总工程量的80%，正在开展路面基层施工。	完成总工程量的100%，竣工验收。	/
124	新州路二期（一期）	市北城集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计车速40公里/小时	18459	1000	2019-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的60%，正在开展0+044.70-340.0+970.1+000段路基、排水工程施工。	完成总工程量的90%，正在开展0+044.70-340.0+970.1+000段路面、排水工程施工。	完成总工程量的100%，正在开展路面施工。
125	桂中大道东区地下停车场	市北城集团	柳州市政府 市住房和城乡建设局 市林业和园林局	城中区	总用地约45.13亩，地面为广场、绿地，地下为停车场。	32922	8440	2019-2022	完工	2022年9月	完成总工程量的80%，正在开展地下室结构、给排水、暖通、电气、消防、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
126	三江江滨公园自行车库	市北城集团	市林业和园林局	城中区	总建筑面积2.79万平方米	18000	8150	2018-2022	完工	2022年6月	完成总工程量的80%，计划完成剩余工程，同步开展绿化、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	/
127	中街安置房南边道路（一期）	市北城集团	市住房和城乡建设局 柳南区政府	柳南区	共包含2条道路，全长450米，红线宽16+24米，共长约550米	4865	3200	2021-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
128	新时代商业港南边规划道路	市北城集团	市住房和城乡建设局 柳南区政府	柳南区	共包含2条道路，大同路东段长390米，红线宽16米，大同路西段长220米，红线宽22米	17519	2100	2020-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
129	金村大寨南边规划道路	市北城集团	市住房和城乡建设局 鱼峰区政府	鱼峰区	包含3条道路，全长0.76公里，红线宽15米	4800	3000	2021-2022	完工	2022年9月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	/
130	鹿寨县城南新区基础设施（二期）	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	包含10条市政道路，全长4242米	28254	5000	2019-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
131	鹿寨县城南新区基础设施（三期）	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	包含6条市政道路，全长5245米	38134	5000	2020-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
132	柳城县何阳路点配套基础设施提升工程	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	全长1066米，城市主干道，设计车速50公里/小时，双向四车道	5000	4000	2020-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的80%，正在开展路基、排水、景观、室外配套工程。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。	完工。
133	三江中街安置房基础设施建设工程	三江县政府	三江县政府	三江县	项目共包含三条道路，分别为规划路、规划路和规划路，项目道路总长约1546.25米	13674	5000	2021-2022	完工	2022年12月	完成总工程量的30%，土方开挖及回填。	完成总工程量的80%，完成路基及路面施工。	完成总工程量的100%，完成竣工验收。

序号	项目名称	建设单位	主管部门	建设内容	投资规模	建设年限	建设性质	开工时间	竣工时间	进展情况	备注
145	鹿寨县城市水厂（一期）工程	鹿寨县自来水厂	鹿寨县政府	新建供水管总长3422米，供水管网敷设总长10151米	22726	2020-2022	业主自筹	完工	完工	完工	/
146	融安县县城供水管网改造工程	融安县水务局	融安县政府	长原路24.78公里，敷设DN300-DN800市政供水管道	7116	2021-2022	业主自筹	完工	完工	完工	完工
147	三、融安县	18			1453320						
148	2022年柳州市10千伏及以下电网建设工程（配网）	广西电网公司柳州供电公司	市发展改革委	特定	1117750	2022-2022	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
149	2022年柳州市110千伏及以下电网建设工程（主网）	广西电网公司柳州供电公司	市发展改革委	特定	49313	2022-2022	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的95%	完工总量的100%
150	2022年柳州市35千伏及以下电网建设工程（配网）	广西电网公司柳州供电公司	市发展改革委	特定	49600	2022-2022	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
151	200万千瓦新能源发电示范项目（一期）	宁夏新能源发电有限公司	市工业和信息化局	总装机容量200万千瓦，其中一期装机容量50万千瓦	400000	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
152	柳州柳沙湾垃圾回收利用项目（一期）	柳州柳沙湾垃圾回收利用有限公司	市工业和信息化局	对柳沙湾垃圾回收利用系统进行升级改造，对富余热能进行回收利用，减少废气排放量	46772	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
153	鱼峰区河表、洛维工业园供水工程	广西柳州供水有限公司	鱼峰区政府	项目分两期建设，一期在工业园区内建设供水中心及供水管网，二期在工业园区内建设供水中心及供水管网	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
154	融安县白凤风电三期工程	融安县风电有限公司	融安县政府	装机容量200兆瓦	166400	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
155	融安县白凤风电四期工程	融安县风电有限公司	融安县政府	装机容量100兆瓦	92131	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
156	融安县白凤风电五期工程	融安县风电有限公司	融安县政府	装机容量100兆瓦	92131	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%
157	融安县白凤风电六期工程	融安县风电有限公司	融安县政府	装机容量100兆瓦	92131	2022-2023	业主自筹	开工建设	开工建设	完工总量的55%	完工总量的100%

153	柳州抽水蓄能电力发电有限公司杆风和风电场	融水县	装机容量48兆瓦	49703	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成永久用地批复征 地、运输道路全面开 工建设。	风机基础开挖完成20%	风机基础开始浇筑。	首批风机并网。
159	融水县白云风电场	融水县	装机容量50兆瓦	63000	20000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成前期手续手续办 理工作，完成项目自 审、环评、水保、林 勘、可研编制等前 期工作。	开工建设，完成总工 程量的50%。正在办 理环评、水保、林勘 等手续。正在开展 场内道路施工、升压 站施工、风机基础开 挖。	完成总工程量的50%， 正在开展场内道路及 场内道路施工、升压 站施工、风机基础开 挖。	
160	三江县联合入江风电场二期项目	三江县	装机容量50兆瓦	51000	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成前期工作。	开工建设。	完成总工程量的50%，	
161	管网优化改造高压及柳北片区老旧燃气管道	柳北区	管网优化改造高压燃气管道78.43公里，调压站11个，维修改造老旧燃气管道23.38公里，调压站2个；柳北片区老旧燃气管道改造29个，维修改造老旧燃气管道35.71公里，调压站34个及用户燃气器具改造	20652	8500	2016-2023	业主自筹	主体建设	/	完成管道安装4公里。	完成管道安装6公里。	完成管道安装8公里。	
162	三江县风电场项目（首座）	三江县	项目占地约95亩，项目装机容量为2500千瓦，项目分为两期进行规划建设，一期规划建设容量为1500千瓦，二期规划建设容量为1000千瓦	222380	80000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程工程 80%	/	1. 升压站及对外间隔改造土建施工完成100%； 2. 施工图纸设计完成100%。	1. 升压站及对外间隔全部电气安装及调试完成100%； 2. 场内道路施工完成100%； 3. 风机基础施工完成100%； 4. 风机吊装完成100%； 5. 集电线路安装完成100%。	1. 升压站及对外间隔全部电气安装及调试完成100%； 2. 场内道路施工完成100%； 3. 风机基础施工完成100%； 4. 风机吊装完成100%； 5. 集电线路安装完成100%。	
163	融安协合风力发电有限公司二期工程	融安县	总装机容量42兆瓦	35508	11894	2019-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	
164	三江县龙潭独树风电场	三江县	新建25兆瓦风电机组，总装机容量75兆瓦	57000	20000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成前期工作，完成施工图纸设计等工作，同步开展主体工程，完成总工程量的40%。	完成主体工程工程，同步开展道路工程，完成总工程量的30%。	完成主体工程工程，同步开展道路工程，完成总工程量的30%。	
	四、水利			184704	37418								
	新开江			39029	8000								
165	沙塘片区应急站前工程	柳东新区管委会	新建0.741公里应急站前工程，包括相关附属设施，以及403米护岸工程、2座泵站工程、2座泵站及其附属建筑物	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	开展前期工作，落实项目资金。	完成主体工程工程，完成总工程量的80%。	完成总工程量的20%，	
166	柳东新区一期应急站前工程	柳东新区管委会	新建3.85公里应急站前工程，包括相关附属设施，以及403米护岸工程、2座泵站工程、2座泵站及其附属建筑物	86290	1700	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程工程，完成总工程量的80%。	完成总工程量的72%，	完成总工程量的75%，	
167	柳州沙塘片区应急站前工程	柳东新区管委会	新建3.85公里应急站前工程，包括相关附属设施，以及403米护岸工程、2座泵站工程、2座泵站及其附属建筑物	5305	2000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程工程 40%	/	完成主体工程工程，完成总工程量的40%。	完成总工程量的40%，	完成总工程量的70%，	

第15頁,共22頁

178	柳州柳沙江工程已建25座采砂机电设备及自动化监控系统改造工程一期	市防排处	市水利局	柳州市区	对柳州市已建排涝系统进行电气改造,提升泵站电气设备	5336	500	2019-2022	财政资金	完工	2022年5月	完成总工程量的90%,完成基础施工。	完成总工程量的100%,完成电缆更换。	/	/
179	广西主要支流柳江柳州主城区段治理工程白露溪整治工程	市防排处	市水利局	柳北区	白露溪整治工程治理长度为1151米,堤防按50年一遇洪水标准修建,堤型为土堤,堤防级别为2级,建设电厂左右岸防浪墙	14754	450	2018-2022	财政资金	完工	2022年11月	完成总工程量的70%,正在开展主体结构施工等工作。	完成总工程量的90%,正在开展堤防回堤及防浪墙工作。	完工。	完工。
180	鹿寨县柳地塘改造(旱改水)项目	鹿寨县自然资源局	鹿寨县政府	鹿寨县	计划完成5000亩,包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、其他工程、土壤改良与培肥工程	58216	10000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成3000亩(自2019年开工时开始累计)	完成10000亩(自2019年开工时开始累计)	完成10000亩(自2019年开工时开始累计)	完成10000亩(自2019年开工时开始累计)
181	2021年柳城县冲麻岭等3个乡镇农业基础设施建设项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	农田建设与保护工程(含高标准农田建设、农田水利建设、高效节水灌溉、农田整治等),土地综合整治	8655	4655	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
182	2021年柳城县黄茂岭等4个乡镇农业基础设施建设项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	实施面积237公顷	9863	5863	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
183	2021年柳城县东泉岭等3个乡镇农业基础设施建设项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	实施面积9020亩,斗渠7952米,排灌渠6380米,农沟8589米等	7500	3500	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
五、土地整理															
新开工															
184	宾村二队周边片区土地熟化项目	柳州市新北建设投资有限公司	柳北区政府	柳北区	熟化面积335.71亩	155100	20000	2022-2021	业主自筹	开展征地拆迁,项目一期征地	2022年12月	完成项目调整以及成本初步测算。	完成项目调整,项目多方协议签订。	完成项目最终测算并上报市国土主管部门审定。	完成项目目标,开展一期征地拆迁前期工作。
185	广西冶金集团柳州分公司及柳边片区土地熟化项目	柳州冶金集团柳州分公司	柳北区政府	柳北区	熟化面积566亩	232500	20000	2022-2021	业主自筹	开展征地拆迁,项目一期征地	2022年12月	完成项目调整以及成本初步测算。	完成项目调整,项目多方协议签订。	完成项目最终测算并上报市国土主管部门审定。	完成项目目标,开展一期征地拆迁前期工作。
186	胜利岗智城及周边片区土地熟化项目	广西瀚德集团	柳北区政府	柳北区	改造面积515.76亩,总建筑面积26.63万平方米	267000	16500	2022-2023	业主自筹	启动项目一期征地工作	2022年12月	暂无计划。	编制项目实施方案并上报市国土主管部门。	完成编制方案下达征收任务。	启动征地拆迁工作。
187	柳东大道20号及周边片区(原第二化工厂及产段公司)	市土储中心	柳北区政府	柳北区	项目用地约3537亩,进行征地拆迁	79300	14000	2022-2023	财政资金	实施收储	2022年12月	完成对威奇化工厂生产区内地上建筑物、设备等资产的评估和清点工作。	完成对威奇化工厂生产区内地上建筑物、设备等资产的评估和清点工作。	与威奇化工厂签订拆迁补偿协议。	与威奇化工厂签订拆迁补偿协议。
188	葛家坳土地熟化项目	市城建集团	柳江区政府	柳江区	总用地面积约621.5亩,涉及房屋征收面积约14.17万平方米	164200	50000	2022-2023	业主自筹	完成一期供地	2022年3月	完成一期征地协议80%;地块一完成征地。	开展地块三征收。	地块一完成基础施工。	地块一完成基础施工。
189	柳州市汽车北站总厂及周边片区土地熟化项目	广西金融投资集团有限公司	柳南区政府	柳南区	改造面积653亩,涉及征收面积4.57万平方米	43300	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	推进项目前期工作。	推进项目前期工作。	推进项目前期工作。	推进项目前期工作。
190	柳江肉联厂及周边片区熟化项目	柳南区元信投资公司	柳南区政府	柳南区	改造面积491亩,涉及征收面积21万平方米	189900	30000	2022-2027	业主自筹	开工建设	2022年12月	推进项目前期工作。	推进项目前期工作。	开展城市设计方案。	开展城市设计方案。
续建															
						2574923	358066								

191	柳东新区土地整理开发项目一期	市土储中心	柳东新区管委会	柳东新区	包含通谷广场北地块一、柳东新区工程机械有限公司土地一级整理	11000	5000	2020-2023	业主自筹	完成工程80%	/	房建补偿款已收。	房建补偿款已收。	房建补偿款已收。	支付补偿款尾款。
192	白露片区土地一级整理	市土储中心	柳北区政府	柳北区	用地面积约600亩	200000	50000	2021-2023	业主自筹	土地一级整理模式及支付方式尚未确定,无法统计2022年投资和形象进度	/	完成协议签订100%。	完成协议签订100%。	完成协议签订100%。	已完成征地拆迁。
193	天一塑料厂与跃进路94号周边片区土地熟化项目	广西源泽房地产开发有限公司	柳北区政府	柳北区	改造范围总占地面积约115.97亩,征收(构)筑物总面积5.45万平方米	48200	20000	2020-2023	业主自筹	完成土地熟化工作	/	完成协议签订50%。	在资金到位的情况下完成协议签订70%。	完成协议签订100%。	已完成征地拆迁。
194	五一路及龙塘路一巷周边地块及世中大北投东部地块土地熟化项目	市土储中心	城中区政府	城中区	征收总建筑面积3.41万平方米	68900	30000	2021-2023	业主自筹	完成征收补偿50%	/	完成协议签订100%。	完成协议签订100%。	完成协议签订100%。	已完成征地拆迁。
195	螺蛳村及周边片区土地熟化项目	金城公司	市住房城乡建委局	鱼峰区	拆迁建筑面积8.01万平方米	65400	3000	2021-2023	业主自筹	开展一期征收工作	/	暂无计划。	暂无计划。	开展一期征收工作。	开展一期征收工作。
196	东环大道南段南(八中东路)片区土地熟化项目	柳州市龙翔建设投资有限公司	市住房城乡建委局	鱼峰区	拆迁建筑面积11万平方米	121800	15000	2019-2023	业主自筹	开展二期、三期征收工作及二期供地工作	/	推进C-4的供地。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。
197	水南村地团路以南片区土地熟化项目	柳州市龙翔建设投资有限公司	市住房城乡建委局	鱼峰区	拆迁建筑面积300万平方米	117500	25000	2019-2023	业主自筹	开展二期、三期征收工作及二期供地工作	/	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。	完成二期、三期征收工作及二期供地工作。
198	燎原路与九头山路交叉路口东侧土地一级整理	市土储中心	鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积151亩	52488	10000	2021-2023	业主自筹	土地一级整理模式及支付方式尚未确定,无法统计2022年投资和形象进度	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。
199	燎原路与白云路交叉路口南侧土地一级整理	市土储中心	鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积157亩	49550	10000	2021-2023	业主自筹	土地一级整理模式及支付方式尚未确定,无法统计2022年投资和形象进度	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。

200	东盟旅游食品产业园北 侧叶山路东西两侧土地 一级整理项目（三期）	市土储中心	市自然资源局 鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积约190亩	10000	1430	2021-2024	业主自筹	开展征地拆迁工作	/	协调农工商公司开展 项目征地前期协调 勘等工作。	协调农工商公司签订 合同部分30亩用地协 议工作。	协调农工商公司签订 合同部分30亩用地协 议工作。	协调农工商公司签订 合同部分30亩用地协 议工作。
201	东盟旅游食品产业园北 侧叶山路东西两侧土地 一级整理项目（四期）	市土储中心	市自然资源局 鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积约165亩	10000	1536	2021-2023	业主自筹	开展征地拆迁工作	/	已完成征地拆迁协议 签订工作，款项支付 待定。	已完成征地拆迁协议 签订工作，款项支付 待定。	已完成征地拆迁协议 签订工作，款项支付 待定。	已完成征地拆迁协议 签订工作，款项支付 待定。
202	西融铁路物流中心站土 地一级整理	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约174亩	55127	6000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	国有，完成约21户 协议盖章，协调户单 位。	国有，完成约21户 协议盖章，协调户单 位。	国有，完成约21户 协议盖章，协调户单 位。	国有，完成约21户 协议盖章，协调户单 位。
203	鹅山路二、三区土地一 级开发整理（二期）	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约8.7亩	17000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。
204	鹅山路二、三区土地一 级开发整理（四期）	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约35亩	25000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。
205	鹅山路二、三区土地一 级开发整理（五期）	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约60亩	45000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。	完成协议签订91%， 完成协议签订91%。
206	鹅山路二、三区土地一 级开发整理（六期）	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约15亩	18000	2000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。
207	乘用车轮轮毂改造项目 （二期）	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约237.39亩	57275	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的 45%	/	完成协议签订80%， 完成协议签订80%。	完成协议签订80%， 完成协议签订80%。	完成协议签订80%， 完成协议签订80%。	完成协议签订80%， 完成协议签订80%。
208	乘用车轮毂改造项目主 要零星户生产项目	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约391亩	61000	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的 65%	/	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。	完成协议签订100%， 完成协议签订100%。
209	中体物流园及周边片区 土地整治	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约909.7亩	501600	50000	2021-2025	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。
210	城厢南边及南工大道 新三村地块土地一级开 发整理	市土储中心	柳南区政府	柳南区	片区改造，土地一级开发整 理。项目自实施推进 和改造。	167215	20000	2019-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。	已完成项目前期开 工建设，项目自实施 推进。
211	鹅山路公园周边土地整理	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约189亩	220000	5000	2019-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成协议签订50%， 完成协议签订50%。	完成协议签订50%， 完成协议签订50%。	完成协议签订50%， 完成协议签订50%。	完成协议签订50%， 完成协议签订50%。
212	高塘村各制砂产业园土 地一级开发整理	市土储中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约500亩	59000	5000	2019-2025	业主自筹	完成工程总量的 90%	/	完成50%基础设施建 设。	完成50%基础设施建 设。	完成50%基础设施建 设。	完成50%基础设施建 设。
213	鹿寨县上村全康土地 综合整治项目	鹿寨县一 鹿寨县自然资源局 鹿寨县自然资源局	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约24.5公顷，包括新地 块开发、宜耕后备资源开发 、城郊农村土地综合整治等土 地整治项目。	27668	10000	2023-2023	业主自筹	完成土地整治、公 共基础设施建设工程 总量的50%	/	完成土地整治、公 共基础设施建设工程 总量的50%。	完成土地整治、公 共基础设施建设工程 总量的50%。	完成土地整治、公 共基础设施建设工程 总量的50%。	完成土地整治、公 共基础设施建设工程 总量的50%。
214	鹿寨县凤山镇一亩整理 项目	鹿寨县自然资源局	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约22亩，包括新地 块开发、宜耕后备资源开发 、城郊农村土地综合整治等土 地整治项目。	89000	20000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的 80%	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。
215	柳城县凤山镇一亩整理 项目（一期）	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	用地面积约384.71亩	14619	12619	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月 完工。	完成72.5亩征地，开 工建设。	完成72.5亩征地，开 工建设。	完成72.5亩征地，开 工建设。	完成72.5亩征地，开 工建设。
216	柳城县凤山镇一亩整理 项目（二期）	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	用地面积约384.71亩	15070	13070	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月 完工。	完成60亩征地，开 工建设。	完成60亩征地，开 工建设。	完成60亩征地，开 工建设。	完成60亩征地，开 工建设。

217	柳州特色小微公共配 套土地一级整理项目	市土储中心	柳州区政府	柳东新区	用地面积约110亩	40000	1000	2018-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成协议签订20%， 完成交地。	完成协议签订70%，完 成交地。	完成协议签订100%，完 成交地。
	1. 产业发展	294			17589248	3235414								
	2. 新兴产业	112			8342177	1450980								
	3. 装备制造	134			9238659	1392774								
	4. 数字经济	48			1888513	391660								
	5. 其他产业	152			2585909	1784684								
	6. 其他产业	51			2510862	664944								
	7. 其他产业	28			1290319	362200								
218	柳州新能源汽车动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目	柳州能源年产20万台动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目	柳东新区管委会	柳东新区	建设动力电池电芯工厂和PACK产线工厂，分两期建设。一期计划2022年通用标准厂房建设投产产线，同步启动建设电芯工厂。预计达产后形成10个亿的生产能力。二期按照目前条件进行扩建，项目总体形成20万台时动力电池生产能力	600000	100000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年10月	开展前期工作， 准备签约。	开展前期工作， 开工建设。	开展前期工作，开工 建设。
219	联合汽车电子柳州新能源项目	联合汽车电子柳州新能源项目	市工业和信息化局 柳东新区管委会	柳东新区	新建9条生产线，生产电机、电力电子控制器、电桥等	170000	30000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年9月	暂无计划。	暂无计划。	开工建设。
220	武汉元丰汽车柳州生产基地项目	武汉元丰汽车柳州生产基地项目	市工业和信息化局 柳东新区管委会	柳东新区	一期租用标准厂房，购置2条ABS、ESC总成设备及转向油泵壳体加工设备，形成年产120万套ABS、ESC产品生产能力	20000	8300	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	暂无计划。	暂无计划。	开工建设。
221	东风柳州汽车有限公司柳州生产基地项目	东风柳州汽车有限公司柳州生产基地项目	市工业和信息化局 柳东新区管委会	柳东新区	新建乘用车共用汽车研发试验场，面向智能网联汽车、研发制造自动驾汽车、网联等乘用车关键设备，为智能网联汽车生产提供技术支持。项目建成后，将形成年产20万台乘用车生产能力，总建筑面积约15000平方米	25000	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成施工图设计。	完成施工图设计。	完成试验场土方基础施工100%，路缘施工20%。
222	柳州新能源汽车动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目一期	柳州新能源汽车动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目一期	柳东新区管委会	柳东新区	主要建设精密铸造车间，达年产年产600万套电芯单元壳体及其延伸产品	20000	11000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成厂房主体结构施工。	项目主体结构施工。	项目投产。
223	合源新能源汽车柳州生产基地项目	合源新能源汽车柳州生产基地项目	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施，主要生产汽车半轴、凸轮轴、变速箱等零件	15000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成总平面设计。	完成施工图设计。	办理土地摘牌，开工 建设。
224	柳州新能源汽车动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目	柳州新能源汽车动力电池及动力电池系统研发及动力电池系统制造基地项目	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施，主要生产200万根铝管	10000	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成总平面设计。	完成施工图设计。	办理土地摘牌，开工 建设。
225	江苏协能复合材料有限公司柳州生产基地项目	江苏协能复合材料有限公司柳州生产基地项目	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间、综合仓库及污水处理车间，年产1000万根复合材料杆件	12500	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成总平面设计。	完成施工图设计。	办理土地摘牌，开工 建设。

226	佛山龙源年产1000台 茶生龙源自动化生产 线智能装备及生产项 目	佛山龙源工 业科技有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施，主要生产全自动高速连续纸 包装机、全自动连续纸切切 折袋机、全自动连续卫生纸包 袋机等	11000	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成项目进场准备工 作。	进场开工建设。	完成施工图设计。	基础开始施工。
227	宏鑫源高性能特种材料 生产基地项目	山东宏鑫源有 限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁柳州市宏鑫源工贸有限公司 约1.55万平方米厂房，主要生产 产聚醚醚、岩棉板等系列产品	10000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	进场装修。	进场装修。	进场装修。	安装设备。
228	大中年产120万件SBC膜 压生产基地项目	柳州市大中汽 车部件制造有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施， SBC膜压产品	10910	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成总平面设计。	完成施工图设计。	完成施工图设计。	外理土地摘牌、开工 建设。
229	宏德激光生产基地项目	深圳宏德激光 科技有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁柳东新区标准厂房约111平方 米，主要生产汽车汽缸盖激光设 备、全副激光切割设备	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	进场装修。	进场装修。	进场装修。	安装设备。
230	深圳顺风新能源专用车 项目	深圳顺风新能 源汽车有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁柳东新区标准厂房约41平方 米，主要生产汽车新能源车型 物流车及新能源冷链运输车总 装线以及相关技术实验室	30000	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	开工前准备工作，3月 进场装修。	进场装修。	进场装修。	安装设备。
231	十厘包20万罐粉铝合 金油铝合金铝气筒及 铝冲件生产产能项目	十厘包铝业有 限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁久日机械厂7100平方米， 主要生产汽车铝合金燃油箱及 汽车冲件	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	进场装修。	安装设备。	试生产。	/
232	柳州市宏鑫源新材料有限 公司	柳州市宏鑫源 新材料有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁3130平方米标准厂房，从 事粉末冶金产品的研发、生产及 销售	8000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	进场装修。	进场装修。	进场装修。	安装设备。
233	广西百源通柳东新区年 产30万台智能粉末喷涂 设备项目	广西百源通自 动化设备有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	租赁1871平方米标准厂房，从 事粉末喷涂节能环保自动化设 备的研发、生产及销售	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	开工前准备工作，3月 进场装修。	进场装修。	进场装修。	安装设备。
234	温州明环年产200万件 铝合金铸件项目（二、 三期）	温州明环工业 股份有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施， 主要生产铝壳、铝盖、 铝体等铝铸件以及新能源电机 壳体和变频器壳体	30000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成施工图设计。	完成施工图设计。	完成施工图设计。	基础施工。
235	柳州市久日工程机械有 限公司年产2万台东六 型工程机械铸件新产 品生产线项目（三期）	柳州市久日工 程机械有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	新建标准厂房及相关配套设施， 主要生产东六型、国转平 台、履带架等大型工程机械结 构件	21000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	完成总平面设计。	完成施工图设计。	完成施工图设计。	开工建设。
236	柳州智慧储能及动力电 池制造基地项目	柳州智慧储能 科技股份有限公司	北部生态新区 管委会	北部生态新 区	项目分期建设，主要生产锂电 离子动力电池和储能电池，应 用于新能源汽车及储能电网源 ，规划产能20吉瓦时，其中一 期、二期建设产能10吉瓦时	120000	50000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	开工建设，正在办理 施工许可证。	完成主体工程。	完成主体工程。	完成装修及室外工程

237	方盛车桥新能源汽车智能制造基地建设项目	方盛车桥（柳州）有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	新增车桥总成、主减速器总成、汽车悬架系统等生产线，年产20万台新能源汽车桥总成产品	63000	20000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成前期工作，正在开展初步方案设计、施工图设计等前期工作。	完成办证施工许可、证、开工建设。	完成总工程量的10%。	完成总工程量的50%。
238	广西双菱智能汽车装备产业园及产业化项目	广西双菱集团股份有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	建设智能座舱、智能车体、汽车悬架系统等智能生产线，年产1.6万个智能汽车部件，实现年产1.6万个智能汽车部件生产能力	11000	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成项目各项技术招标及经济测算。	正式投入生产。	/	/
239	柳州奥克斯新能源汽车智能生产技改项目	柳州奥克斯汽配制造有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	在自有厂房进行生产技改技术改造，新增主要设备约40台（套），达产后将实现汽车零部件生产产能50000件/年	5000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成总工程量的40%。	完成总工程量的5%。	完成总工程量的100%	/
240	柳州特通动力智能储能系统制造基地项目	柳州特通能源技术有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	租用标准厂房约1万平方米，建设自动化智能储能电池及生产线和智能系统生产项目	11000	7000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成生产设备调试。	正式投产。	/	/
241	柳州特通动力智能储能系统制造基地项目	柳州特通能源技术有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	建设液晶显示屏、车载导航、智能家居和消费电子等生产项目，达产后将实现年产约100万台液晶显示屏、车载导航、智能家居产品，消费电子终端产品、消费电子终端产品	13000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成设备调试。	正式投产。	/	/
242	柳州特通动力智能储能系统制造基地项目	柳州特通能源技术有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	租用标准厂房约1万平方米，建设汽车零件智能生产系统，达产后将实现年产40万台汽车零件产品	13300	5200	2022-2023	业主自筹	开工建设	已投产	/	/	/	/
243	柳州特通动力智能储能系统制造基地项目	柳州特通能源技术有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	总建筑面积14600平方米，购置智能生产设备约100台，达产后将实现年产2000万台汽车零件产品，500万台汽车零件产品，1500万台汽车零件产品加工能力	6663	3500	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	基础完工。	主体完工。	基本完工。	/
244	上海汽车集团柳州分公司汽车底盘及悬架系统制造基地项目	上海汽车集团柳州分公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	租用标准厂房，建设汽车底盘及悬架系统生产项目，达产后将实现年产2000万台汽车底盘及悬架系统产品	5000	5000	2022-2022	业主自筹	开工建设	已投产	/	/	/	/
245	柳州特通动力智能储能系统制造基地项目	柳州特通能源技术有限公司	柳州经开区管委会	柳州经开区	总建筑面积约5.2万平方米，主要建设厂房、生产车间及技术研发中心等	33946	15000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年5月	正在设计、方案论证等工作。	项目开工，完成20%基础施工。	完成20%主体结构建设。	/
合计						822857	202714								

246	柳州市车联网先导区建设 项目（一期）	市东城集团	市大数据发展 局 柳东新区管委 会	柳东新区	构建“人、车、路、云”协同 的规模化车联网应用示范环 境，结合智慧城市、5G网络等 基础设施建设，部署部署C-V2X 网络、路侧单元和智能交通信 号灯等基础设施	19702	8500	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量 50%	目前已完成一期一阶段 建设，正进行二期二阶段建设 。预计2022年内完成 。城市出行应用场景 、城市共享出行场景 、无人物流车场景共 四个场景的道路设施 建设以及升级改造工 作。	/	/	完成主体工程80%，M4 项目进行售后问题跟 踪，M6项目进行样车 测试。	/
247	东风柳汽全新智能家用 MPV产品开发	东风柳州汽车 有限公司	市工业和信息化 局 柳东新区管委 会	柳东新区	利用东风柳汽基地现有厂 房，对冲压、涂装、车身车间 以及新能源总装车间原有的生 产线和设备进行适应性改造	45000	10000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设 备购置及生产改造 建设	完成主体工程60%，M4 项目上市，M6首套 SLOT车型试制图纸发布 。	/	/	完成主体工程70%，M4 项目上市，M6首套 SLOT车型试制图纸发布 。	完成主体工程80%，M4 项目进行售后问题跟 踪，M6项目进行样车 测试。
248	上汽通用五菱310产品 群项目	上汽通用五菱 汽车股份有限 公司	市工业和信息化 局 柳东新区管委 会	柳东新区	开发730系列车型，利用公司原 有厂房，对冲压、车身、涂装 、总装车间原有的生产线和设 备进行适应性改造，新增部分 冲压模具、检具，以满足730系 列车型的生产	69400	12000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设 备购置及生产改造 建设	样车制造。	样车制造。	样车制造。	样车制造。	样车制造。
249	上汽通用五菱310产品 群项目	上汽通用五菱 汽车股份有限 公司	市工业和信息化 局 柳东新区管委 会	柳东新区	开发310系列车型，利用公司原 有厂房，对冲压、车身、涂装 、总装车间原有的生产线和设 备进行适应性改造，新增部分 冲压模具、检具，以满足310系 列车型的生产	58000	8000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设 备购置及生产改造 建设	样车制造。	样车制造。	样车制造。	样车制造。	样车制造。
250	青岛柳泰汽车年产3万 辆商用车底盘高性能轿 车及EPR90商用车轻混 化项目	青岛柳泰汽车 零部件有限责 任公司	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约35000平方米，建 设2个生产车间，年产3万辆商 用车底盘高性能轿车及EPR90 商用车轻混总成	30000	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	完成图档及场地二次 平整。	基础施工。	主体施工。	主体施工。	主体施工。
251	柳州爱柯迪汽车轻量化 零部件建设项目	柳州爱柯迪汽 车零部件有限 公司	柳东新区管委 会	柳东新区	一期新增65万件汽车轻量化零 部件产能，二期项目生产汽车 轻量化零部件	50000	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	主体施工。	设备安装。	设备调试验收。	设备安装。	设备调试验收。
252	柳州澳多汽车年产100 万台汽车电子零部件产 品项目	柳州澳多汽车 电子有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	新建生产车间、实验室等6.7万 平方米，年产通用五菱（PWS） 系统50万台、舒适进入系统20 万台、车联网系统20万台、电 动尾门系统10万台	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量 80%	完成总体工程量30%。	完成总体工程量50%。	完成总体工程量100%。	完成总体工程量80%。 。	完成总体工程量100%。
253	湖南科大智能网联 汽车智能感知及轻量化 汽车总成建设项目	广西艾迪创制 科技有限公司	柳东新区管委 会	柳东新区	面向上汽通用五菱、东风柳汽 等整车厂的B系列、T5系列、机 电、E系列等乘用车与商用车等 轻量化需求，集成资源， 吸引人才与多个商研设备建设 汽车智能感知总成及轻量化OCB、 塑料尾门、铝合金支架总成等 轻量化汽车总成快速设计与智 能制造的能力	6264	1000	2021-2023	业主自筹	基础施工	完成总体工程量50%。	完成总体工程量100%。	完成设备安装调试。	完成设备安装调试。	项目投产。

254	柳州国轩动力电池有限公司5号厂房项目	柳州国轩动力电池有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	年产5号时动力电池	300000	100000	2020-2023	业主自筹	设备安装	/	开展3号厂房设备安装,完成3号厂房设备安装60%。	完成3号厂房设备安装100%完成竣工验收。	3号厂房投产。
255	柳州五菱2000新能源汽车产品项目	柳州五菱汽车工业有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	本项目建设2000新能源汽车的产品开发、模具、附件等开发以及工业模具、样件制造、试验、生产、装配等。	25000	11244	2020-2023	业主自筹	完成2000新能源汽车开发,实现批量生产。	/	完成三大工艺车间建设,完成设备安装及调试工作。	完成2000新能源汽车中心建设,完成设备安装及调试工作。	完成整车基地的全线运行并投入生产。
256	柳州天河年产200万台汽车零部件自动化生产基地项目	柳州市天河汽配有限责任公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	用地面积100亩,建设汽车车身零部件自动化生产基地。	30700	5000	2021-2023	业主自筹	厂房主体建设及设备安装调试。	/	/	/	/
257	五菱柳机新能源汽车混合动力系统研发及产业化项目	柳州五菱柳机动力有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	形成新能源汽车混合动力系统年产10万台套规模。	20000	4000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%。	/	完成工程总量的70%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。	完成工程总量的90%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。	完成工程总量的90%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。
258	广西风凰国际二手车交易市场及零部件进出口仓储基地	广西风凰国际汽车贸易有限公司	柳南区政府	柳南区	用地面积约5.5亩,建设仓储展示区、立体停车库、物流配送站。	29000	10000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%。	/	完成工程总量的70%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。	完成工程总量的70%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。	完成工程总量的70%,开展主体结构施工、部分楼体装饰装修工作。
259	上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州工业物流园建设项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳南区政府	柳南区	建设现代整车、零部件、物流园、仓储以及配套设施。	114791	3000	2017-2023	业主自筹	完成工程总量的90%。	/	完成50%工程建设。	完成50%工程建设。	完成50%工程建设。
260	上汽通用五菱230产品项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	开发E230产品,利用公司原有厂房,对冲压、车身、涂装、总装车间原有的生产设备和设备进行升级改造。	427686	100000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年9月	样件制造。	完工。	/
261	上汽通用五菱G66本地化项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	购买上汽通用汽车有限公司G66生产线,其中机加部分在宝螺基地改造建立的无空车间。	26300	5000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	样件制造。	样件制造。	完工。
262	广西汽车集团柳州能源专用车项目	广西汽车集团	市工业和信息化局	柳东新区	用地面积约800亩,主要生产新能源乘用车、SUV、MPV、新能源商用车等,年产10万辆新能源汽车。	216900	50000	2020-2022	业主自筹	完成一期主要厂房建设及设备安装调试。	2022年12月	完成整车制造、OTSI造车、启动可靠性路试等工作。	完成整车制造、OTSI造车、启动可靠性路试,完成整车制造。	完成整车制造、OTSI造车、启动可靠性路试,完成整车制造。
263	上汽通用五菱基于E50产品的芯片国产化替代及兼容性研究项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	基于E50产品基础上,在E50芯片上实现芯片国产化替代开发,联合国内芯片厂商开发自主可控的芯片,制定国产芯片的替代方案,开展芯片兼容性研究,开展芯片兼容性验证,完成芯片兼容性验证。	23786	10000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	芯片国产化替代及兼容性研究。	芯片国产化替代及兼容性研究。	芯片国产化替代及兼容性研究。

264	上汽通用五菱G5020S ³⁰⁰ 产品项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	在柳州联合汽车电子车间内，建设3条生产线，为联合汽车电子等企业提供汽车电子智能化工厂，形成每年加工500万台板级汽车电子产品生产能力	23800	5000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年9月	样车制造。	样车制造。	完工。	/
265	柳州强桂汽车电子SMT智能装备及机器人集成系统平台建设项目	柳州强桂智能科技有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	在柳州联合汽车电子车间内，建设3条生产线，为联合汽车电子等企业提供汽车电子智能化工厂，形成每年加工500万台板级汽车电子产品生产能力	20000	3000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完工。
266	重庆三电汽车空调生产项目	柳州三电汽车空调有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	用地面积约40亩，建设汽车空调生产线，达产后可实现年产约200万台汽车空调	18800	6000	2021-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
267	低地成本型汽车桥壳生产项目	方盛车桥（柳州）有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	项目通过新增生产线，形成年产8万件桥壳，5万台减速器壳体，达产后可实现年产约200万台汽车桥壳	10700	2000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	设备购置。	基础施工。	主体完工。	基本竣工。
268	上汽通用五菱E10产品项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	开发E10车型，利用河西基地原有厂房，对冲压、车身、涂装、总装车间原有生产线和冲压模具、检具	15000	7000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年6月	发布公告。	/	/	/
(二) 机械		22				2353910	475500								
新开工		13				1946390	354000								
269	柳工智能国际工业园	广西柳工集团有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	总用地面积约500亩，其中自建区1500亩。分12个地块，主要建设智能装备产业园、工程机械液压元件和附件项目、工程机械模具项目、车泵室和铸件项目、智慧物流产业园等	1800000	300000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成前期工作，正在开展单体方案设计、施工图设计等前期工作。	平整场地。	基础施工。	基础施工。
270	广西柳工机械股份有限公司	广西柳工机械股份有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	建设智能装备产业园，建设智能装备生产线，生产智能装备约12万台，达产后可实现年产约12万台智能装备	11000	4000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成装修。	设备调试、试生产。	正式投入生产。	/
271	柳工叉车精益改造项目	柳州柳工叉车有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	主要进行材料单元升级、结构件焊接单元自动化和少人化、设计油桶、车架、门架自动化、智能化生产，具备完善性能、智能化、设计智能化、精益加工、装配及调试检测以及升级改造项目	10200	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年12月	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	开工建设。
272	三一重工装配式建筑机械智能制造中心项目	三一重工集团	柳北区政府	柳北区	建设三一重工装配式建筑机械智能制造中心，为柳北片区工程机械提供汽车后市场服务	15000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	进行总平设计。	完成总平设计。	完成总平设计。	完成总平设计。

273	柳州鑫利年产30000台工程机械履带、3000台履带总成生产基地扩建项目	柳州市鑫利机械有限公司	柳江区政府	柳南区	新建3栋车间，总建筑面积约2.5万平方米，2栋辅助用房办公楼等	10000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	项目已开工，完成20%基础施工建设。	完成80%基础施工建设。	完成20%主体结构建设。	完成20%主体结构建设。
274	桂林金汇汽车零部件有限公司（一期）	桂林金汇汽车零部件有限公司	柳江区政府	柳南区	总建筑面积约20000平方米，年产500套汽车零部件及模具，100万新汽车零部件	30000	8000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年12月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行用地指标申报。	进行主体建设。	进行主体建设。
275	广西威利机械有限公司新厂建设及搬迁改造	广西威利机械有限公司	柳江区政府	柳南区	新建冲压、涂装、装配、磨工工艺生产车间及配套设施，总建筑面积约5万平方米	21760	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
276	常州东南新建工程机械总装及配套项目	常州东南机械有限公司	柳江区政府	柳南区	总建筑面积约20000平方米，其中新建厂房15000平方米，办公室3000平方米，其他配套设施5000平方米	13300	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	正在履行总平、单体方案设计、方案报批等工作。	项目开工，完成20%基础施工建设。	完成20%主体结构建设。	完成20%主体结构建设。
277	柳州广洋机械有限公司生产基地项目	柳州广洋机械有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产汽车座椅、内饰件、塑料件等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
278	柳州创能机械有限公司设备生产项目	柳州创能机械有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约18亩，主要生产制砂机、破碎机、振动筛、洗砂机、脱水筛、细砂回收装置、收尘器等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
279	广西双腾智能大型长距挖掘机及智能环保设备生产项目	广西双腾智能机械有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产大型挖掘机、智能环保设备、输送带、输送带配件等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
280	广西华德德化年产14万吨高性能树脂项目	广西华德德化有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产高性能树脂、塑料件、汽车零部件等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
281	广西信达电子有限公司项目	广西信达电子有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产电子产品、电子元器件等	14100	5000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
282	柳州和利机械有限公司生产基地项目	柳州和利机械有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产汽车零部件、塑料件、电子元器件等	355200	102000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。
283	柳州日南机械有限公司整体搬迁入园项目	柳州日南机械有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约20亩，主要生产汽车零部件、塑料件、电子元器件等	82500	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	项目已开工，正在履行用地指标申报。	进行项目规划选址。	完成项目用地。	完成项目用地。

长沙云齿智能装备制造生产基地项目	长沙云齿智能装备制造有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房、通用生产车间、装配车间、研发检测区域、设备库及立体仓库等公用生产设施、仓储原料、装配设备以及实验器材	10000	4000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作。	完成主体工程量的10%，开展基础施工工作。	完成主体工程量的50%，开展主体结构施工。
柳州装载机智能化改造项目	广西柳工机械股份有限公司	柳南区政府	柳南区	建设全白的下料、挂料及自动装车线、胶轮加工线、物流的数字化工厂	130000	50000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	完成20%基础施工建设及20%主体结构施工。	完成40%基础施工建设及30%主体结构施工。	完成50%基础施工建设及40%主体结构施工。
柳州柳城中德汽车零部件与智能制造项目	柳州柳城中德汽车有限公司	柳江区政府	柳江区	建设厂房及配套设施，建立工程机械传动产品正向开发技术平台，将智能化与智能制造技术结合，实现研发及产品快速产业化	20000	10000	2021-2023	业主自筹	开展厂房基础及设计	/	完成年度主体工程量的20%，正在开展启动前生产产线安装。	完成年度主体工程量的80%，计划完成设备自动化升级改造方案，自动化升级改造。	完成年度工程量的100%，计划完成设备自动化升级改造。
柳州斗牛士生产项目	柳州市柳汽汽车配件厂	柳南区政府	柳南区	用地面积50亩，新建71555平方米厂房，达产后年产28000台（套）工程机械配件生产产品	20000	5000	2020-2023	业主自筹	完成主体工程量的80%	/	完成50%工程建设。	完成60%工程建设。	竣工投产。
柳州农业机械制造提升项目	广西柳工机械股份有限公司	柳南区政府	柳南区	生产计划改造提升、小改机及800平台、及检修线、安全设备等零部件研发、生产制造、销售	60000	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的80%	/	完成60%工程建设。	完成新增地坑10%基础施工。	完成新增地坑30%主体结构施工。
广西汽车汽配产业产业园汽车零部件制造项目	柳州五菱汽车零部件有限公司	柳南区政府	柳南区	新建94116.39平方米标准厂房，形成冲压、压铸、机加、热处理、涂装、总装等生产能力，提升汽车零部件制造产能，提升生产效率和产品质量	35000	5000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的80%	/	完成20%基础施工建设及20%主体结构施工。	完成40%基础施工建设及30%主体结构施工。	完成50%基础施工建设及50%主体结构施工。
柳州水运机械装备制造项目	柳州市水运机械装备制造有限公司	柳北区管委会	柳北区	用地面积30亩，总建筑面积4.45万平方米，新增生产能力100万台	19310	6000	2020-2022	业主自筹	完工	完工	/	/	/
柳州汽车零部件产业项目	柳州汽车零部件有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积21613.6平方米，主生产车间各设27个生产工位等，预计达产后形成年产28万台汽车零部件的生产能力	20000	13900	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的30%，正在进行主体厂房建设，已经完成一期主体厂房建设，预计一、二期主体厂房建设工程量为70%。	完成主体工程量的50%，完成一期主体厂房建设，预计二期主体厂房建设工程量为50%。	完成主体工程量的80%，完成一期主体厂房建设工程量为50%。
柳州金福源汽车零部件产业园项目	广西柳州金福源汽车零部件有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积86亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，建设相关配套设施及建设标准厂房及办公楼12万平方米	33975	10000	2019-2023	业主自筹	完成二期项目自建	完工	完成主体工程量的40%项目厂房建设。	完成主体工程量的40%项目厂房建设。	完成主体工程量的80%，完成主体工程量的50%。
柳州汽车零部件产业园项目	柳州汽车零部件有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积16411.5平方米，形成年产60万台汽车零部件的生产能力	7000	1500	2021-2023	业主自筹	建设一栋主体厂房	/	完成前期工作，已开展施工图设计等前期工作。	完成主体工程量的50%。	完成主体工程量的100%。
柳州汽车零部件产业园项目	柳州汽车零部件有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积16411.5平方米，形成年产60万台汽车零部件的生产能力	7000	1500	2021-2023	业主自筹	建设一栋主体厂房	/	完成前期工作，已开展施工图设计等前期工作。	完成主体工程量的50%。	完成主体工程量的100%。

294	广西鲁彬铝业再生资源循环利用基地项目	柳江区政府	柳江区政府	柳北区	建筑包括办公楼、生产厂房、原料成品库等	35000	15000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	摘牌公示。	摘牌挂地。	进行总平设计。	完成总工程量的5%。 进行基础施工。
295	柳州同欣铝材科技有限公司生产项目	柳江区政府	柳江区政府	柳北区	总建筑面积19413平方米，新建车间、研发中心等。达产后年产2万吨铝型材及深加工产品	12000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年5月	进行总平设计。	完成总平设计。	完成总工程量的5%。 进行基础施工。	完成总工程量的15%。 进行基础施工。
296	广西巨通铝结构工程有限公司生产项目	柳江区政府	柳江区政府	柳北区	新建厂房建筑面积约16800平方米，其余为办公楼和宿舍楼。主要从事铝型材生产、深加工、销售、服务等。达产后年产5000吨铝型材及深加工产品	15000	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	进行总平设计。	完成总平设计。	完成总工程量的5%。 进行基础施工。	完成总工程量的15%。 进行基础施工。
297	柳州年产500台套式铝型材生产项目	市工业和信息化局	市工业和信息化局	柳南区	在现有部分厂房内布置下料、焊接、机加、构件组装工艺、喷涂工艺、总装生产线。达产后年产500台套式铝型材	5935	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	已取得专用车改装资质，在柳州当地进行供货。完成主要零部件招标事项。	取得专用车改装资质，在柳州当地进行供货。完成主要零部件招标事项。	完成总工程量的5%。 进行基础施工。	完成总工程量的15%。 进行基础施工。
298	柳州市柳南区河西新城保障性租赁住房项目（原柳河西新城新区城中村改造项目）	柳南区政府	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约7.5万平方米，主要建设5栋厂房、仓库等配套设施	27578	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年5月	正在进行总平、单体方案设计，方案报建。	项目开工，完成20%基础建设。	完成20%基础建设。	完成20%主体结构建设。
299	柳州木业产业园项目，全县定制生产项目	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设木业生产厂房、一栋综合楼、门卫室及配电室等配套设施。达产后年产家具、家具板、定制家具20万立方米	30780	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成施工图设计，开展施工图审查等手续。	完成施工图设计，开展施工图审查等手续。	完成一幢厂房工程量的20%。 完成基础建设，开展钢结构搭建。	完成一幢厂房工程量的50%。
300	广西湘隆木业有限公司年产6万立方米人造板项目	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	租赁标准厂房2.4万平方米，购置压机等设备22台（套），达产后年产人造板60000立方米	6300	4500	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成前期工作，正在开展场地平整，计划开始厂房建设。预计完成厂房建设工程量30%。	完成总工程量的70%。 完成厂房建设工程量100%。完成办公楼等附属设施建设100%。完成设备安装100%。完成项目建成。	完成总工程量的100%。 完成办公楼等附属设施建设100%。完成设备安装100%。完成项目建成。	完成主体工程工程量的100%
301	广西宝丰木业有限公司年产6万立方米人造板项目	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	购置压机等设备35台（套），达产后年产人造板60000立方米	10200	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	开工建设。	完成主体工程工程量的30%。	完成主体工程工程量的60%。	完成主体工程工程量的100%
302	广西宝丰木业有限公司年产5万立方米人造板项目	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	购置压机等设备30台（套），达产后年产人造板50000立方米	10500	6500	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	开工建设。	完成主体工程工程量的30%。	完成主体工程工程量的60%。	完成主体工程工程量的100%
303	广西桂祥木业有限公司年产5万立方米人造板项目	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	购置压机等设备20台（套），达产后年产人造板50000立方米	10600	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	开工建设。	完成主体工程工程量的30%。	完成主体工程工程量的60%。	完成主体工程工程量的100%
304	广西兴达精细化工有限公司中试、新剂网等系列产品项目	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	主要建设厂房及配套设施，建成年产20万吨中试、年产3万吨三聚氰胺水等	12000	6000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成前期工作，正在开展施工图设计等前期工作。	开工建设，正在办理施工许可证。	完成总工程量的20%。 正在开展一期厂房、办公楼、综合楼地基开挖、浇筑工作。	完成总工程量的40%。 正在开展二期厂房、办公楼、综合楼地基开挖、浇筑工作。
续建															

续建

309	环保型商品混凝土搅拌站	柳州北金实业有限公司	北部生态新区管委会	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约120亩，分三期开发。建设主要设备为办公、安装综合楼、生产车间等基础设施工程。生产附属设施土建设备等。	33964	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成商砼车间剩余土建工程。	完成办公综合楼开工。	完成办公综合楼50%的施工。	完成办公综合楼100%的施工。
310	广西柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	广西柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设内容：生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等附属设施建设。	12000	5000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。
311	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约180亩，总建筑面积488380平方米，年产500万立方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板、100万立方米生态板、3000万条生态板。	32000	8000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	完成总工程量的10%，开展厂房基础建设。	完成总工程量的45%，开展主体结构建设。	完成总工程量的60%，开展主体结构建设。	完成总工程量的80%，开展主体结构建设。
312	大自林生态板生产基地项目	大自林生态板生产基地(中国)有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	新建年产1000万平方米生态板生产线，总建筑面积100000平方米，年产1000万平方米生态板。	100000	38500	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展二期两栋厂房主体结构建设。	开展二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。
313	广西中现代林业科技产业园中现代林业科技产业园二期(二期)二期	鹿寨县林业科技发展有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积165.67万平方米，新建综合楼、宿舍楼、餐厅、生产车间、仓库、停车场、污水处理设施等。	79000	39000	2019-2023	业主自筹	开展道路建设	/	完成道路工程总量的65%，开展路基施工。	完成道路工程总量的75%，开展路基施工。	完成道路工程总量的85%，开展路基施工。	完成道路工程总量的95%，开展路基施工。
314	广西柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	广西柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约120亩，分三期开发。建设主要设备为办公、安装综合楼、生产车间等基础设施工程。生产附属设施土建设备等。	33964	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成商砼车间剩余土建工程。	完成办公综合楼开工。	完成办公综合楼50%的施工。	完成办公综合楼100%的施工。
315	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设内容：生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等附属设施建设。	12000	5000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。
316	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约180亩，总建筑面积488380平方米，年产500万立方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板、100万立方米生态板、3000万条生态板。	32000	8000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	完成总工程量的10%，开展厂房基础建设。	完成总工程量的45%，开展主体结构建设。	完成总工程量的60%，开展主体结构建设。	完成总工程量的80%，开展主体结构建设。
317	大自林生态板生产基地项目	大自林生态板生产基地(中国)有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	新建年产1000万平方米生态板生产线，总建筑面积100000平方米，年产1000万平方米生态板。	100000	38500	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展二期两栋厂房主体结构建设。	开展二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。
318	广西中现代林业科技产业园中现代林业科技产业园二期(二期)二期	鹿寨县林业科技发展有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积165.67万平方米，新建综合楼、宿舍楼、餐厅、生产车间、仓库、停车场、污水处理设施等。	79000	39000	2019-2023	业主自筹	开展道路建设	/	完成道路工程总量的65%，开展路基施工。	完成道路工程总量的75%，开展路基施工。	完成道路工程总量的85%，开展路基施工。	完成道路工程总量的95%，开展路基施工。
319	广西柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	广西柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约120亩，分三期开发。建设主要设备为办公、安装综合楼、生产车间等基础设施工程。生产附属设施土建设备等。	33964	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成商砼车间剩余土建工程。	完成办公综合楼开工。	完成办公综合楼50%的施工。	完成办公综合楼100%的施工。
320	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设内容：生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等附属设施建设。	12000	5000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。
321	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约180亩，总建筑面积488380平方米，年产500万立方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板、100万立方米生态板、3000万条生态板。	32000	8000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	完成总工程量的10%，开展厂房基础建设。	完成总工程量的45%，开展主体结构建设。	完成总工程量的60%，开展主体结构建设。	完成总工程量的80%，开展主体结构建设。
322	大自林生态板生产基地项目	大自林生态板生产基地(中国)有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	新建年产1000万平方米生态板生产线，总建筑面积100000平方米，年产1000万平方米生态板。	100000	38500	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展二期两栋厂房主体结构建设。	开展二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。	完成二期两栋厂房主体结构建设。
323	广西中现代林业科技产业园中现代林业科技产业园二期(二期)二期	鹿寨县林业科技发展有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积165.67万平方米，新建综合楼、宿舍楼、餐厅、生产车间、仓库、停车场、污水处理设施等。	79000	39000	2019-2023	业主自筹	开展道路建设	/	完成道路工程总量的65%，开展路基施工。	完成道路工程总量的75%，开展路基施工。	完成道路工程总量的85%，开展路基施工。	完成道路工程总量的95%，开展路基施工。
324	广西柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	广西柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约120亩，分三期开发。建设主要设备为办公、安装综合楼、生产车间等基础设施工程。生产附属设施土建设备等。	33964	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	完成商砼车间剩余土建工程。	完成办公综合楼开工。	完成办公综合楼50%的施工。	完成办公综合楼100%的施工。
325	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设内容：生产厂房五间、办公楼一栋、综合楼一栋以及门卫室、配电室等附属设施建设。	12000	5000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	开展一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。	完成一期两栋标准厂房主体结构建设。
326	柳州柳林木业有限公司生产高档生态板15万立方米生产线项目	柳州柳林木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约180亩，总建筑面积488380平方米，年产500万立方米实木复合地板、5万立方米多层实木地板、100万立方米生态板、3000万条生态板。	32000	8000	2021-2023	业主自筹	开展厂房建设	/	完成总工程量的10%，开展厂房基础建设。			

315	东阳木业建筑模板、实木线条及包装基地，年产15万立方米制板项目	柳州市东阳木业有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总投资60000平方米，年产2万立方米实木线条，1万立方米建筑模板，10万立方米实木八通板，15万立方米制板	40000	6000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成一期总工程量的60%，已完成基础结构建设，同步开展主体结构施工工作。	完成一期总工程量的70%，开展主体结构施工工作。	完成一期总工程量的80%，完成主体结构结构建设。	完工。
316	广西顺佳木业年产10万立方米人造板项目	广西顺佳木业有限公司	柳城县政府	柳城县	租赁厂房27000平方米，购置压板机等设备40台（套），项目投入资金1000万元，年产10万立方米人造板	9000	8800	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成一期工程50%，完成主体工程50%。	完成主体工程50%。	完成主体工程80%。	完工。
317	广西蒙林木业年产6万立方米人造板项目	广西蒙林木业有限公司	柳城县政府	柳城县	租赁厂房22000平方米，购置压板机等设备40台（套），项目投入资金1000万元，年产6万立方米人造板	7200	7000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成一期工程25%，已完成基础结构建设，同步开展主体结构施工工作。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。	
318	广西柳州利通安化工有限公司年产13万吨化工产品建设项目	广西柳州利通安化工有限公司	柳城县政府	柳城县	用地面积100亩，年产20万吨化工产品，项目总投资10000万元	20000	8000	2021-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
319	湘城木业年产6万立方米人造板项目	柳州市湘城木业有限公司	柳城县政府	柳城县	建设厂房以及设备购买等	10500	10500	2021-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成一期工程50%，已完成基础结构建设，同步开展主体结构施工工作。	完工。	/	/
(五) 竣工		33			1317954	251000									
新开工		12			273566	62200									
320	广西顺佳木业年产10万立方米人造板项目	广西顺佳木业有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	租赁厂房16000平方米，建设SMT贴片生产线及智能仓储系统，年产10万立方米人造板，手机、平板电脑、笔记本电脑等产品	28000	11200	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	装修主体工程完成。	公司工厂进入装修阶段，设备调试和安装。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。
321	柳州长鸣新能源汽车模型及模具生产项目	柳州长鸣文化科技有限公司	柳江区政府	柳江区	新建25000平方米厂房及办公楼、宿舍楼等	13000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	开展土地公示。	开展土地公示。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。
322	中国红柳江文旅装备制造产业园项目	361度（中国）有限公司	柳江区政府	柳江区	租赁厂房35000平方米，建设装备制造生产线，年产10000套装备制造产品	20000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	进行入场装修。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。	完成主体工程100%。
323	柳州长鸣新能源汽车模型及模具生产项目	柳州长鸣文化科技有限公司	柳江区政府	柳江区	新建25000平方米厂房及办公楼、宿舍楼等	87791	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	开展土地公示。	开展土地公示。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。
324	广西顺佳木业年产10万立方米人造板项目	广西顺佳木业有限公司	柳城县政府	柳城县	租赁厂房27000平方米，购置压板机等设备40台（套），项目投入资金1000万元，年产10万立方米人造板	12575	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年5月	3月完成主体工程50%，并开展主体结构施工。	3月完成主体工程50%，并开展主体结构施工。	完成主体工程50%，完成主体工程80%。	完成主体工程100%。
325	海大集团饲料生产项目	海大集团	柳南区政府	柳南区	新建饲料厂，年产10万吨饲料，项目总投资10000万元	22000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	1. 企业受疫情影响，无法开展前期相关工作；2. 征地存在争议，未解决；3. 该片区尚未完成征收，市处理设施未建设，影响项目推进。	暂无计划。	暂无计划。	开工建设。

326	广西柳州柳江区恒达空气压缩机(配套低泡液)项目	柳江区政府	柳江区政府	完成年产10万台移动空压机及相应配件产品	18000	5000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年9月	办理土地证和设计总平面图。	完成总平面设计及审批，单体设计并报批。	完成施工图设计及审批，开工建设。	完成厂房主体结构。
327	广西德江小浪新能源热泵智能改造项目	柳江区政府	柳江区政府	研发生产智能空气能、热泵热水泵、采暖机、烘干机等智能家电	20000	6000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年6月	土地平整。	完成施工图审查，开工建设。	开挖基础。	完成厂房主体结构。
328	恒盛公司环保多地板基材、木地板成品项目	鹿寨县政府	鹿寨县政府	建设环保多地板基材、木地板生产基。达产后预计地板材料年产值约1.5亿元	25000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成施工图设计，进行施工招标准等手续。	完成施工图设计并审批，前期手续。	基础开挖。	完成一栋厂房工程量30%，完成基础建设，开展钢结构搭建。
329	乾泰装饰材料材料有限公司高端家具板项目	鹿寨县政府	鹿寨县政府	总建筑面积为1.64万平方米，主要建设生产厂房两栋。产品设拟设一条、门卫室一间，达产年产量5万立方米家居用家具板	12000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成施工图设计并审批，前期手续。	完成厂房工程量20%，完成基础建设，开展主体建设。	完成厂房工程量40%，开展主体建设。	完成厂房工程量60%，开展主体建设。
330	茶乡韵高新技术产业园	三江县政府	三江县政府	新建标准厂房1.4万平方米以及其相关配套设施	11000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	厂房设计收整。	厂房装修、设备安装调试。	/	/
331	三江仙地茶业茶叶加工系列产品项目	三江县政府	三江县政府	建设1.9万平方米厂房、研发中心及相关配套工程	10000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	厂房基础施工。	厂房建设、配套工程建设、安装设备调试。	试产。	/
332	柳东股份地毯产业园项目	鱼峰区政府	鱼峰区政府	用地面积约120亩，采购设备建设投梭加工车间、中药提取车间、颗粒制车间、医药制剂车间、现代医药器械生产车间及配套设备等	25000	8000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	准备验收资料及整改内容。	竣工验收。	/	/
333	柳州市创新中药制剂及GMP生产基地项目	鱼峰区政府	鱼峰区政府	总建筑面积约6.3万平方米，建设内容包括化验楼、质检中心、中试车间、小试车间、综合化验、制剂厂房、附楼及大楼、人防综合楼、人防综合仓库等	22000	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	二期工程完成主体工程40%，开始二期工程人药综合车间、人药综合仓库、污水处理池完成主体施工，并启动二期厂房附属工作。	二期工程完成主体工程70%，完成二期工程人药综合车间、人药综合仓库、污水处理池完成主体施工，并启动二期厂房附属工作。	二期工程完成主体工程100%，完成内部装修和设备安装工程。	二期工程完成主体工程100%，完成内部装修和设备安装工程。
334	广西美王电器有限公司小家电生产项目	柳江区政府	柳江区政府	项目规划用地面积约123亩主要生产智能小家电产品及配件等产品	30000	7000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	一期厂房热身生产线投产。	一期厂房热身生产线投产。	二期厂房开工建设，开挖基础。	二期厂房开工建设，开挖基础。
335	柳州永源电器有限公司智能家居电产业项目	柳江区政府	柳江区政府	项目规划用地面积约100亩主要生产家用立式小型电暖器、电热毯、毛毯机、滚筒干衣机、电暖桌等智能家居电产品	30000	6000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	一期厂房全面建成，装修。	二期厂房有设计图。	二期厂房有设计图。	二期厂房有设计图。
336	柳州市东品智能科技有限公司智能家电产业项目	柳江区政府	柳江区政府	项目规划用地面积约70.8亩，主要生产智能电暖桌、净水器、洗碗机、集成灶等智能家居电产品	28000	6000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	一期厂房基础施工。	一期厂房基础施工。	一期厂房主体结构建设。	一期厂房主体结构建设。
337	广西天天药业控股正茂项目	柳江区政府	柳江区政府	用地面积162亩，主要生产溶剂、片剂、液体剂、散剂、丸剂等	50000	10000	2021-2023	业主自筹	工程收尾阶段	/	进行场地平整，实现净地。	进行场地平整，完成总平面设计及审批，单体设计并报批。	完成施工图设计及审批，进场施工。	一期完成工程量20%。

頁五二第

348	柳州食品工业产业园建设项目	柳州食品	鱼峰区政府	鱼峰区	新建食品生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	11000	5000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
349	柳州食品工业产业园项目/A101项目	柳州食品	柳江区政府	柳江区	新建食品生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	20000	8000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
350	柳州食品工业产业园项目/A102项目	柳州食品	柳江区政府	柳江区	新建食品生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	30000	12000	2021-2022	业主自筹	完工	已完工	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
351	柳州食品工业产业园项目/A103项目	柳州食品	三江县政府	三江县	新建食品生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	5000	4000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
352	柳州食品工业产业园项目/A104项目	柳州食品	柳安县政府	柳安县	新建食品生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	11400	2000	2021-2022	业主自筹	完工	已完工	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
(六) 新产业		17				65541	15898							
新产业		19				38210	11088							
353	柳州市新能源汽车产业园项目(二期)	柳州汽车	柳东新区管委会	柳东新区	新建新能源汽车生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	30000	5000	2022-2023	业主自筹	未完工	2022年9月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
354	柳州新能源汽车产业园项目(三期)	柳州汽车	柳东新区管委会	柳东新区	新建新能源汽车生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	82000	30000	2022-2024	业主自筹	未完工	2022年12月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。
355	柳州新能源汽车产业园项目(四期)	柳州汽车	柳东新区管委会	柳东新区	新建新能源汽车生产、加工、包装、仓储、物流、配送、销售、服务等全产业链项目，总投资1.2亿元。	110000	20000	2022-2024	业主自筹	未完工	2022年6月	完成总工程量的70%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的80%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。	完成总工程量的90%，已建成标准厂房10000平方米，正在进行内部装修、设备安装等工作。

第33頁. 共32頁

[illegible]

並邪夏、其處更

390	桂柳路改造项目	市轨道交通集团	城中区政府	城中区	用地面积13964.71平方米，总建筑面积13964.71平方米，建设内容为社区综合服务设施、社区卫生服务中心等。	14164	8000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
391	航鹰大道智慧中心项目	市产业集团	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约8.2万平方米，建设内容为智慧中心、商业金融、餐饮服务等。	20000	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	2022年6月	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
392	广西新加坡农产品批发市场项目（二期项目）	广西新加坡农产品批发市场有限公司	市商务局 柳南区政府	柳南区	总建筑面积约14366平方米，建设内容为农产品批发市场、商业金融、餐饮服务等。	150000	6000	2020-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
393	河西友汇	市东城集团	市商务局 柳南区政府	柳南区	用地面积约14366平方米，建设内容为农产品批发市场、商业金融、餐饮服务等。	26599	7031	2021-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
394	柳江区东桥综合楼	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约97.4亩，总建筑面积13万平方米。	74846	30000	2019-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
395	柳城红星龙康市综合体项目	柳城千禧置业 有限公司	柳城县政府	柳城县	建设城市综合体、大型商业（建材家居、超市、休闲娱乐、餐饮、酒店）、商业街、广场、停车场等。	30000	1500	2020-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
396	中国供销·桂北农产品电商项目	中农联（融安）农产品市场开发有限公司	融安县政府	融安县	新建交易市场、电子商务中心、商务办公楼、物流配送设施、金融超市、特色农产品展示、外销等配套设施，总建筑面积40万平方米。	100000	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。
397	三江滨江半岛综合楼	市城建集团	三江县政府	三江县	项目净用地面积约90.7亩，总建筑面积46859平方米，其中地上12560平方米，地下12560平方米。本项目拟建设一座集办公、会议、文化、休闲等多功能的建筑，包括主楼一座、裙楼二座。	50148	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程、配套设施工程	/	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。	1.计划完成地下室负二层的施工。 2.计划完成地下室负一层的施工。 3.计划完成地下室负二层的施工。

陳子昂

407	柳州柳江物流园项目	柳江区政府	柳江区	主要建设桂北冷链物流、智慧物流与仓储、农产品配送中心、交易展示中心等	50000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年8月	取得建设用地规划许可证，开展施工图设计等前期工作。	按照合同约定事项，配合市商务局等部门，重点办、征补中心、城建集团等全链条协调征补事宜。	办理工程规划许可证。	确定总包和监理单位，并开工建设。	基础设施建设。
408	柳州市康宏冷链物流园项目	柳南区政府	柳南区	主要建设冷链仓储、物流配送中心、交易展示中心等	20000	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	了解企业地块存在权属问题，及时与土地、规划等部门沟通，协调解决项目用地问题。	收集项目存在的各类问题，及时与项目业主和上级部门沟通，配合市商务局等部门，重点办、征补中心、城建集团等全链条协调征补事宜。	收集项目存在的各类问题，及时与项目业主和上级部门沟通，配合市商务局等部门，重点办、征补中心、城建集团等全链条协调征补事宜。	确定总包和监理单位，并开工建设。	基础配套设施建设。
409	融水县冷链物流园项目（一期）	融水县政府	融水县	总建筑面积4.2万平方米，建设1栋物流仓储用房、5栋附属用房、物流仓储用房以及辅助用房等	17053	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成年度投资的30%，完成1、5#和6#仓库主体结构建设。	完成年度投资的50%，完成1、5#和6#仓库主体结构建设。	完成年度投资的50%，完成1、5#和6#仓库主体结构建设。	完成年度投资的50%，完成1、5#和6#仓库主体结构建设。	完成年度投资的50%，完成1、5#和6#仓库主体结构建设。
410	柳南区汽车零部件产业园	柳南区政府	柳南区	用地面积1000亩，总建筑面积13.705万平方米	250000	25000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的90%	已开工	完成内部路网工程，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成内部路网工程，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成内部路网工程，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成内部路网工程，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成内部路网工程，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。
411	柳州金昌汽配产业园项目	柳南区政府	柳南区	新建智能化汽车零部件、仓储、交易中心，延伸产业链，促进产业集聚发展，实现突破	50000	10000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	已开工	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。
412	广西汽车零部件产业园项目	柳南区政府	柳南区	用地面积约113亩，总建筑面积约103593.04平方米，新建9栋仓储用房	20000	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	已开工	局前正在进行前期工作，10#楼已完成所有施工图设计，11#楼已完成施工图设计，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	局前正在进行前期工作，10#楼已完成所有施工图设计，11#楼已完成施工图设计，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	局前正在进行前期工作，10#楼已完成所有施工图设计，11#楼已完成施工图设计，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	局前正在进行前期工作，10#楼已完成所有施工图设计，11#楼已完成施工图设计，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	局前正在进行前期工作，10#楼已完成所有施工图设计，11#楼已完成施工图设计，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。
413	柳州汽车零部件产业园项目	市重点办、市商务局、柳南区政府	柳南区	用地面积约1300亩，扣除新东、新保、传化物流园575亩，剩余约7200亩土地，共分为七大功能区建设	875000	50000	2019-2025	业主自筹	A、B、C区建设，F区主体施工	/	完成A地块建设，B地块完成50%，C地块完成70%，D地块完成80%，E地块完成90%，F地块完成100%。	完成A地块建设，B地块完成50%，C地块完成70%，D地块完成80%，E地块完成90%，F地块完成100%。	完成A地块建设，B地块完成50%，C地块完成70%，D地块完成80%，E地块完成90%，F地块完成100%。	完成A地块建设，B地块完成50%，C地块完成70%，D地块完成80%，E地块完成90%，F地块完成100%。	完成A地块建设，B地块完成50%，C地块完成70%，D地块完成80%，E地块完成90%，F地块完成100%。
414	柳州汽车零部件产业园项目	柳江区政府	柳江区	用地面积约200亩，总建筑面积82008.39平方米，主要建设高标库、标准厂房、分拣中心、运营中心等	40000	20000	2021-2024	业主自筹	完成厂房主体	/	完成按照中德合作模式，完成厂房、仓库、分拣中心、运营中心等建设。	完成按照中德合作模式，完成厂房、仓库、分拣中心、运营中心等建设。	完成按照中德合作模式，完成厂房、仓库、分拣中心、运营中心等建设。	完成按照中德合作模式，完成厂房、仓库、分拣中心、运营中心等建设。	完成按照中德合作模式，完成厂房、仓库、分拣中心、运营中心等建设。
415	桂北中药材仓储物流中心二期工程	融水县政府	融水县	建筑面积9.5万平方米，建设中药材及农产品交易展示、大宗药材及农产品交易展示、大宗药材及农产品交易展示等设施	47000	8000	2019-2023	业主自筹	完成总体工程量的80%	/	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。	完成前期工作，正在开展施工图设计、项目招投标等前期工作。
竣工										2					

[illegible]

425	三江里大洲文化旅游岛项目	壮城集团	三江县政府	三江县	总建筑面积约185532平方米，其中中央商务区、国名步行街、生态景观区、休闲文化体验酒店片区、郊野田园度假区和片区四个分区组成。	265314	10000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	大洲旅游度假区开发特包民智项目配套设施工程。长租公寓工程完成地及拆迁。	大洲旅游度假区开发特包民智项目配套设施工程。长租公寓工程主体结构施工、主体工程。	大洲旅游度假区开发特包民智项目配套设施工程。长租公寓工程主体结构施工、主体工程。
429	柳江区百寿乡村振兴及生态旅游发展（一期）项目	柳州市鑫旺牧业集团有限公司	柳江区政府	柳江区	项目包括柳江区城乡建设用地增减挂钩、生态修复、上山步道及山上民宿等。	25595	5000	2021-2024	业主自筹	主完成总体工程量的30%	/	柳西镇供水在苦地、生态停车场、山上酒庄土地问题。	柳西镇供水在苦地、生态停车场、山上酒庄土地问题。	柳西镇供水在苦地、生态停车场、山上酒庄土地问题。
427	柳城县制鞋店项目	柳城教育投资有限公司	柳城县政府	柳城县	用地面积8.71亩，总建筑面积21028平方米。	8000	6000	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	完成总平面设计方案审查。	完成总平面设计方案审查。
428	双林民俗文化旅游景区项目	广西融水双发旅游开发有限公司	融水县人民政府	融安县	用地面积约261亩，总建筑面积7.2万平方米，包括民族文化馆、博物馆、精品民居、游客接待中心、斗牛场及附属配套设施等。	21000	5000	2018-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/
429	柳东新区汽车贸易园（二期）	柳东新城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包含汽车4S店、汽车销售、二手车市场、汽配维修、汽车维修中心、展示厅、综合服务等。	138958	17000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年6月	竣工验收。	竣工验收。	竣工验收。
430	国家汽车质量监督检测中心（广西）二期	柳州汽车工业有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积13.9万平方米，总投资2.5亿元，主要建设乘用车、商用车、新能源汽车产品测试线、整车性能实验室、汽车零部件试验室等。	70000	3000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年12月	竣工验收。	竣工验收。	竣工验收。
431	广西东盟10万羽鸡鸭加工产业园项目	广西东盟食品科技有限公司	柳南区政府	柳南区	占地面积50亩，在柳南区西塘村打铁巷北侧，外经一体的冷链物流、屠宰分割、冷冻冷藏等项目，日宰杀活鸡10万只。	77237 570618	13500 106000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	2022年6月	计划完成投资30%基础施工建设。	计划完成投资30%基础施工建设。	计划完成投资30%基础施工建设。
432	柳江特色农产品深加工产业园区项目	市农投集团	柳江市政府	柳江区	总建筑面积14542平方米，主要建设区内冷库、冷链物流配送中心、冷链仓储及分拣中心等。	12946	5000	2021-2023	业主自筹	完成一期工程地块厂房建设	/	完成第五期一平及低保建设，完成道路施工，开展五通一平工作。	完成第五期一平及低保建设，完成道路施工，开展五通一平工作。	完成第五期一平及低保建设，完成道路施工，开展五通一平工作。
433	中丹林南广西油茶产业示范园	桂北力源粮油食品有限公司	柳江市政府	柳江区	用地面积约1010亩，总建筑面积23.3万平方米，主要建设油茶籽收购站、油茶籽加工厂、油茶籽油生产线、油茶籽仓储库及配套设施，年产油茶籽3.9万吨。	81000	21000	2020-2023	业主自筹	完成总体工程量的90%	/	完成原料有体分选、压榨、精炼、干燥、包装等相关的生物安全。	完成原料有体分选、压榨、精炼、干燥、包装等相关的生物安全。	完成原料有体分选、压榨、精炼、干燥、包装等相关的生物安全。
434	第六生猪养殖场	广西农垦新丰农场有限公司	柳江市政府	柳江区	新建一个常年存栏25万头的生猪养殖基地，年出栏肥猪250万头。	45600	13000	2021-2023	业主自筹	累计完成投资占核准投资总额的30%，开工建设基础设施工程等。	/	完成当年计划投资的40%，开展基础设施建设等工作。	完成当年计划投资的40%，开展基础设施建设等工作。	完成当年计划投资的40%，开展基础设施建设等工作。

[illegible]

[illegible]

456	柳州市柳邕大道厂房(二期)	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积5.8万平方米,主厂房、辅助用房、综合配套设施	21586	14000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成总工程量的10%,进行基础结构施工,同步开展主体结构施工工作。	完成总工程量的60%,完成主体结构施工。	完成总工程量的80%,进行装饰装修工作。	完成总工程量的100%,室外工程工程竣工及装饰装修收尾工作。
457	广西柳发柳邕产业园	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	建设标准厂房、综合配套设施及检测中心等	97208	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年9月	开展前期工作。	完成总工程量的5%,完成前期工作。	完成总工程量的10%,完成前期工作。	
458	柳州汽车产业园项目	广西柳发柳邕产业园有限公司	柳江区政府	柳南区	总建筑面积137万平方米,建设汽车电子产业大厦、厂房、停车场等辅助工程	20000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成20%基础施工。	完成50%基础施工。	完成30%主体结构施工。	完成50%主体结构施工。
459	柳州柳邕·康源现代产业园	康源柳邕柳邕产业园有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积337万平方米,主要建设生产厂房42栋,综合楼1栋等	150000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年9月	完成项目前期工作。	加大招商力度,根据企业要求定制厂房进行设计。	完成施工许可证等前期手续,开始基础施工。	完成一期厂房工程20%,完成基础施工,开展主体结构施工。
460	鹿安·广西各沙生态产业园三期	鹿安·广西各沙生态产业园开发有限公司	鹿安县政府	鹿安县	建设园区道路、仓储物流片区、环境配套设施等	117250	35000	2022-2025	业主自筹	开工建设	已开工	开工建设,办理施工许可证。	完成总工程量的10%,完成前期工作。	完成总工程量的30%,完成前期工作。	完成总工程量的60%,完成前期工作。
461	鹿安·广西各沙生态产业园二期	鹿安·广西各沙生态产业园开发有限公司	鹿安县政府	鹿安县	建设25栋标准厂房,总建筑面积约11万平方米,以及厂房配套设施等	28264	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	开展正式设计预算编制。	完成总工程量的20%,完成前期工作。	完成总工程量的80%,完成前期工作。	完成总工程量的30%,完成前期工作。
462	鹿安·中国各沙生态产业园一期	鹿安·中国各沙生态产业园开发有限公司	鹿安县政府	鹿安县	总建筑面积137万平方米,主要建设标准厂房、政策扶持住房、产品展示用房等	40556	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	完成年度投资计划的10%,完成25%厂房建设。	完成年度投资计划的20%,完成25%厂房建设,完成25%厂房建设。	完成年度投资计划的50%,完成25%厂房建设,完成25%厂房建设。	完成年度投资计划的100%,完成25%厂房建设,完成25%厂房建设。
463	三江工业园区生态产业园基础设施项目(二期)	三江县城南生态产业园开发有限公司	三江县政府	三江县	建设园区居住配套设施、部分商业配套设施等基础设施工程	50000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年6月	完成立项、可研及初步设计,完成项目施工图设计。	完成总工程量的20%,完成前期工作。	完成总工程量的50%,完成前期工作。	完成总工程量的80%,完成前期工作。
464	三江县易地扶贫搬迁后援项目	三江县乡村振兴局	三江县政府	三江县	新建标准厂房及其配套设施建设,总建筑面积约3.6万平方米,以及相关配套设施工程	14289	7000	2022-2023	财政资金	开工建设	已开工	完成总工程量的30%,完成前期工作。	完成总工程量的50%,完成前期工作。	完成总工程量的80%,完成前期工作。	完成总工程量的100%,完成前期工作。
465	柳州市大德产业园(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会、柳江区政府	北部生态新区	用地面积271.2亩(一期约124亩),总建筑面积约137万平方米,包含标准厂房、政策扶持住房、产品展示用房等	197195	20000	2018-2023	业主自筹	地坑二主体施工	/	完成总工程量的10%,完成前期工作。	完成总工程量的30%,完成前期工作。	完成总工程量的50%,完成前期工作。	完成总工程量的70%,完成前期工作。
合计		6				823365	114141								

466	广西工业设计城一期 (A020地块)	市北城集团	北部生态新区 管委会 柳北区政府	北部生态新区	总建筑面积约65万平方米, 主要建设工业设计总部、工业设计服务中心等	427953	25000	2019-2024	业主自筹	主体竣工	/	A20A10地块: 计划完成总工程量的75%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 C20C10地块: 计划完成总工程量的5%, 地下室土方开挖及基础施工。 D10D10地块: 计划完成总工程量的70%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 D20D20地块: 计划完成总工程量的15%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。	A20A10地块: 计划完成总工程量的50%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 C20C10地块: 计划完成总工程量的30%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 D10D10地块: 计划完成总工程量的55%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 D20D20地块: 计划完成总工程量的15%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。	C20C10地块: 计划完成总工程量的50%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 D10D10地块: 计划完成总工程量的55%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。 D20D20地块: 计划完成总工程量的15%, 主体结构完成, 同步开展装饰装修。
467	河表片区标准厂房(一期)	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积7.73万平方米	31706	15000	2021-2023	业主自筹	主体竣工	/	完成总工程量的5%, 已完成部分主体结构工程, 同步开展基础施工。	完成总工程量的50%, 计划施工主体结构工程至封顶。	
468	中国东盟(柳州)旅游食品产业园	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积约28.8万平方米, 总建筑面积约31.3万平方米	98330	17540	2021-2024	业主自筹	完成30%主体施工及装饰装修	/	完成31-35楼封顶, 施工至35楼, 完成基础施工。	30#-36#主体结构完成10%, 30#-36#主体结构施工完成40%。	
469	柳州白山轨道交通产业园	广西中投投资开发有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约500亩, 主要建设厂房、仓库、办公楼等	36500	20000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程70%	/	根据机动车回收拆解场地项目, 办理环评、施工许可证, 开展土地平整及基础设施建设, 同步开展前期设计等工作。	完成总工程量的75%, 主体结构完成, 计划施工主体结构工程至封顶。	
470	柳江区新发工业园四方片区标准厂房项目	柳江新发投资开发有限公司	柳江区政府	柳江区	项目分为A、B两个区, 总建筑面积107万平方米	25381	16601	2021-2023	业主自筹	完成厂房主体	/	完成60%总工程量, 完成1-6#厂房封顶施工, 同步开展内部装修及办公楼2层建设。	完成总工程量的90%, 主体结构完成, 计划施工主体结构工程至封顶。	
	续工	2				167200	15000						完成总工程量的100%, 项目整体达到竣工验收条件。	
471	广西工业设计城二期 (E地块)	市北城集团	北部生态新区 管委会	北部生态新区	总建筑面积55万平方米	124200	10000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成总工程量的80%, 主体结构完成, 同步开展内部装修及办公楼2层建设。	完成总工程量的100%, 项目整体达到竣工验收条件。	
472	柳南区国家现代农业产业园	柳南区政府	柳南区政府	柳南区	主要建设科技创新与信息化示范工程、原料生产基地建设工程、加工物流提升工程、一二三产业融合发展的示范工程、品牌营销推广工程、基础设施建设工程、公共服务平台建设工程	43000	5000	2019-2022	业主自筹	完工	已开工	开展水渠、灌溉、排水等基础设施建设, 同步开展内部装修及办公楼2层建设。	完成总工程量的100%, 项目整体达到竣工验收条件。	
	(二) 园区基础设施	39				167983	22836						完成总工程量的100%, 项目整体达到竣工验收条件。	

资料来源: 各企业

序号	项目	建设单位	主管部门	实施年限	投资额	建设内容	进展情况	备注
473	柳东新区中低产田改造(黄二路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	2000	全长805米,红线宽22米,城市支路	完成工程量70%	完成工程量80%,完成国杆一代段路面沥青。
474	柳东新区中低产田改造(黄四路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	12856	全长138.117米,红线宽22米,城市支路	完成工程量70%	完成工程量65%,完成国杆一代段水稳层。
475	柳东新区中低产田改造(黄一路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	23755	全长1049米,城市主干路,红线宽54米	完成工程量60%	完成工程量50%
476	柳东新区中低产田改造(黄二路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	20160	全长1536米,红线宽34米,城市主干路	完成工程量60%	完成工程量60%
477	柳东新区中低产田改造(黄三路)	市东城集团	柳东新区管委会	2021-2023	17679	全长1660米,红线宽34米,城市主干路	完成工程量60%	完成工程量60%
478	柳东新区中低产田改造(黄四路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	49617	全长1536米,红线宽34米,城市主干路	完成工程量50%	完成工程量50%
479	柳东新区中低产田改造(黄五路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	52258	全长3760米,红线宽45米,城市主干路	完成工程量40%	完成工程量30%
480	柳东新区中低产田改造(黄六路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	64183	全长3540米,红线宽45米,城市主干路	完成工程量40%	完成工程量40%
481	柳东新区中低产田改造(黄七路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	7027	全长1437米,红线宽22米,城市支路	完成工程量70%	完成工程量70%
482	柳东新区中低产田改造(黄八路)	市东城集团	柳东新区管委会	2020-2023	67180	全长3443米,红线宽70米,城市主干路	完成工程量75%	完成工程量75%
483	柳东新区中低产田改造(黄九路)	市东城集团	柳东新区管委会	2019-2023	39288	全长4200米,红线宽30米,城市支路	完成工程量80%	完成工程量80%,完成国杆一代段水稳层。
484	柳东新区中低产田改造(黄十路)	市东城集团	柳东新区管委会	2021-2024	14434	全长1488.96米,红线宽22米,设计速度为40公里/小时,双向2车道	完成工程量50%	完成工程量50%
485	柳东新区中低产田改造(黄十一路)	市东城集团	柳东新区管委会	2019-2023	36004	全长1488.96米,红线宽22米,设计速度为40公里/小时,双向2车道	完成工程量50%	完成工程量50%
486	柳东新区中低产田改造(黄十二路)	市东城集团	柳东新区管委会	2019-2024	101984	全长1488.96米,红线宽22米,设计速度为40公里/小时,双向2车道	完成工程量50%	完成工程量50%

487	石坪镇工业园区基础设施工程(二期)	有北城集团	北部生态新区管委会 柳江区政府	北部生态新区	全长3339米,红线宽20-36米	29910	3000	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	/	完成总工程量的85%,正在开展路基、路面工程。完成七路路面工程,八路、九路、十路路基工程,十一路、十二路路基工程。
488	石坪镇工业园区基础设施工程(一期)	有北城集团	北部生态新区管委会 柳江区政府	北部生态新区	全长1986米,红线宽18米,双向四车道,设计速度40公里/小时	19860	3000	2019-2023	业主自筹	道路施工	/	/	完成总工程量的40%,正在开展路基、路面工程。完成六路、七路路基工程,八路、九路路面工程。
489	社湾三产用地基础设施路网	市轨道交通集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	包含两条路,全长约979米,城市支路,红线宽18米,双向两车道	11796	3000	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	/	完成总工程量的50%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
490	阳和工业新区公共基础设施工程(一期)道路	市轨道交通集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	全长1284米,红线宽20米	5706	1000	2021-2023	业主自筹	完成工程量70%	/	/	完成总工程量的30%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
491	北外环片区基础设施工程(二期)	市轨道交通集团	市工业和信息化局 柳江区政府	柳北社区	共三条路,设计总长4499.352米	37123	15000	2020-2023	业主自筹	道路建设	/	/	完成总工程量的100%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
492	柳州市北外环片区基础设施工程(三期)	市轨道交通集团	市工业和信息化局 柳江区政府	柳北社区	共包含6条道路,全长约5.4公里,红线宽25-30米	53808	10000	2020-2023	业主自筹	道路建设	/	/	完成总工程量的80%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
493	洛维工业园区排水干渠	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	洛维工业园区雨水排口快速直排管工程	20000	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	/	完成总工程量的60%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
494	柳州同安产业园基础设施工程	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	包含十四条路,沿工业区东二路、沿工业区南二路、沿工业区西二路、沿工业区南一路、沿工业区西一路等,总长约9070公里	32130	5000	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	/	完成总工程量的25%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
495	中德快速路(广西柳州)智能科技物流快速产业园区周边道路工程	市北城集团	市工信和信息化局 柳南区政府	柳南区	共包含3条道路,全长约1.3公里	17335	5000	2020-2023	业主自筹	道路建设	/	/	完成总工程量的100%及4号路、5号路的部分路基工程,6号路、7号路的路基工程。
496	河滨新城基础设施工程(一期)	市北城集团	市工信和信息化局 柳南区政府	柳南区	共包含3条道路,总长约1412米及双向四车道	51350	5000	2015-2023	业主自筹	道路施工	/	/	完成总工程量的100%及4号路、5号路的部分路基工程,6号路、7号路的路基工程。
497	下横花片区路网工程	市土储中心	市工信和信息化局 柳南区政府	柳南区	下横花路一期全长700米,其中北一路全长2300米,北二路全长2000米;二期道路全长2546米	76521	15000	2017-2023	财政资金 业主自筹	完成工程量的40%	/	/	完成总工程量的100%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
498	柳州汽车物流及零部件仓储产业园基础设施工程	市土储中心	市工信和信息化局 柳南区政府	柳南区	共包含8条道路,全长约6.6公里	30865	5000	2020-2023	财政资金	完成工程量的20%	/	/	完成总工程量的100%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。
499	河西工业园三期基础设施工程(二期)	市北城集团	市工信和信息化局 柳南区政府	柳南区	全长1500米,红线宽20米	27060	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的20%	/	/	完成总工程量的100%,正在开展路基、路面工程。完成一、二、三路路基工程,四、五、六路路面工程。

500	上林花楼村工程队一路道路工程	市住建局	市工信和信息化局 柳江区政府	柳南区	全长700米,红线宽30米	7000	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的20%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	进场施工	完成10%道路建设	完成20%道路建设
501	河洛镇洛洛村(二期)道路工程	市住建局	市工信和信息化局 柳江区政府	柳南区	包含3条路,红线宽24-40米,设计速度40-60公里/小时	34585	5000	2018-2023	业主自筹	完成工程量的3%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
502	柳江区新兴工业园乐东片区基础设施建设项目	柳江区城市投资发展有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积1827.33亩,道路总长16.14公里,安置土地平整面积131705.6亩	137316	3104	2020-2025	业主自筹	完成工程量的10%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
503	新兴工业园四方片区基础设施建设项目	柳江区城市投资发展有限公司	柳江区政府	柳江区	主要进行征地拆迁,土方平整,管网建设,给排水,污水管,雨建设等	153473	15471	2019-2024	业主自筹	完成工程量的50%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
504	新兴工业园四方片区基础设施建设项目	柳江区城市投资发展有限公司	柳江区政府	柳江区	项目占地约199公顷,新建园区市政道路约16629米	164857	16801	2020-2025	业主自筹	完成工程量的20%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
505	柳城县精细化工产业园扩产及提升改造项目基础设施及配套设施工程	柳城县城市投资开发有限公司	柳城县政府	柳城县	总长约5500米,进行750亩场平,配套污水管网、人行、雨、南一路、南二路、南三路	32336	5000	2021-2024	业主自筹	完成工程量的60%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
506	柳城县工业片区分片三期基础设施及配套设施工程	柳城县城市投资开发有限公司	柳城县政府	柳城县	共包含6条道路,总长约4600米,分别为南一路、工业大道、南一路、南一路、南二路、南三路	10268	3000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的50%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
507	柳城县木材加工产业园基础设施及配套设施工程(二期)	柳城县城市投资开发有限公司	柳城县政府	柳城县	新建园区出入水管2000米,污水处理,各一座、道路总长约6000米,配套污水管网、人行、雨、南一路、南二路、南三路	15668	1000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的50%	/	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
508	柳江区工业片区基础设施工程(三期)	柳江区城市投资开发有限公司	柳江区政府	柳江区	全长6708米	108016	6800	2017-2022	业主自筹	完工	2022年9月	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设
509	柳东新区中产产业园一期	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长4900米	7089	2500	2016-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成前期施工,正在进行前期施工审查	完成30%道路建设	完成40%道路建设	完成50%道路建设

510	柳州市柳东片区道路工程	市城建集团	市发改委会 柳东区政府	柳东新区	规划建设3条道路，即：一段、二段、第三段，总长约152米，设计道路宽为40米/小时，双向4车道	21479	6000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成总工程量的50%，开展土方回填、雨水管、	完成总工程量的50%，开展土方回填、雨水管、	完成总工程量的50%，开展土方回填、雨水管、	完成总工程量的50%，开展土方回填、雨水管、
511	北外环片区白鹤工业园工程（一期）	市城建集团	市发改委会 柳东区政府	柳东新区	包含7条道路，全长约475米，红线24-50米	51000	5000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成部分土方、雨水管、	完成部分土方、雨水管、	完成部分土方、雨水管、	完成部分土方、雨水管、
	渠、民生保障	125				1025199	1521198								
	新开工	24				484653	111921								
	续建	64				7716987	1111102								
	竣工	37				2857559	394175								
	一、教育	24				542617	154675								
	新开工	14				278197	63975								
512	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约3.3万平方米，办学规模1200个学位	17000	7400	2022-2023	财政资金	开工建设	已开工	土方开挖完成。	所有单体主体结构完成50%。	所有单体主体结构封顶。	所有单体主体结构封顶。
513	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	14000	4800	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年9月	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。
514	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	13382	3307	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年9月	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。
515	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	51006	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2022年9月	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。
516	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	49200	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。
517	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	13232	3646	2022-2023	财政资金	开工建设	已开工	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。
518	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	10109	3022	2022-2023	财政资金	开工建设	已开工	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。
519	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	60000	6000	2022-2024	财政资金	开工建设	2022年12月	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。	开展前期工作，编制可行性研究报告。
520	柳州市柳东新区明德小学	柳东新区教育局	柳东新区管委 会	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模1200个学位，可容纳学生2160人	6719	1600	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年10月	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。	完成土方开挖、初步设计。

521	柳州市第八中学(本部)2#综合楼教学楼	鱼峰区教育局	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积约1.7万平方米,其中地面1.36万平方米,地下3000平方米	6500	1500	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年12月	完成总平面图设计前期工作。	完成总平面图设计,初步设计和地质勘察等前期工作。	完成施工图设计及相关报审工作。	完成总工程量的10%,完成土方开挖、基础施工等。
522	柳江区直属小学教育集团柳东校区	市教育局 柳江区教育局	市教育局 柳江区政府	柳江区	总建筑面积2.2万平方米,办学规模48个班,可容纳学生2160人	8096	300	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年10月	设计方案、选址意见、初步设计、编制预算审批。	初步设计方案、施工图设计、编制预算审批。	招投标文件、招投标文件、开工建设。	
523	柳城县大柳中学扩容项目	广西政兴投资有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积1.35万平方米,扩建1栋综合楼及连廊,2栋学生宿舍综合楼,1栋食堂及厕所等	7518	2000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	已开工	1.综合楼基础开挖,2.宿舍楼完成2层主体结构,1栋宿舍楼完成基础,1栋宿舍楼完成基础。	1.综合楼完成2层主体结构,2.宿舍楼完成2层主体结构,3.宿舍楼完成2层主体结构,4.宿舍楼完成2层主体结构。	1.综合楼完成2层主体结构,2.宿舍楼完成2层主体结构,3.宿舍楼完成2层主体结构,4.宿舍楼完成2层主体结构。	
524	柳城县中学(初中部)扩建项目(一期)	广西政兴投资有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积1.97万平方米,建设宿舍综合楼、学生宿舍综合楼、食堂等	12500	1500	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	已开工	1.宿舍楼完成基础,2.宿舍楼完成基础,3.宿舍楼完成基础,4.宿舍楼完成基础。	1.宿舍楼完成基础,2.宿舍楼完成基础,3.宿舍楼完成基础,4.宿舍楼完成基础。	1.宿舍楼完成基础,2.宿舍楼完成基础,3.宿舍楼完成基础,4.宿舍楼完成基础。	
525	三江县第五小学配套设施工程	三江县城市建设投资有限公司	三江县政府	三江县	城市支路,全长约1000米	6335	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成工程总量的30%,土方开挖及回填。	完成工程总量的30%,土方开挖及回填。	完成工程总量的30%,土方开挖及回填。	
	续建	4				128400	30400								
526	柳州职业技术学院新建校区建设项目(二期)	柳州职业技术学院	市教育局	柳东新区	总建筑面积约27.3万平方米,其中地上建筑面积24.27万平方米,地下建筑面积3.03万平方米	92000	17300	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成2栋教学楼、16栋宿舍楼、1栋图书馆、100111计划完成总工程量20%。	完成2栋教学楼、16栋宿舍楼、1栋图书馆、100111计划完成总工程量20%。	完成2栋教学楼、16栋宿舍楼、1栋图书馆、100111计划完成总工程量20%。	室外工程、行政办公楼、图书馆地下室顶板浇筑、宿舍楼验收、100111计划完成总工程量20%。
527	柳州市第十六中学	市教育局	市公安局	柳东新区	一期总建筑面积约5500平方米,建设宿舍综合楼、行政综合楼、食堂、图书馆、体育馆、风雨操场等	10000	1000	2021-2023	财政资金	主体建设	/	初步设计、施工图设计、施工图设计、施工图设计。	初步设计、施工图设计、施工图设计、施工图设计。	初步设计、施工图设计、施工图设计、施工图设计。	主体结构封顶。
528	柳州市滨江小学扩建项目	柳江区教育局	柳江区政府	柳江区	用地面积20亩,总建筑面积20280.39平方米,计划建设宿舍综合楼、食堂、图书馆、体育馆、风雨操场等	9400	4600	2021-2023	财政资金	主体建设	/	完成工程总量的20%,已办理完施工许可手续,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的20%,已办理完施工许可手续,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的20%,已办理完施工许可手续,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	室外工程、行政办公楼、图书馆地下室顶板浇筑、宿舍楼验收、100111计划完成总工程量20%。
529	柳州市文海小学	城中区教育局	城中区政府	城中区	用地面积30亩,总建筑面积约22万平方米,办学规模30个班	15000	7500	2021-2023	财政资金	主体施工	/	基础开挖。	基础开挖。	基础开挖。	主体结构封顶。
	续工	6				239440	61200								
530	市第二职业专业学校改扩建项目	市二职校	市教育局	柳东新区	建设实训楼、地下停车场、图书馆、信息中心、学生食堂、建筑实训楼等5万平方米,新建2个网球场	22126	2000	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/	/
531	广西科技大学洛可设计学院	市北城集团	北城集团	北城集团	总建筑面积3038.40平方米,建设实训楼、地下停车场、图书馆、信息中心、学生食堂、建筑实训楼等5万平方米,新建2个网球场	16246	16000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。
532	柳州市民族商中迁建	市教育局	市教育局	鱼峰区	总建筑面积约1.1万平方米,建设实训楼、地下停车场、图书馆、信息中心、学生食堂、建筑实训楼等5万平方米,新建2个网球场	44147	28000	2020-2022	财政资金	完工	2022年6月	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的70%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。
533	柳州市柳南小学体育综合楼项目	柳南小学	柳南小学	柳南小学	建设1栋教学楼综合楼,1栋体育综合楼,建筑面积约1.1万平方米,配备建设相关附属设施	3372	1900	2020-2022	财政资金	完工	2022年12月	完成工程总量的50%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的50%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的50%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。	完成工程总量的50%,正在开展土方开挖、土方开挖、土方开挖、土方开挖。

534	柳州市交通学校改扩建项目—学生宿舍、实训综合楼	市交通学校	市教育局	柳南区	新建学生宿舍3500平方米，新建实训综合楼15000平方米	7276	4300	2020-2022	财政资金	完工	2022年12月	完成土方工程及基础验收。	整体完成80%，主体结构封顶。	整体完成80%，主体结构封顶。
535	三江三江中学搬迁项目	市城建集团	三江县政府	三江县	用地面积246.4亩，总建筑面积12.5万平方米，办学规模96个班	55273	15000	2020-2022	财政资金 业主自筹	完工	2022年12月	(一期)工程1-12#宿舍楼拆除完成，装饰工程完成70%，13#、14#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%，15#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%。 (二期)工程1-12#宿舍楼拆除完成，装饰工程完成70%，13#、14#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%，15#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%。 (三期)工程1-12#宿舍楼拆除完成，装饰工程完成70%，13#、14#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%，15#学生宿舍拆除完成，装饰工程完成70%。	整体完成80%，主体结构封顶。	整体完成80%，主体结构封顶。
536	柳州市人民医院功能完善提升工程	柳州市人民医院	市卫生健康委	城中区	总建筑面积16.48万平方米，其中新建2400平方米，改造16.24万平方米，新建外迁住院部、同时附设住院部、食堂及学术报告厅、办公楼进行修缮改造	18000	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年10月	完成可研等前期工作	完成招标准工，争取尽快开工。	完成总工程量的30%。
537	柳州市公共卫生健康中心 和心脑血管疾病防治中心	市人民医院 (市北城集团代建)	市卫生健康委	北部生态新区	总建筑面积11.5万平方米，建设床位700张	33795	12900	2021-2024	业主自筹	完成一期竣工验收	/	完成一期主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	完成一期主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	完成一期主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。
538	市中西医结合医院迁建项目	市城建集团	市卫生健康委	柳北区	总建筑面积117万平方米，建设床位500张	82622	20000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程竣工验收	/	完成主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	完成主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	完成主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。
539	柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程	市工人医院	市卫生健康委 鱼峰区政府	鱼峰区	改造总建筑面积约4.5万平方米	17883	3000	2021-2024	财政资金	完成配电房、门诊楼改造	/	完成所有前期工作开工。	完成配电房的改造。	完成配电房的改造。
540	市肿瘤医院	市城建集团	市卫生健康委 鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积17.7万平方米，建设床位600张	41034	10000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程竣工验收	/	完成主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	完成主体工程竣工验收，同步开展主体结构施工。	所有土建及安装部分工程完工，竣工交付。
541	柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房项目	柳南区卫健局	柳南区政府	柳南区	总建筑面积754平方米，新建疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房、地下室等以及附属配套设施等	5529	2500	2021-2023	业主自筹	完成主体结构建设	已开工	完成主体结构建设，同步开展主体结构施工。	完成主体结构建设，同步开展主体结构施工。	完成总工程量的80%，完成基础结构施工，同步开展主体结构施工。

542	市红十字会医院迁建项目	市卫生健康委 柳南区政府	柳南区	项目规划建筑面积9.9万平方米, 规划床位500张	57059	15000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程建设的30%。	/	完成主体工程建设的50%。	完成主体工程建设的75%。	完成主体工程建设的100%。
543	柳南区文和村棚户区改造项目	市城建集团	柳南区	总建筑面积1.9万平方米, 床位300张	32801	16000	2018-2023	业主自筹	完成工程量的70%	已开工	完成主体工程量的50%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的85%, 开展主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的100%, 开展主体结构内的工作。
544	柳州市戒毒康复中心	市公安局	柳江区	将柳江区看守所改建为戒毒康复中心, 设计床位1000张	10000	8000	2021-2023	财政资金	完成工程量的60%	/	暂无计划。	暂无计划。	完成工程量的60%。
545	柳城县人民医院综合楼项目	柳城县人民政府	柳城县	总建筑面积107825平方米	13469	3500	2020-2023	业主自筹	完成工程量的80%	/	完成主体结构的100%, 同步开展二次深化设计的工作, 开始二次深化设计施工。	完成主体结构的100%, 同步开展二次深化设计的工作, 开始二次深化设计施工。	完成主体结构的100%, 同步开展二次深化设计的工作, 开始二次深化设计施工。
546	柳城县中医院二期业务用房项目	柳城县中医院	柳城县	总建筑面积27554.15平方米, 设置床位250张	9723	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	完成主体工程量的30%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的50%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的60%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。
547	融安县人民医院外科住院综合楼项目	融安县资产运营有限公司	融安县	总建筑面积23146平方米, 设置床位220张	11826	5000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	主体建设。
548	融安县人民医院内科住院综合楼项目	融安县资产运营有限公司	融安县	总建筑面积23146平方米, 设置床位220张	11496	5000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	主体建设。
549	柳州市妇幼保健院城中院区修缮改造工程	市卫生健康委 市妇幼保健院	城中区	对市妇幼保健院城中院区进行内部修缮改造, 改造面积为30087平方米	56619	18652	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的50%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的85%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的100%。
550	柳州市中医院迁建工程	市卫生健康委 市中医院	城中区	新建建筑面积3.5万平方米	21213	9613	2019-2022	业主自筹	完工	2022年9月	完成主体工程量的80%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的100%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完工并试运行。
551	柳州市妇幼保健院迁建工程	市卫生健康委 柳州市妇幼保健院	柳南区	总建筑面积10809平方米, 对11栋楼进行改造, 急诊楼进行改扩建	6066	1200	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的60%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的80%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完工并试运行。
552	柳州市柳南区柳南街道社区卫生服务中心迁建及医养结合项目	市卫生健康委 柳南区政府	柳南区	总建筑面积1.15万平方米, 规划床位200张, 新建社区卫生服务站200张, 新建社区卫生服务站200张, 新建社区卫生服务站200张	7606	939	2019-2022	财政资金 业主自筹	完工	已完工	/	/	/
553	三江江县妇幼保健院迁建项目(一期)	三江县政府	三江县	用地面积59.19亩, 建筑面积11574平方米, 规划床位1000张	6548	1000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成主体工程量的100%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	完成主体工程量的100%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	/
554	三江江县妇幼保健院迁建项目(二期)	三江县政府	三江县	新建总建筑面积约15334平方米, 设置床位200张, 设置床位200张, 设置床位200张, 设置床位200张	8392	4000	2020-2022	财政资金	完工	2022年10月	完成主体结构内的工作(即主体)施工。	完成主体工程量的50%, 完成主体结构内的工作, 同步开展主体结构内的工作。	竣工交付。
三、文化体育					113306	18938							
新开工					5578	3500							

序号	项目名称	建设单位	主管部门	实施主体	用地面积(平方米)	投资额(万元)	开工时间	完工时间	进展情况	备注
555	三江品月公园	三江品月文旅投资有限公司	三江县政府	三江县政府	三江品月公园	5578	3500	2022-2023	业主自筹	开工建设
556	柳州市图书馆新馆	柳州城投集团	柳州市政府	柳州市政府	柳州市图书馆新馆	847886	107000	2020-2023	业主自筹	主体建设
557	柳州市东方梦工场—柳东文化艺术创意园	市文旅集团	市文广旅局	柳东区政府	柳州市东方梦工场—柳东文化艺术创意园	110000	17000	2019-2023	业主自筹	完成园区主体建设工程
558	北部生态新区生态农业示范园	市北城集团	北部生态新区管委会	柳东区政府	北部生态新区生态农业示范园	330641	10000	2020-2024	业主自筹	主体施工
559	鱼峰全民健身中心	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区政府	鱼峰全民健身中心	72898	6500	2021-2024	业主自筹	开工建设,地下车库及市政道路等完成
560	鹿和公司	市北城集团	市林业和园林局	柳东区政府	鹿和公司	18229	5000	2019-2023	业主自筹	主体建设
561	柳城县东江公园	柳城县中天城建设投资有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县东江公园	37550	1000	2019-2023	业主自筹	完成公园二期前期手续,完成开工条件
562	大面山古寨—融水县下南村乡村振兴项目(一期)	市文旅集团	市文广旅局	融水县政府	大面山古寨—融水县下南村乡村振兴项目(一期)	127435	22500	2019-2023	业主自筹	完成园区主体建设工程
563	元宝山旅游集散中心项目	市文旅集团	融水县政府	融水县政府	元宝山旅游集散中心项目	30000	5000	2021-2023	业主自筹	计划完成地块30%建设工作
564	柳东工人文化宫	市总工会	市总工会	柳东新区管委会	柳东工人文化宫	277342	79338	2019-2022	业主自筹	完工

第卅頁，共四頁

第54頁,共84頁

582	鱼峰区养老院	市城建集团	鱼峰区政府	鱼峰区	新建鱼峰区健康养老中心, 床位250张, 新建养老设施, 床位300张	15000	10250	2018-2022	业主自筹	完工	2022年9月	完成总工程量的80%, 已实施基础设施工程, 计划完成主体工程施工, 同步开展外立面工程, 同步开展外立面工程。	完成总工程量的90%, 正在开展外立面工程, 同步开展外立面工程。	完成总工程量的100%, 完成主体工程施工, 完成外立面工程。	完工。
583	柳江区健康养老中心	柳江区民政局	柳江区政府	柳江区	用地面积14.9亩, 床位500张, 建筑面积21550平方米	7469	600	2019-2022	财政资金	完工	2022年12月	完成总工程量的80%, 开展基础设施工程, 同步开展外立面工程。	完成总工程量的90%, 完成外立面工程。	完成总工程量的100%, 完工。	
584	五、棚户区改造及保障性安居工程	53				7491959	926678								
		5				135108	32246								
584	柳州12022年老旧小区改造项目	市住建局	市住建局	柳江区	房产局宿舍、文惠路55号、市住建局宿舍、总工会宿舍、粮食局宿舍、教育局宿舍等	10890	9801	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年6月	开展前期调研等工作	开展主体改造工程, 完成总工程量的20%。	开展主体改造工程, 完成总工程量的50%。	
585	柳江区2022年老旧小区改造项目	市住建局	市住建局	柳江区	计划改造老旧小区, 改造老旧小区、菜场宿舍、菜场宿舍等	7218	2165	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年6月	开展前期调研等工作	开展主体改造工程, 完成总工程量的20%。	开展主体改造工程, 完成总工程量的50%。	
586	鱼峰区2022年老旧小区改造项目	市住建局	市住建局	鱼峰区	计划改造老旧小区, 改造老旧小区、菜场宿舍、菜场宿舍等	7000	4200	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年6月	开展前期调研等工作	开展主体改造工程, 完成总工程量的20%。	开展主体改造工程, 完成总工程量的50%。	
587	柳江区2022年老旧小区改造项目	市住建局	市住建局	柳江区	计划改造老旧小区, 改造老旧小区、菜场宿舍、菜场宿舍等	11000	3000	2022-2023	财政资金	开工建设	2022年6月	开展前期调研等工作	开展主体改造工程, 完成总工程量的20%。	开展主体改造工程, 完成总工程量的50%。	
588	柳云久久一期	市城建集团	柳江区政府	柳江区	总建筑面积15.5万平方米, 新建7栋住宅楼, 地下停车场及配套设施用房	100000	13680	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	完成地基及土方开挖	完成地基及土方开挖	开始基础及主体结构	
589	平地安置小区 (B地块)	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积11.67万平方米, 总建筑面积11.67万平方米	96514	11050	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成装饰装修15%, 水电安装5%。	完成装饰装修35%	完成装饰装修40%。	
590	柳东新区六建棚户区改造项目 (南部五期)	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积10008.47平方米, 总建筑面积15441.23平方米	31415	9520	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成总工程量的58%。	完成总工程量的80%。	完成总工程量的70%。	
591	柳东新区六建棚户区改造项目 (南部五期)	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积11.23万平方米	32000	11718	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成装饰装修, 水电安装10%。	完成装饰装修, 水电安装20%。	完成装饰装修, 水电安装40%。	
592	柳东新区六建棚户区改造项目	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积23.97万平方米	96389	13600	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成总工程量的25%。	完成总工程量的30%。	完成总工程量的35%。	
593	柳东新区六建棚户区改造项目	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积34.47万平方米	238234	23550	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构	完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构	完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构, 完成南三三期主体结构	
594	柳东新区六建棚户区改造项目	市东建集团	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积34.47万平方米	131250	5000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	完成总工程量的65%。	完成总工程量的75%。	完成总工程量的80%。	

595	中房红都(原江湾村安置项目)	市北城集团	北湖生态新区 密委会 市住房和城乡建设局	北湖生态新区	总建筑面积25.43万平方米	318365	33600	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成主体工程量的60%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的30%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的80%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的20%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的90%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的10%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的95%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的5%,开展主体结构施工工作。
596	温塘一号	市北城集团	北湖生态新区 密委会	阳和工业新区	总建筑面积1.6万平方米	280000	27500	2016-2023	业主自筹	主体结构施工	/	完成主体工程量的70%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的30%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的80%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的20%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的90%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的10%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的100%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的0%,开展主体结构施工工作。
597	中房胜利小区三区(一期)	市北城集团	市住房和城乡建设局 柳北区政府	柳北新区	总建筑面积177万平方米	68000	3000	2018-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程量的65%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的35%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的75%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的25%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的85%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的15%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的95%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的5%,开展主体结构施工工作。
598	中房胜利小区西区	市北城集团	市住房和城乡建设局 柳北区政府	柳北新区	总建筑面积29.27万平方米	115000	12600	2018-2023	业主自筹	主体建设	/	完成主体工程量的20%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的80%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的30%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的70%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的40%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的60%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的50%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的50%,开展主体结构施工工作。
599	白鹿村城中村改造项目	柳州汇东公司	柳北区政府	柳北新区	总建筑面积125.7万平方米	750000	130000	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成主体工程量的30%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的70%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的40%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的60%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的50%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的50%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的60%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的40%,开展主体结构施工工作。
600	马厂村城中村改造项目	马厂村城中村改造项目 改造投资有限公司	柳北区政府	柳北新区	总建筑面积106.7万平方米	577900	69000	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成主体工程量的15%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的85%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的25%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的75%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的35%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的65%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的45%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的55%,开展主体结构施工工作。
601	白沙村城中村改造项目	柳州绿城房地产开发有限公司	柳北区政府	柳北新区	总建筑面积101.1万平方米	750000	100000	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成主体工程量的10%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的90%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的20%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的80%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的30%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的70%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的40%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的60%,开展主体结构施工工作。
602	跃进路105、104号地块棚户区改造项目	柳州金地房地产开发有限公司	柳北区政府	柳北新区	改造范围总占地面积64.3亩,总建筑面积25039平方米	306200	10000	2018-2024	业主自筹	完成105号地块建设,待出让工作	/	完成主体工程量的10%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的90%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的20%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的80%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的30%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的70%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的40%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的60%,开展主体结构施工工作。
603	红卫屯及附近片区旧城改造项目	广西瀚德集团	柳北区政府	柳北新区	项目占地面积860亩,总建筑面积43.48万平方米	306200	30000	2021-2025	业主自筹	开展项目前期调查,征收房屋及土地,挂牌出让工作	/	完成主体工程量的10%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的90%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的20%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的80%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的30%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的70%,开展主体结构施工工作。	完成主体工程量的40%,正在开展主体结构施工工作。二期计划完成主体工程量的60%,开展主体结构施工工作。

604	北岸苑	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳北区	总建筑面积30.8万平方米,新建公租房803套、限价商品房1516套及配套设置	172014	26660	2021-2025	业主自筹	完成基础工程、公 租房部分完成主体 结构50%	/	/	二地块完成12#楼结 构施工。 二地块完成11#楼 结构施工。完成 8、12 14#楼地下室 工程。
605	柳州白云云驿5号26号 (云驿山房)	市城建集团	市住房城乡建 设局 鱼峰区政府	鱼峰区	拟建17栋楼,其中安置方面积 99万平方米	333385	28900	2020-2025	业主自筹	13、17楼完成底 层,14楼完成 五至顶层	/	/	1.办理13-17#楼工 程 许可。 2.13#、14#、15#楼修 成至正负零。 13、17楼完成主体结构 施工至顶层。
606	木洞华庭(二期)	市城建集团	市住房城乡建 设局 市住房城乡建 设局	鱼峰区	总建筑面积30.71万平方米,安 置面积3237套	140000	25900	2017-2023	业主自筹	1#楼基本建成,2 、3、4楼主体结构 建设	/	/	完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
607	南源文城华府	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积19.5万平方米	99410	6390	2019-2023	业主自筹	4#楼完成主体结构 施工,5#楼完成 主体结构,地下 室结构完成	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
608	安居晋馨苑(长泰园新 苑)	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积19.5万平方米,其中廉 租房145套,人才住宅60 套	50668	12000	2019-2023	业主自筹	主体结构	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
609	静雅村及周边片区棚户 区改造	广西荣海集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳南区	拆迁建筑面积53.6万平方米	423000	50000	2018-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	已开工	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
610	红岭新城(二期)棚户 区改造安置项目	市城建集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积53.93万平方米	40000	7000	2018-2023	业主自筹	主体结构施工	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
611	祥和雅苑	市土储中心	市自然资源资 源局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积367万平方米	148000	40000	2018-2024	业主自筹	主体结构	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
612	中份御新新城(二期)	市土储集团	市住房城乡建 设局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积25.9万平方米	103200	12000	2018-2024	业主自筹	主体结构	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的100%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。
613	祥和雅苑	市土储中心	市自然资源资 源局 柳东区政府	柳南区	总建筑面积17.8万平方米	146585	20000	2017-2023	业主自筹	主体结构	/	/	1.完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的65%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的70%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的75%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的80%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的85%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的90%,1 楼完成主体结构及 外配管 施工,2、3、4楼主体 施工。 完成工程量的95%,1 楼完成主体结构及 外配管

618	鹿寨县鹿寨镇龙田村大龙田三产用地(世纪花园二区)项目	柳州市源泰房地产开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积16.6亩,总建筑面积13.92万平方米	58500	10000	2020-2025	业主自筹	完成主体工程量的5%	/	完成一期工程量的40%,开展主体结构施工,	完成一期工程量的45%,开展主体结构施工,	完成一期工程量的50%,开展主体结构施工,
619	柳城县大埔镇江新村棚户区(一期)改造工程	柳城县政发委房地产开发有限责任公司	柳城县政府	柳城县	棚户区改造安置472户	33000	5000	2019-2023	业主自筹	完成项目主体及配套设施完成50%	/	计划主体完成80%,配套设施完成55%,配套完成25%	计划主体完成100%,配套设施完成50%	主体和装修完成并扫尾,配套完成50%
620	融安县北街棚户区棚户区改造项目	融安县住建局	融安县政府	融安县	总面积3.9万平方米	7168	2000	2020-2024	财政资金	主体建设	/	暂无计划	暂无计划	主体建设
621	融安县江湾苑	融安县德圣投资有限公司	融安县政府	融安县	总建筑面积1.8万平方米	6063	3000	2020-2023	业主自筹	完成主体工程量的80%	/	暂无计划	暂无计划	完成主体工程量的90%
622	2021年木楼老旧小区改造项目	柳州市源泰房地产开发有限公司	柳州市政府	柳州市	公同街道片区改造(竹湾大坡、东一巷、东一巷10号、东一巷12、东一巷14号、东一巷27号、东一巷29号),朝阳路福林巷、中山南路福合片区,东风桥片区、柳航小区、广电小区、银山小区	25000	16000	2021-2022	财政资金	完工	2022年9月	完成主体工程量的90%,已完主体工程改造工程同步开工并验收,同步开展配套设施改造工程施工。	完成主体工程量的100%,完成配套设施改造工程施工。	/
623	融安县	相航通集团	北湖生态新区管委会	融安县	总建筑面积9.47万平方米,总户数511户	45000	2000	2018-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的70%	完成主体工程量的90%	完成主体工程量的100%
624	柳北区2021年老田小区改造项目	柳州市新中会投资有限公司	柳北区政府	柳北区	2021年柳北区城铁老旧小区改造项目(一期)改造富源酒店和顺欣一阳苑小区,2021年柳北区城铁老旧小区改造项目(二期)改造环卫技术宿舍、公安分局宿舍、新能小区、远城社区文苑小区、柳航设计院生活小区、10区、北龙路康华生活区、10区、福利局厂宿舍、检察院宿舍、苍山涵洞派出所宿舍、柳航宿舍区,第二个宿舍,跃进三及三小区	8100	2107	2021-2022	财政资金	完工	2022年9月	完成主体工程量的90%,已完主体工程改造工程同步开工并验收,同步开展配套设施改造工程施工。	完成主体工程量的100%,完成配套设施改造工程施工。	/
625	马厂村城中村及老田村周边道路及绿化工程	柳州市新中会投资有限公司	柳北区政府	柳北区	道路总长2103米,红线宽18米-26米	18000	10000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的70%	完成主体工程量的90%,完成市政道路附属配套设施工程,开展绿化工程建设。	完成主体工程量的90%,完成市政道路附属配套设施工程,开展绿化工程使用。
626	鹿寨镇(鹿寨印象)	市航通集团	市住建局	柳北区	总建筑面积37844.5平方米	62000	1600	2018-2022	业主自筹	完工	2022年9月	完成主体工程量的90%,已完主体工程改造工程同步开工并验收,同步开展配套设施改造工程施工。	/	/
627	牛车水城中村改造	市航通集团	市住建局	柳北区	总建筑面积19.7万平方米	25972	20000	2015-2022	业主自筹	完工	2022年11月	完成主体工程量的80%	完成主体工程量的90%,完成配套设施工程。	完成主体工程量的100%,完成配套设施工程。
628	三门江林城园建	市航通集团	市住建局	柳北区	总建筑面积13.7万平方米	76000	20000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成主体工程量的65%,同步开展主体工程、给排水工程、水电气消防安装工程等施工工作。	完成主体工程量的90%,完成主体工程、给排水工程、水电气消防安装工程等施工工作。	完成主体工程量的100%,完成主体工程、给排水工程、水电气消防安装工程等施工工作。

第60頁，共62頁

649	鹿兰河山脚景观项目	市轨道交通集团	市林业和园林局 城中区政府	城北区	总面积约1.15万平方米，其中人工湖面积0.77万平方米，绿化面积1.5万平方米，其他面积0.87万平方米	20255	10000	2021-2023	业主自筹	完成征地拆迁，完成一期山脚工程，进行绿化及配套设施施工	/	一期山脚工程竣工20%，一期山脚工程竣工40%，一期山脚工程竣工60%	一期山脚工程竣工，进行绿化及配套设施施工	一期山脚工程竣工，进行绿化及配套设施施工
650	柳江区乡村振兴生态环 境建设项目（一期） （柳江河水环境综合治 理项目）	柳江区城投公 司	柳江区政府	柳江区	按20年一遇标准建设，对柳江柳江段的自南河、龙溪河、穿岩河、穿岩河、三干河等流域进行整治，河堤岸线建设，景观绿化等	121694	10000	2020-2023	业主自筹	完成初步设计批复，完成绿化工程招标及施工，完成设计批复	/	完成绿化工程招标及施工，完成设计批复	完成绿化工程招标及施工，完成设计批复	完成绿化工程招标及施工，完成设计批复
651	英越江南文（下湖段） 河道综合整治工程	市东集团	柳东新区管委 会	柳东新区	进行河道综合整治，总长约2.6公里	19284	1700	2020-2022	业主自筹	完工	已完工	/	/	/
652	白露片区路网内景观大道 （一期）配套设施景观 提升工程	市东集团	柳北区政府	柳北区	全长2856.67米，进行道路两侧30米范围内的绿化景观提升工程，用地面积约15.29万平方米	33914	5000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	完成总量60%，完成总量80%	完工	完工
653	柳州市生活垃圾焚烧处 理工程	市水务集团	市城管执法局 鱼峰区政府	鱼峰区	处理生活垃圾2200吨/日，建设三条线，单线处理能力500吨/日	117266	6000	2020-2022	财政投资企业 主自筹	完工	2022年12月	完成总量40%，完成总量60%，完成总量80%	完成总量80%，完成总量100%	完成总量100%
654	污染土壤无害化处置中 心	市水务集团	市生态环境局	鱼峰区	处理一般固废污泥土质处理量为250万吨/年，无害化处置中心	13024	10000	2021-2022	财政投资企业 主自筹	完工	2022年12月	完成总量40%，完成总量60%，完成总量80%	完成总量80%，完成总量100%	完成总量100%
655	融安县生活垃圾焚烧处 理项目	融安县华顺水 务开发有限公司 负责建设	融安县政府	融安县	处理生活垃圾1.69万吨，河道清淤10.65万立方米，景观提升9500平方米，河道生物处理47753平方米	10411	5000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年12月	暂无计划	暂无计划	完工
656	三江县城污水处理厂 提标升级改造及片区污 水处理工程	三江县城投 建设投资有限公司 负责建设	三江县政府	三江县	提标1万立方米/天，扩建用地新增污水处理设施，设计规模为1万立方米/天，并在南丹片区新建规模为5000立方米/天的污水处理工程	11615	3000	2021-2022	业主自筹	完工	2022年11月	完成总量50%，完成总量70%，完成总量90%	完成总量90%，完成总量100%	完成总量100%
二、市政建设		12				320519	72000							
新开工		7				171625	55000							
657	柳州市环境产业园	柳钢集团	柳江区政府	柳江区	建设水污染治理循环利用园区，并建设污水处理及回用设施，园区内设置污水处理厂	67060	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年12月	前期策划	前期策划	前期策划
658	柳钢集团海绵城市工程 ——建设4个海绵沙水 保持示范项目	柳钢集团	柳北区政府	柳北区	对海绵城市项目进行安全节能保障环境改造	24150	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	主体拆除、设备安装、设备安装、设备安装	主体拆除、设备安装、设备安装、设备安装	主体拆除、设备安装、设备安装、设备安装

659	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂3号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂3号高炉进行安全节能降耗环保改造	21989	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年5月	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
660	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂4号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂4号高炉进行安全节能降耗环保改造	17000	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
661	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂5号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂5号高炉进行安全节能降耗环保改造	20620	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
662	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂6号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂6号高炉进行安全节能降耗环保改造	5575	2000	2022-2024	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
663	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂7号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂7号高炉进行安全节能降耗环保改造	15000	3000	2022-2023	财政资金支持	开工建设	2022年9月	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
664	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂8号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂8号高炉进行安全节能降耗环保改造	14894	17000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
665	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂9号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂9号高炉进行安全节能降耗环保改造	7000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
666	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂10号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂10号高炉进行安全节能降耗环保改造	20294	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
667	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂11号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂11号高炉进行安全节能降耗环保改造	51842	1000	2020-2023	财政资金支持	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
668	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂12号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂12号高炉进行安全节能降耗环保改造	25738	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。
669	柳钢集团节能环保工程——炼铁厂13号高炉环保节能改造项目	柳北区政府	柳北区	炼铁厂13号高炉进行安全节能降耗环保改造	36000	4000	2021-2023	业主自筹	开工建设	已开工	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。	现生产、市场情况良好。

柳州市2022年市县级统筹推进重大项目征地拆迁工作计划表

序号	项目名称	项目业主	责任单位	建设地点	主要建设规模及内容	总投资	2022年计划投资	建设年限	资金来源	2022年建设目标	任务下达及时间节点	项目征地拆迁工作计划				金额单位：万元
												一季度	二季度	三季度	四季度	
	合计	668				52282742	7709185									
	新开工	183				14072388	2488201									
	续建	345				31824352	4135588									
	竣工	140				5381001	1145726									
	I、基础设施	217				23031939	2815533									
	II、产业发展	294				17565248	3225414									
	III、民生保障	125				10259109	1527198									
	IV、生态环保	32				1422256	191050									
	I、基础设施	217				23031939	2815533									
	II、产业发展	40				7078833	870300									
	III、民生保障	125				13821650	1525342									
	IV、生态环保	49				2198555	418891									
	一、交通	30				809544	1043806									
	(一)公路	29				830644	1035006									
	新开工	9				459378	279700									
1	柳州（覃塘）至乐业（百乐）公路（鱼峰—百乐段）	中国铁建投资集团有限公司+联合体	市交通运输局 鱼峰区政府 柳江区政府	鱼峰区 柳江区	高速公路，主线15公里，其中柳州段7公里	1276911	110000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	签订征地拆迁补偿协议50%。	签订征地拆迁补偿协议100%。	开始征地拆迁，完成关键节点征地拆迁工作。	完成征地拆迁100%。	
2	越南至钦州港公路（柳州至覃塘段）	中国铁建投资集团有限公司+联合体	市交通运输局 柳江区政府	柳江区	高速公路，主线15公里，其中柳州段7公里	107229	8700	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	开展入户调查，制定拆迁补偿方案等前期工作。	完成协议签订50%。	完成征地工作约80%。		
3	桂林至钦州港公路（永福至宜州段）	中国中铁股份有限公司+联合体	市交通运输局 融安县政府 融安县政府 北盟生态新区管委会	融安县 融安县 融安县 北盟生态新区	高速公路，主线79公里，其中柳州段78公里	1223229	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	开展用地预审意见。	明确界址、确定红线范围。	发布征收公告、签订征收协议、土地组卷、组织拆迁。	用地批复。	
4	柳江红花板至石龙三江口二级公路（新桥段）工程	自治区港投集团中心	市交通运输局 鱼峰区政府 鹿寨县政府 柳州航投养护中心	鱼峰区 鹿寨县 鹿寨县	全长101.2公里，其中红花板至石龙段约70公里，其中柳州段约70公里	349946	80000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/	
5	柳州市鹿寨至马江二级公路（新桥段）工程	鹿寨县交通运输局	鹿寨县政府	鹿寨县	二级公路，全长10公里	20063	8000	2022-2024	财政资金投入+业主自筹	开工建设	2024年9月	开展入户调查、制定拆迁补偿方案等前期工作。	开展资金筹集、林地报批工作。	在资金落实及林地指标获批的前提下，完成协议签订20%。	在资金落实及林地指标获批的前提下，完成协议签订40%。	
6	柳州至河池公路（罗城至河池段）工程	中国一冶集团有限公司+联合体	市交通运输局 柳城县政府 鹿寨县政府	柳城县 鹿寨县	高速公路，主线97公里，其中柳州段83公里	1093863	50000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	完成用地预审、初步设计批复、林地许可委托、签订征地拆迁补偿协议。	完成资金筹集、林地报批工作。	完成征地拆迁补偿工作。	继续征地拆迁。	
7	融安至从江高速公路二期工程（安太至泗头（新桥）段）	市交通运输局	融安县政府	融安县	高速公路，主线约18公里	410000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	暂无计划。	启动征地拆迁工作、完成征地拆迁补偿工作。	完成全线征地拆迁10%。	
8	融安至乐业至石门仙洞景区道路	融安县资产管理有限公司	融安县政府	融安县	三级公路，全长15公里	17000	5000	2022-2024	财政资金投入+业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	

9	三江县临海扶康和平至六溪公路工程项目	三江县委交通运输局	三江县政府	三江县	三级公路，全长约15公里	12017	3000	2022-2024	财政资金	开工建设	/	开展入户调查、制定征收补偿方案等前期工作。	完成协议签订50%。	完成协议签订100%。	完成征地拆迁。
	续建	10				2438912	509506								
10	高阳收费站	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	在杜柳高速公路与高阳大道连接处新建一座6进10出收费站	30137	17000	2020-2023	业主自筹	完成总体工程量的90%	/	已完成。	/	/	/
11	S507江州至五岔山公路	广西北投公路建设集团有限公司	市交通运输局	柳南区	二级公路，全长21公里，柳南段约12公里	31382	10000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量的90%	2021年10月	完成协议签订90%。	完成协议签订95%。	完成征地拆迁。	/
12	湘桂铁路柳州地区改造工程	中铁路南宁集团	市重点办	柳北区	柳州红江至苏茅站增建二线，苏茅站至柳州西增建三、四线	173841	10000	2020-2023	业主自筹	主体建设	2021年10月	完成计划征地的80%。	完成计划征地的85%。	完成计划征地的90%。	基本完成征地任务。
13	柳州至梧州铁路（柳州段）	市重点办	市重点办	柳江区	新建国铁I级双轨电气化铁路，柳州至梧州段长约29.16公里，设计行车速度160公里/小时	400000	50000	2020-2025	业主自筹	主体建设	2021年10月	完成计划征地的80%。	完成计划征地的85%。	完成计划征地的90%。	基本完成征地任务。
14	桂林至柳州段高速公路改扩建工程（柳东段）	广西交投集团	市交通运输局	鹿寨县	高速公路，全长约101公里，双向6车道，设计速度120公里/小时	515000	200000	2020-2023	业主自筹	完成65%总工程量	2020年8月	完成征地拆迁。	/	/	/
15	鹿寨至钦州港公路（鹿寨至黄岭段）	贵州路桥集团	市交通运输局	鱼峰区	高速公路，全长约20.1公里	439820	90000	2021-2025	业主自筹	完成总体工程量的10%	/	开展入户调查、制定征收补偿方案等前期工作。	完成协议签订100%。	完成计划征地的30%。	完成征地工作的80%。
16	鹿寨至荣山至黄岭三级公路工程	鹿寨县交通运输局	鹿寨县政府	鹿寨县	三级公路，全长20.1公里	8083	2000	2021-2023	财政资金	完成道路建设工程量85%	/	已完成。	/	/	/
17	柳城县凤山至四塘（凤山至柳东段）公路	柳城县长兴水利投资有限公司	柳城县政府	柳城县	三级公路，全长16.2公里	11523	1500	2021-2023	财政资金	完成路基、桥涵工程100%，完成路面工程90%	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
18	S208三江富禄至丹洲（二期）公路	广西北投公路建设集团	市交通运输局	三江县	二级公路，全长16公里	18126	9106	2021-2023	财政资金	完成总体工程量的90%	2021年5月	完成协议签订80%。	完成协议签订90%。	完成协议签订95%。	完成征地拆迁。
19	鹿寨至三江高速公路一期工程（鹿寨至安太段）	市城建集团	市交通运输局	鹿寨县	高速公路，全长约13公里，路基宽26米，双向4车道，设计速度100公里/小时	808600	120000	2019-2024	业主自筹	完成工程量的15%	/	完成全部征地拆迁90%。	完成全部征地拆迁100%。	/	/
20	宜柳高速公路柳州建通互通工程	市城建集团	市交通运输局	柳江区	城市快速路，全互通立交，主线长1007.21米，新建7进13出收费站以及约0.75公里的连接道路	79972	15000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年2月	剩余两栋房屋未拆迁。	完成全部征地拆迁工作。	/	/
21	S20柳州至巴马高速公路（柳州至来宾段）	广西新发展集团	市交通运输局	柳江区	高速公路，全长46公里，柳江段约18公里	567003	50000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	/
22	红花枢纽二线匝道工程	西江岑集团	市交通运输局	鱼峰区	新建1座2000吨级匝道（兼300吨级匝道功能），设计单向年通过能力2500万吨	255559	60000	2016-2022	财政资金	完成匝道工程交工验收并安装试通车	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/

23	融安白柳板至鹿寨公路(柳安段)公路	融安县交通局	融安县政府	融安县	三改公路,全长20.5公里,路面宽6.5米,双向两车道,设计速度20公里/小时	10000	2000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁,	/	/
24	融安白乡乡道二(二级)公路	融安县交通局	市交通运输局 融安县政府	融安县	本项目2个,二级公路16.8公里(长安至大屋),三级公路13公里(东起至瑞洲)	25140	5000	2019-2022	业主自筹	完工	2020年3月	招拍挂,可余下设计协议,待设计协议,及时落实交地	招拍挂,可余下设计协议,待设计协议,及时落实交地	全部完成,	/
25	国道357水塘至五福安浮石二级公路	广西路桥建设有限责任公司	市交通运输局 融安县政府	融安县	二级公路,全长建设里程76公里(融安段建设里程48公里),路基宽10米,路面宽8.75米和7.5米	63002	20000	2019-2022	财政资金 业主自筹	完工	2020年3月	已完成征地协议签订工作;完成房屋协议签订10%;	完成房屋协议签订50%,完成杆线迁移协议签订,	完成征地协议签订100%,完成杆线迁移工作,	完成征地拆迁,
26	省道209林至至旺界公路工程(田头口至大柳段)	融安县交通运输局	融安县政府	融安县	二级公路,全长34.5公里	99217	28500	2020-2022	业主自筹	完工	2022年2月	完成之地95%,完成房屋拆迁40%;	完成之地100%,完成房屋拆迁80%;	完成征地拆迁,	/
27	以善至安太公路工程	融安县交通运输局	融安县政府	融安县	二级公路,全长24公里	51017	28000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年2月	完成之地100%,完成房屋拆迁100%;	完成征地拆迁,	/	/
28	六洞口至杆榨公路工程	融安县交通运输局	融安县政府	融安县	二级公路,全长63.3公里	113444	30000	2020-2022	业主自筹	完工	2022年2月	加大宣传动员和矛盾纠纷排查,剩余房屋拆迁70%;	完成之地100%,完成房屋拆迁90%;	完成征地拆迁,	
29	省道209融安至永福公路(融安段)	广西北部湾投资集团	市交通运输局 三江县政府 融安县政府	三江县 融安县	二级公路,全长76公里,设计速度40公里/小时	64200	10000	2020-2022	财政资金 业主自筹	完工	2020年11月	完成协议签订80%;	完成协议签订90%;	完成征地拆迁,	
	(二)港口建设	1				500000	10000								
	融安	1				500000	10000								
30	广西融江柳林板板租工程	市农投集团	市交通运输局 三江县政府	三江县	工程正常蓄水位176米,水库总库容92.11亿立方米,电站装机容量4.2万千瓦,防洪保护面积1000公顷,最大通航船舶为1000吨级单船	500000	10000	2019-2025	财政资金 业主自筹	开工	/	项目审批中,	开展土地征收前期工作,	完成开工单位土地征收工作,	
	二、市政	116				720358	85650								
	(一)公共交通	7				2254868	34000								
	融安	7				2254868	34000								
31	柳州市城市公共交通(柳东片区)一期工程(门东片区至莲花山庄)	市轨道交通集团	市重点办 涉城区政府	柳江区 柳州区 鱼峰区 城中区	全长16公里,设置车站13座及相应车辆基地	590000	12000	2017-2025	业主自筹	完工	2017年10月	南航站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作;	南航站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作; 西江路中段至双龙站:完成户协议签订工作;	完成征地拆迁,	/
32	柳州市城市公共交通(柳东片区)一期工程(门东片区至莲花山庄)	市轨道交通集团	市重点办 涉城区政府	柳江区 柳州区 鱼峰区 城中区	全长16公里,设置车站13座及相应车辆基地	633600	3000	2017-2025	业主自筹	完工	2017年10月	已完成,	柳江片区地下工程完成60% 柳东片区地下工程完成60%;	柳江片区地下工程完成60% 柳东片区地下工程完成60%;	/

33	柳州市城市公共轨道交通工程二期（东宝至白莲洞）	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	东宝至白莲洞段长11公里，桥长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	629395	8800	2017-2025	业主自筹	示范段：线下和架梁工程基本完成，桥梁至东宝路口，线下工程完成70%	2017年10月	通泰站：推进彩虹桥小区至东宝路口和彩虹桥站至东宝路口征地拆迁工作。	计划完成彩虹桥小区至东宝路口和彩虹桥站至东宝路口征地拆迁工作并交地。	完成征地拆迁。	/
34	三门江跨江桥	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	桥长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	19800	1000	2018-2023	业主自筹	土建主体工程开工	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
35	柳州市公共轨道交通工程（一期）彩虹桥至白莲洞段工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	110000	2000	2021-2025	业主自筹	完成地下结构	2017年12月	彩虹桥至白莲洞段工程：完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	彩虹桥至白莲洞段工程：完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成征地拆迁。	/
36	柳州公交换乘中心与轨道交通工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	15884	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体结构	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
37	柳州市火车站城市综合交通配套工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	256189	3000	2017-2023	业主自筹	一期：完工（不含车站及附属结构）二期：（彩虹桥至白莲洞段工程）：完成工程70%	2017年	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成征地拆迁。	/
(二)新建道路															
38	柳州路下穿公路立交工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	14285	3600	2021-2023	业主自筹	主体结构	/	已完成。	/	/	/
39	凤凰岭大桥立交工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	26600	10000	2021-2023	业主自筹	主体结构	2021年12月	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成征地拆迁。	/
40	东环大道-彩虹桥立交工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	13656	5000	2020-2023	业主自筹	主体结构	2021年10月	已完成。	/	/	/
41	东环大道-彩虹桥立交工程	市轨道交通集团	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	31704	4000	2020-2023	业主自筹	主体结构	2021年5月	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成征地拆迁。	/
42	白云大桥	柳州市发展投资集团有限公司	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	156415	20000	2021-2024	财政资金、业主自筹	完成主体工程20%	2021年1月	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成彩虹桥至白莲洞段工程，及彩虹桥至白莲洞段工程。	完成征地拆迁。	/
43	融水三桥立交工程	融水苗族自治县投资开发有限公司	市重点办、城东区政府、城南区政府	城南区、鱼峰区	总长360米，桥面宽40-45米，长265米，宽21米	30000	10000	2021-2023	财政资金、业主自筹	主体结构	2018年2月	已完成。	/	/	/

44	融安县县长安三桥及引道工程	融安县资产管理有限责任公司	融安县政府	融安县	分为东桥及引道工程及西桥及引道工程。通过大洲岛相连,其中东桥桥长388米,西桥桥长492米	54718	10000	2018-2023	财政资金 业主自筹	东桥完工,西桥完成50%工程量	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
45	三江县长安大桥工程	三江三江文化新城建设投资有限公司	三江县政府	三江县	全长340米,其中桥长223.8米,引道116.2米,设计速度60公里/小时	5469	2000	2021-2024	财政资金 业主自筹	完成总体工程量的50%	2021年6月已完工。	/	/	/	/
续建工程															
46	友谊路与潭塘路口人行下穿通道工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	城中区 柳北区	全长约80米,主通道南北向布置,下穿及道路	6981	2800	2021-2022	财政资金	完工	2020年11月	续建项目施工。	续建项目施工。	续建项目施工。	完成征地拆迁。
47	融安县-白莲镇交叉口改造工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	鱼峰区	在柳东片区设置下穿隧道,长约105米	15552	3000	2018-2022	业主自筹	完工	/	已完工。	/	/	/
(三)续建项目															
48	密山山路改造	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳北区	全长1300米,红线宽30米	63435	15000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	2021年12月	完成项目前期调查及征地拆迁资金拨付工作。	启动房屋征收程序,完成签约率90%。	完成累计签约率90%。	完成未签约户司法强拆程序,交付部分土地业主单位施工。
49	建发路北段北段道路	市城建集团	市住房和城乡建设局	城中区	全长3600米,红线宽20米	8000	2000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	/	已完工。	/	/	/
50	第二至五里村道路工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳南区 鱼峰区	西起第二里与融江路交叉口,东至第五里村,全长约1.5公里,红线宽15-20米	163646	10000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2022年2月	完成项目前期调查及征地拆迁资金拨付工作。	启动房屋征收程序,完成签约率90%。	完成签约率90%。	完成签约率90%。
51	新民路中段道路工程	市北城集团	市住房和城乡建设局	鱼峰区	全长约1.5公里,红线宽15-20米	23000	6500	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	下达任务。	完成征地。	完成交地。	完成签约率100%。
52	融江西南林路道路工程	市北城集团	市住房和城乡建设局	柳南区	全长约1.5公里,红线宽15-20米	6000	3000	2022-2023	财政资金 业主自筹	开工建设	2022年1月	完成项目前期调查及征地拆迁资金拨付工作。	启动房屋征收程序,完成签约率90%。	完成签约率90%。	完成签约率100%。
53	柳江区汽车客运站道路工程	广西柳州至柳州汽车客运站有限公司	柳江区政府	柳江区	全长约1.5公里,红线宽15-20米	12000	5500	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完工。	/	/	/
54	三江综合客运站道路工程	广西柳州至柳州汽车客运站有限公司	三江县政府	三江县	全长约1.5公里,红线宽15-20米	12000	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年10月已完工。	/	/	/	/
55	三江综合客运站道路工程	广西柳州至柳州汽车客运站有限公司	三江县政府	三江县	全长约1.5公里,红线宽15-20米	9150	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年10月已完工。	/	/	/	/

序号	名称	52	柳东新区管委会	柳东新区	城市支路, 全长1689.526米, 红线宽24米	350689	371770	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/	/
56	柳东新区核心区及周边片区路网微循环	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市支路, 全长1689.526米, 红线宽24米	18178	1700	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/	/
57	盘江路	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市支路, 全长1804.117米, 红线宽22米, 设计速度40公里/小时, 双向2车道	10222	1700	2021-2023	业主自筹	完成工程量的20%	/	已完成2022年建设目标	/	/	/	/
58	柳东新区南环路二路段	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市支路, 全长12561.097米, 红线宽38米	15588	1700	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	开展征迁的初步调查工作	/	完成南环路二路段(柳东大道至江北大道段)交地	完成南环路二路段(江北大道至江北大道段)交地	/
59	柳东新区永通路东段	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市支路, 全长1879.629米, 红线宽20米, 双向2车道, 设计速度40公里/小时	21086	1700	2019-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/	/
60	柳东新区南环路工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包含5条道路, 全长5016米, 分为南环路三段、南环路四段、南环路五段、南环路六段、南环路七段	35894	3060	2019-2023	业主自筹	完成部分道路施工	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	9月底完成九段征迁工作	完成征迁工作
61	洛新大道	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市主干路, 全长1560米, 红线宽38-46米, 双向4、6车道	31782	2550	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
62	古堡路	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长2公里, 红线宽45-48米	46117	8580	2020-2023	业主自筹	完成工程量的40%	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
63	靖江大道	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长4.8公里, 红线宽33-54米	82337	4250	2021-2023	业主自筹	完成工程量的30%	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
64	柳东新区九子岭生活居住片区周边路网	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包含7条道路, 全长5.9公里, 红线宽18米、22米、城市支路、快速路、一级公路等, 全长17.2公里, 红线宽22-43米	31889	2040	2020-2023	业主自筹	完成部分道路施工	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
65	喀北大道延长线	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长4.4公里, 红线宽54米	118777	10200	2020-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
66	柳东新区江湾居住生活片区路网	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长4.1公里, 红线宽18-30米	30632	2040	2019-2023	业主自筹	完成部分道路施工	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
67	柳东新区核心区及周边片区路网	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包含3条道路, 全长5.8公里, 红线宽18米、22米、城市支路、快速路、一级公路等, 全长17.2公里, 红线宽22-43米	241730	5950	2018-2023	业主自筹	完成部分道路施工	/	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
68	沙塘片区北环路居住生活片区路网	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	包含16条道路, 总长19071米	175359	5000	2019-2024	业主自筹	道路施工	2021年5月	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作
69	君武路延长线(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	全长约2.04公里, 双向2车道, 宽40米	75534	10000	2019-2023	业主自筹	道路施工	2019年9月	开展征迁调查工作	/	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作	开展征迁调查工作

85	学院路幼儿园周边道路工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	城中区	包含两条道路，全长588米，红线宽24-40米	13289	9600	2020-2023	业主自筹	完成工程量的80%	2021年11月	完成协议签订50%	完成协议签订70%	完成协议签订85%	完成协议签订100%
86	柳州市静兰片区路网三期工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	城中区	包含9条道路，全长约6.4公里，红线宽15-34米	52591	10000	2020-2023	业主自筹	道路施工	/	已完成	/	/	/
87	龙都路道路工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	鱼峰区	全长19公里，红线宽13.5-26米	81598	20000	2019-2023	业主自筹	完成工程量的20%	2020年5月	完成协议签订60%	完成协议签订70%	完成协议签订80%	完成协议签订100%
88	洛维片区南北片路网一期	市城建集团	市住房和城乡建设局	鱼峰区	全长1580米，红线宽20米	15195	5000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的35%	2019年5月	该项目在2021年完成协议签订100%，征收补偿资金约300万待支付，支付后可全部交地。	完成征地拆迁。	/	/
89	白云路东段道路改造工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	鱼峰区	城市主干道，全长1755米，红线宽40米，设计车速60公里/小时	131158	10000	2019-2023	业主自筹	完成工程量的8%	2017年8月	该项目在2021年完成协议签订100%，征收补偿资金约8000万待支付，支付后可全部交地。	完成征地拆迁。	/	/
90	柳西水厂出口道路工程(柳西路至柳大桥至白露大桥段道路工程)	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳南区	全长6.2公里，红线宽13-30米	63600	5000	2017-2023	业主自筹	完成工程量的70%	2017年	已完成。	/	/	/
91	碧龙路道路工程(柳西路至柳大桥至白露大桥段道路工程)	市土储中心	市土储中心	柳南区	全长792米，红线宽33米	7773	3500	2020-2023	财政资金	完成工程量的70%	2019年	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%
92	柳南区西环路安置点配套设施工程	市土储中心	市土储中心	柳南区	11条城市道路，全长0.7公里，红线宽40米，28条小区内部道路，及配套设施工程，工程：720户住宅基础工程	22041	5000	2018-2023	财政资金	完成工程量的60%	2012年	完成协议签订100%，进行房屋拆除和苗木补偿工作。	完成协议签订100%，完成房屋拆除和苗木补偿工作。	完成协议签订100%	完成协议签订100%
93	河西物流园周边道路工程(工人医院至柳西路项目)	市土储中心	市土储中心	柳南区	全长2.5公里，红线宽22米	6000	3000	2018-2023	财政资金	完成工程量的80%	2017年	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%
94	红岩路改造及柳州站西广场工程	市土储中心	市土储中心	柳南区	包含红岩路改造及柳州站西广场工程，其中红岩路全长1650米，改造道路为南山路至柳州站西广场，全长655米	95960	10000	2018-2023	业主自筹	道路施工	/	完成协议签订98%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%
95	下横花路——北六路	市土储中心	市土储中心	柳南区	全长1510米，红线宽45米	21200	5000	2021-2023	业主自筹	道路施工	2020年	完成协议签订80%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%
96	龙潭路改造及柳西路工程	市土储中心	市土储中心	柳南区	全长1150米，红线宽20米	10757	3300	2021-2023	业主自筹	完成工程量的25%	2021年4月	完成协议签订40%	完成协议签订60%	完成协议签订80%	完成协议签订100%
97	东二路延长线	市土储中心	市土储中心	柳南区	城市主干道，全长2711米，红线宽10-45米，双向6车道	170000	5000	2019-2023	业主自筹	代建道路施工	/	完成空余地块土地整理，并签订协议。	完成征地拆迁。	/	/
98	柳州物流基地配套设施工程(一期)	市土储中心	市土储中心	柳南区	道路全长318.87米，红线宽45米，双向6车道，城市次干路；道路2条全长1321.69米，红线宽32米，双向4车道，城市次干路	16308	10000	2020-2023	业主自筹	道路建设	2020年4月	完成协议签订70%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成协议签订100%

99	城通界	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳江区	全长1292米,红线宽40米	78705	3000	2017-2023	业主自筹	完成工程量的4%	2016年	综合管养状态力提升项目内无征迁房屋进行贴单,每家每户加贴房屋宣传。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
100	竹马渡渠堤岸提升改造一新云村片区道路除险工程	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳江区	城市主干道,支路,全长2.2公里,红线宽18-30米	43808	2000	2018-2023	业主自筹	完成工程量的5%	2018年	综合管养状态力提升项目内无征迁房屋进行贴单,每家每户加贴房屋宣传。	完成协议签订80%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
101	柳江东二路项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	城市主干道,全长2807米,红线宽50米,双向6车道	41312	8000	2019-2023	业主自筹	道路施工	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
102	柳江柳城段南一路(水罗路)	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	城市主干道,全长3.4公里,红线宽40米	39757	5000	2019-2024	业主自筹	开展二期征迁并迁	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
103	柳江区南二路	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	全长3365.21米,红线宽30米	38772	5000	2020-2024	业主自筹	开展二期征迁并迁	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
104	柳江柳城段南三路(沙干路)	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	城市主干道,全长3.32公里,红线宽40米	44978	5000	2018-2024	业主自筹	开展二期征迁并迁	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
105	柳江区南四路	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	全长3131.54米,红线宽30米	20294	5000	2020-2023	业主自筹	道路施工	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
106	柳江柳城段南五路项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	道路全长2386.16米,其中道路全长1258米,红线宽40米,双向6车道;道路全长1091米,红线宽50米,双向6车道	19665	5000	2020-2024	业主自筹	一期施工,进行启动土建设工	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
107	柳江柳城段南二路(高村路)	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	城市主干道,全长2.78公里,红线宽30米	21706	8000	2017-2024	业主自筹	道路施工	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
108	柳江柳城段南三路(柳江东外环)工程	市城建集团	柳江区政府	柳江区	全长约4.9公里,红线宽50米	141859	8000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的8%	2021年	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
109	柳江柳城段南四路(新兴路)工程	市城建集团	柳江区政府	柳江区	全长约1309米,红线宽50-60米	59210	10000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的17%	2017年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
110	柳江柳城段南五路(新兴路)工程	市城建集团	柳江区政府	柳江区	城市主干道,全长2300米,红线宽60米	36081	10000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的28%	2020年12月	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
111	柳州市柳城县山桥北路工程	市城建集团	柳城县政府	柳城县	全长1438.765米,红线宽30米,设计时速40公里/小时	16314	5500	2021-2023	业主自筹	完成工程量的50%	2021年	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。
112	柳州市柳城县山桥北路工程	市城建集团	柳城县政府	柳城县	全长1841.28米,设计时速40公里/小时	16284	3000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的60%	2021年	柳江大道以南路段已征收完成,以北路段无项目资金拨付,资金缺口约2亿元,因业主缺乏资金,建议暂缓实施。	完成协议签订85%。	完成协议签订90%。	完成协议签订100%。

113	柳城县东环路延伸工程	柳城县东环路延伸工程有限公司	柳城县政府	柳城县	全长2117米，宽20米，设计车速60公里/小时，双向4车道。城市主干道	11582	3000	2019-2023	业主自筹	完成总体工程量的50%	/	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
114	鹿寨县高塘路口旧桥改造工程	鹿寨县市政开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	城市主干道，全长1941.438米，红线宽40米，设计车速60公里/小时	15821	5000	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
115	鹿寨县东环路延伸工程	鹿寨县市政开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	包含21条道路，全长约20970米	114517	5000	2018-2023	财政专项资金自筹	主体建设	/	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
116	三江县委大道至城隍庙道路工程	三江县委大道至城隍庙道路工程有限责任公司	三江县政府	三江县	项目包含两条路：道路一和道路二。道路一为城市支路，设计车速40公里/小时，全长1797.535米，红线宽20米，起点接城隍庙平路，终点接城隍庙大道。道路二全长533.284米，红线宽20米，起点接江峰村路，终点接道路一	12685	3000	2019-2025	业主自筹	主体建设	2020年8月	完成协议签订50%，完成签订协议面积72.9亩。	完成协议签订50%，完成签订协议面积18.7亩。	完成协议签订100%，完成签订协议面积243亩。
117	三江县委大道北段工程	三江县委大道北段工程有限责任公司	三江县政府	三江县	全长2508.55米（新建段长1955.5米），红线宽40米，城市主干道，设计车速60公里/小时，双向6车道	23927	9000	2021-2023	业主自筹	完成整体项目约70%	2020年11月	完成协议签订50%，完成签订协议面积506亩。	完成协议签订80%，完成签订协议面积129亩。	完成协议签订100%，完成签订协议面积160亩。
118	安和路北段	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长1525米，红线宽30米	11049	1700	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
119	柳州市柳东新区江景路工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	市政道路，全长3.2公里，红线宽45米，双向6车道，设计车速60公里/小时	63662	1700	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
120	建群广场北停车场	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积2.02万平方米，建设公园绿地、广场用地、社会停车场（约560个停车位）	16329	1700	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
121	青茅东路	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	全长2.3公里，红线宽45米	26529	1000	2019-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
122	北部生态新区工业设计城路	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	全长1741米，红线宽34-36米	19835	1000	2019-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
123	新雨大道（一期）	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	全长1960米，红线宽56米	23912	3000	2019-2022	业主自筹	完工	2019年12月	集体剩余最后一户未签约完成可进场施工。	完成最后一户集体房屋可进场施工。	完成集体土地交地。
124	新雨大道（二期）	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	全长1758米，红线宽36米，双向4车道，设计车速40公里/小时	18159	1000	2019-2022	业主自筹	完工	2021年7月	资金到位的情况下完成集体土地拆迁50%。	资金到位的情况下完成集体土地拆迁50%。	资金到位的情况下完成集体土地拆迁100%（国有土地待北部管委会完成长红土地置换后开展相关工作）。
125	桂中大道东段地下停车场	市东城集团	城中区政府	城中区	总用地约45.18亩，地面为广场、绿地，地下为停车场	32922	8410	2019-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/

武大文二校

139	三合大道（滨江路至北堤路）地下综合管廊	市北城集团	北部生态新区 柳北区政府 市住房和城乡建设局	北部生态新区	全长7.276公里，入廊管线有给水、电力、通信管线	69811	3000	2018-2022	业主自筹	完工	/	资金充足情况下，完成30%交地施工。	资金充足情况下，完成70%交地施工。	资金充足情况下，完成100%交地施工。
140	瓦窑大道（一期）地下综合管廊工程	市北城集团	北部生态新区 柳北区政府 市住房和城乡建设局	北部生态新区	全长1567.098米，敷设，入廊管线有给水、通信、110千伏电力、10千伏电力	14328	5000	2018-2022	业主自筹	完工	/	资金充足的情况下，完成征地拆迁50%。	资金充足的情况下，完成征地拆迁100%。	资金充足的情况下，完成征地拆迁100%。
	(五) 供水工程	6				119565	37000							
	新开工	1				15645	5000							
141	柳水蓄水池至江白米坎一期工程	柳水集团	柳水集团	柳水集团	新建规模为46万立方米/天的取水工程及供水厂各一座，及输配水管道长29.3公里	13615	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2022年1月	完成协议签订100%。	/	/
	续建	3				83134	23000							
142	石塘坪排水干渠	市北城集团	北部生态新区 柳北区政府 市住房和城乡建设局	北部生态新区	全长2.3公里	33158	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	2019年5月	待资金到位的情况下，完成征地拆迁90%。	完成剩余房屋搬迁工作（启动前阶段程序除外）。	/
143	柳南水厂三期工程	市水务集团	市住房和城乡建设局 柳南区政府	柳南区	扩建净水厂净水工程，原设计日供水能力为10万立方米/天，污水处理工程，原设计日处理能力为10万立方米/天，新建20万立方米/天，二期二期净水厂污水处理工程	42876	10000	2021-2024	业主自筹	建设主体工程	2021年12月	完成征地拆迁。	/	/
144	柳南水厂三期工程	柳水集团	柳水集团	柳水集团	新建厂区一座，新建管道80公里，新建高位水池7座	7100	3000	2021-2023	财政资金	完成总体工程80%	/	不涉及征地。	/	/
	续建	2				22726	9000							
145	柳南水厂三期工程	柳水集团	柳水集团	柳水集团	新建输水管道总长4122米，供水管道总长10151米	15310	4000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/
146	柳南水厂三期工程	柳水集团	柳水集团	柳水集团	新建输水管道总长4122米，供水管道总长10151米	7416	5000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
	三、能源工程	18				1453328	480494							
	新开工	14				111759	350100							
147	2022年柳州市10千伏及以下电网建设工程（续建）	广西电网公司 柳州供电局	市发展改革委	柳州市	待定	17500	17500	2022-2022	业主自筹	开工建设	/	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（30%），如柳北区北马线、柳南区北马线、柳南区北马线等占地协调。	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（90%）。	完成征地拆迁。
148	2022年柳州市10千伏及以下电网建设工程（续建）	广西电网公司 柳州供电局	市发展改革委	柳州市	待定	49313	30000	2022-2022	业主自筹	开工建设	/	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（30%），如柳北区北马线、柳南区北马线、柳南区北马线等占地协调。	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（90%）。	开展征地拆迁。
149	2022年柳州市10千伏及以下电网建设工程（续建）	广西电网公司 柳州供电局	市发展改革委	柳州市	待定	49600	49600	2022-2022	业主自筹	开工建设	/	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（30%），如柳北区北马线、柳南区北马线、柳南区北马线等占地协调。	开展变电站台区、线路项目杆塔占地协调（90%）。	完成征地拆迁。

第 13 頁. 共 55 頁

162	三江风电场项目(首座)	首座(北京)能源投资有限公司	三江县政府	三江县	项目占地约85亩,项目装机容量为250千瓦,项目分两期进行建设,一期建设装机容量为150千瓦,二期规划建设容量为100千瓦	222380	80000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程约80%	2022年1月	开展:1、入场调查、制定征收补偿方案等前期工作完成100%;2、协议签订完成20%;3、升压站及进场道路建设完成100%。	完成:1、协议签订至90%;2、完成交地50%;3、完成已交地约60%。	完成:1、协议签订至100%;2、交地完成100%;3、征地拆迁完成100%。	完成征地拆迁。
163	融安协合新丰村风电场二期工程	融安协合风电有限公司	融安县政府	融安县	总投资约2.2亿元,装机容量约2.2万千瓦	35508	11894	2019-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	暂无计划。	完成交地。	
164	三江龙源风电场	广西龙源电力有限公司	三江县政府	三江县	新建253兆瓦风电机组,总投资约7500万元	57000	20000	2021-2022	业主自筹	完工	2021年5月	已完成。	/	/	
165	沙塘片区应急消防工程	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	
166	融安协合一期应急消防工程	市北城集团	融安县政府	融安县	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	
167	柳州市洛南镇污水处理提升及配套设施工程	市水务集团	柳东新区管委会	柳东新区	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	
168	广西主要支流柳江柳州城区河段治理工程一期(柳东段)	市水务集团	柳东新区管委会	柳东新区	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	
169	柳州主要支流柳江柳州城区河段治理工程二期(柳东段)	市水务集团	柳东新区管委会	柳东新区	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	
170	柳州市金太色村等2个村屯地质灾害防治工程(地质灾害防治工程)	市水务集团	柳东新区管委会	柳东新区	新建0.741公里应急消防工程和相关附属设施,以及400米消防通道,2处消防站工程,2处消防站及附属设施建设	39029	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年5月	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	资金充足情况下,完成征地拆迁工作。	

171	柳州市竹塘溪南支污水泵站及配套设施工程	市水务集团	市住建局	柳南区	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
172	柳城县融江河可莎沙坪及杨柳路工程	柳城县长兴农业投资公司	柳城县政府	柳城县	新建河东片区污水(包括东水平台)总长4800米,规格:埋长13.5米,规格:埋长4182米	22897	1500	2020-2023	业主自筹	完成3号路埋设工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
173	融水县白岩山供水工程	融水县供水公司	融水县政府	融水县	新建规模为2000千瓦	6000	2000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量80%	2021年8月	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	/
174	广西柳江防洪排涝工程	市水务集团	市水利局	三江侗族自治县	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
175	北部生态新区农业示范园引水灌溉工程	市北城集团	市水利局	柳城县	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
176	柳州市防洪工程(沙塘段)	市防排处	市水利局	柳北区	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
177	广西主要支流柳江柳州城区河段防洪工程(柳江段)	市防排处	市水利局	柳南区	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
178	柳州市防洪工程(已建25年)	市防排处	市水利局	柳南区	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
179	广西主要支流柳江柳州城区河段防洪工程(柳江段)	市防排处	市水利局	柳南区	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
180	鹿寨县防洪排涝工程(牛改水)项目	鹿寨县自然资源局	鹿寨县政府	鹿寨县	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。
181	2021年柳城县乡村振兴项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	新建规模为10万立方米/天的污水提升泵站一座,配套污水管网4.4公里	14583	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设泵站及配套工程	/	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成协议签订,完成征地拆迁,完成任务100%。	完成征地移交工作。

182	2021年柳城县东泉镇等4个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	9863	5863	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
183	2021年柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	7500	3500	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
五、土地整理															
184	农村土地整理项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	1071900	845255	2022-2024	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
185	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	155100	20000	2022-2024	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
186	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	232500	20000	2022-2024	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
187	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	207600	16500	2022-2025	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
188	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	79300	14000	2022-2025	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
189	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	161200	50000	2022-2025	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
190	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	43300	10000	2022-2025	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
191	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	189900	30000	2022-2027	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
192	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	2574923	350000	2022-2027	业主自筹	开工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
193	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	11000	5000	2020-2023	业主自筹	完工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
194	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	200000	50000	2021-2023	业主自筹	完工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
195	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	46200	20000	2020-2023	业主自筹	完工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
196	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	68000	30000	2021-2023	业主自筹	完工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/
197	广西金鑫集团投资建设柳城县东泉镇等3个乡镇农业产业园项目	柳城县自然资源局	柳城县政府	柳城县	总体规划227公顷	65400	3000	2021-2023	业主自筹	完工	/	完成征地拆迁。	完成征地拆迁。	/	/

196	东兴大道和悦西苑（八中东南）片区土地熟化项目	柳州市发展建设投资有限公司	市住房和城乡建设局	鱼峰区	拆迁建筑物11万平方米	121800	15800	2019-2023	业主自筹	开展二期、三期征收工作及二期供地工作	/	暂无计划	暂无计划	完成C-4的供地	开展二期、三期征收工作及二期供地工作
197	水南村和悦西苑（八中东南）片区土地熟化项目	柳州市发展建设投资有限公司	市住房和城乡建设局	鱼峰区	拆迁建筑物30万平方米	117500	25900	2019-2023	业主自筹	开展二期、三期征收工作及二期供地工作	/	暂无计划	暂无计划	开展二期、三期征收工作及二期供地工作	开展二期、三期征收工作及二期供地工作
198	柳东新区与九头山立交立交工程土地一级整理	市土地中心	市土地中心	鱼峰区	用地面积154亩	52488	18000	2021-2023	业主自筹	土地一级整理模式及支付方式尚未确定，无法估计2022年投资计划和形象进度	2019年1月	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
199	柳东新区与白云路立交立交工程土地一级整理	市土地中心	市土地中心	鱼峰区	用地面积157亩	49950	10000	2021-2023	业主自筹	土地一级整理模式及支付方式尚未确定，无法估计2022年投资计划和形象进度	2019年1月	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
200	东兴路食品产业园北段叶山路东西两侧土地一级整理项目（三期）	市土地中心	市土地中心	鱼峰区	用地面积约190亩	10000	1430	2021-2024	业主自筹	开展征地拆迁工作	2021年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
201	东兴路食品产业园北段叶山路东西两侧土地一级整理项目（二期）	市土地中心	市土地中心	鱼峰区	用地面积约165亩	10000	1936	2021-2023	业主自筹	开展征地拆迁工作	2021年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
202	西柳路食品产业园北段叶山路东西两侧土地一级整理项目（一期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约174亩	531727	60000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	2020年3月	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
203	柳山路二、三区土地一级整理项目（二期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约8.7亩	17000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的90%	2017年10月	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
204	柳山路二、三区土地一级整理项目（三期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约45亩	25000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的90%	2019年5月	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
205	柳山路二、三区土地一级整理项目（四期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约60亩	45000	3000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的90%	2019年5月	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
206	柳山路二、三区土地一级整理项目（五期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约15亩	18000	2000	2020-2024	业主自筹	完成工程总量的90%	2019年5月	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
207	柳山路二、三区土地一级整理项目（六期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约237.39亩	57275	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的45%	2018年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
208	柳山路二、三区土地一级整理项目（七期）	市土地中心	市土地中心	柳南区	用地面积约391亩	61000	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程总量的45%	2018年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
209	中街路及柳山路片区土地熟化	广西东和集团	柳南区政府	柳南区	用地面积约508.74亩	501600	50000	2021-2025	业主自筹	完成工程总量的90%	2018年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作
210	柳山路及柳山路片区土地熟化	市土地中心	市土地中心	柳南区	片区改造，土地一级开发整理，周边城中村征收建设机改造	167215	20000	2016-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	2018年	暂无计划	暂无计划	开展征地拆迁工作	开展征地拆迁工作

211	碧山公园周边土地整理	市土地中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约180亩	220000	5000	2018-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	2017年8月	完成签订协议50%	完成签订协议60%	完成签订协议70%	完成签订协议90%
212	高源装备制造产业园土地一级开发整理	市土地中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约500亩	50000	5000	2019-2025	业主自筹	完成工程总量的90%	2013年	已完成	/	/	/
213	鹿寨县江一联城市开发投资有限公司鹿寨县江一联综合整理项目	鹿寨县江一联城市开发投资有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约54.5公顷,包括耕地复垦改造、复垦后配套开发、城乡建设用地增减挂钩等土地整理项目	27688	10000	2021-2023	业主自筹	完成土地整理、公共基础设施建设工程总量的50%	/	已完成	/	/	/
214	鹿寨县土地综合整治项目	鹿寨县土地综合整治项目公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约2万亩,包括新增旱地、耕地、新修水田、耕地提质改造等内容	80000	20000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量80%	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁,完成交地
215	鹿寨县土地一级整理项目(一期)	鹿寨县土地一级整理项目公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约384.71亩	14619	12619	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
216	鹿寨县土地一级整理项目(二期)	鹿寨县土地一级整理项目公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积约296.57亩	15070	13070	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
217	鹿寨县特色小镇公共配套设施土地一级整理项目	市土地中心	柳南区政府	柳南区	用地面积约140亩	40000	1000	2018-2022	业主自筹	完工	2019年	完成签订协议20%	完成签订协议50%	完成签订协议70%	完成签订协议100%,完成交地
218	鹿寨县鹿寨镇20亩瓦时动力电池生产线及20亩瓦时动力电池系统制道基地项目	鹿寨县鹿寨镇20亩瓦时动力电池生产线有限公司全资子公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设动力电池电芯工厂和PACK产线工厂,分期建设,一期计划2022年租用标准厂房建设PACK产线,同步启动建设电芯工厂,预计达产后形成10吉瓦时生产能力,二期根据市场行情进行扩建,项目总体形成20吉瓦时动力电池生产能力	600000	100000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
219	联合汽车电子柳州新能源汽车项目	联合汽车电子有限公司	市工业和信息化局柳东新区管委会	柳东新区	新建9条生产线,生产电机、电力电子控制器、电桥等	170000	30000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
220	武汉元丰汽车电控系统股份有限公司生产基地项目	武汉元丰汽车电控系统股份有限公司	市工业和信息化局柳东新区管委会	柳东新区	一期租用标准厂房,购置2条AMS、ESC总装线及2条冲压线,形成年产120万套AMS、ESC产品的生产能力	20000	8500	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/	/

221	东风柳州汽车有限公司研发试验场基础设施建设项目	东风柳州汽车有限公司	市工业和信息化局 柳东新区管委会	柳东新区	新建研发试验场，面积约1000亩，新建试验场基础设施，为智能网联汽车、自动驾驶汽车、新能源汽车、商用车、乘用车提供测试环境，总建筑面积约3500平方米	25000	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
222	柳州五菱新能源汽车制造基地一期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	主要建设新能源汽车制造基地，达产后年产600万辆新能源汽车及其延伸产品	20000	11000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
223	合能新能源汽车零部件生产项目	合能新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约15000平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	15000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
224	柳州五菱新能源汽车制造基地二期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，达产后年产200万辆新能源汽车及其延伸产品	10000	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
225	江苏柳汽新能源汽车生产基地项目	江苏柳汽新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间、综合仓库及配套设施，主要生产新能源汽车、汽车零部件等	12500	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
226	柳州五菱新能源汽车制造基地三期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约11000平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	11000	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
227	五菱柳汽新能源汽车制造基地四期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间、综合仓库及配套设施，主要生产新能源汽车、汽车零部件等	10000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
228	大中华年产120万辆新能源汽车生产基地项目	柳州大中华汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约10910平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	10910	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	已完成。	/	/	/
229	五菱柳汽新能源汽车制造基地五期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约5000平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
230	柳州五菱新能源汽车制造基地六期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约20000平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	20000	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
231	柳州五菱新能源汽车制造基地七期	柳州五菱新能源汽车有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，总建筑面积约5000平方米，主要生产汽车零部件、总成件、附件等	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/

222	柳州市蓝桥新材料项目 年产240吨高性能环保材料项目	柳州市蓝桥新材料科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	租赁11500平方米标准厂房，从事粉末涂料的研发、生产及销售	8000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁。	/	/
223	广西百益通新材料项目 年产800吨高性能环保材料项目	广西百益通新材料科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	租赁18711平方米标准厂房，从事粉末涂料的研发、生产及销售	5000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁。	/	/
224	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	30000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
225	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	21000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
226	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	120000	50000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
227	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	63000	20000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
228	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	11000	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
229	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	5000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
230	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	11000	7000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
241	柳州润明新材料项目 年产200万吨高性能环保材料项目	柳州润明新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建标准厂房及配套设施，从事粉末涂料的研发、生产及销售	13000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/

242	柳州宝骏汽车智能网联生产基地项目	柳州宝骏汽车科技有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	租用标准厂房10万平方米，建设汽车智能网联生产基地，达产后年产40万辆汽车整车及汽车零部件产品	13300	5200	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
243	柳州宝骏汽车智能网联生产基地项目	柳州宝骏汽车科技有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	总建筑面积14600平方米，购置智能网联生产设备，达产后形成年产40万辆汽车整车及汽车零部件，500辆汽车及汽车零部件，1000辆汽车及汽车零部件加工能力	6663	3300	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
244	上海汽车技术有限公司柳州分公司汽车底盘提升改造项目	上海汽车技术有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	租用标准厂房，建设汽车助力器总成生产厂房及生产线，进行汽车助力器总成的研发和生产	5000	5000	2022-2022	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
245	柳州建林生产300系汽车模具及100万套塑料件项目	柳州建林模具有限公司	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约5.2万平方米，主要建设厂房、产房生产车间及员工宿舍等	33916	15000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2009年	已完成	/	/	/
246	柳州市车联网在园区建设项目（一期）	市大数据发展局	柳东新区管委会	柳东新区	新建“人、车、路、云”协同的智能网联车联网应用环境，综合智慧交通、5G网络等基础设施建设，开展智能网联网络、数据、应用智能交通信号灯等基础设施	822857	202744	2021-2023	业主自筹	完成总体工程50%	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
247	东风柳汽金狮新能源乘用车产品项目	东风柳州汽车有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	利用东风柳汽柳东基地现有厂房，对冲压、涂装、车身车间以及新能源总成车间进行改造，生产及检测设备进行适应性改造	45000	10000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设备购置及生产改造	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
248	上汽通用五菱750产品项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	开发750系列车型，利用公司现有厂房，对冲压、涂装、车身、涂装、总装车间进行生产改造，设备进行适应性改造，新增部分冲压模具、检具，以满足750系列车型的生产	69400	12000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设备购置及生产改造	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
249	上汽通用五菱310产品项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	市工业和信息化局	柳东新区	开发310系列车型，利用公司现有厂房，对冲压、涂装、车身、涂装、总装车间进行生产改造，设备进行适应性改造，新增部分冲压模具、检具，以满足310系列车型的生产	58000	8000	2021-2023	业主自筹	开展车型研发、设备购置及生产改造	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
250	柳州宝骏汽车生产3万辆新能源汽车项目	柳州宝骏汽车科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积约10000平方米，建设2个生产车间，年产3万辆新能源汽车及汽车零部件及ERP应用系统和设备	30000	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成	/	/	/

251	柳州菱势汽车轻量化零部件建设项目	柳州菱势汽车零部件有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	一期建设65万传统汽车轻量化零部件项目,二期项目生产汽车轻量化零部件	50000	10000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成	/	/	/
252	柳州菱势汽车年产100万套汽车电子零部件生产项目	柳州菱势汽车电子有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间,占地面积6.7万平方米,年产100套汽车电子零部件,项目总投资2000万元,车辆系统20万套,电子系统10万套	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程80%	/	已完成	/	/	/
253	柳州菱势汽车年产100万套汽车电子零部件生产项目	柳州菱势汽车电子有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间,占地面积6.7万平方米,年产100套汽车电子零部件,项目总投资2000万元,车辆系统20万套,电子系统10万套	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程80%	/	已完成	/	/	/
254	柳州菱势汽车年产100万套汽车电子零部件生产项目	柳州菱势汽车电子有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间,占地面积6.7万平方米,年产100套汽车电子零部件,项目总投资2000万元,车辆系统20万套,电子系统10万套	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程80%	/	已完成	/	/	/
255	柳州菱势汽车年产100万套汽车电子零部件生产项目	柳州菱势汽车电子有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间,占地面积6.7万平方米,年产100套汽车电子零部件,项目总投资2000万元,车辆系统20万套,电子系统10万套	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程80%	/	已完成	/	/	/
256	柳州菱势汽车年产100万套汽车电子零部件生产项目	柳州菱势汽车电子有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	新建生产车间,占地面积6.7万平方米,年产100套汽车电子零部件,项目总投资2000万元,车辆系统20万套,电子系统10万套	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程80%	/	已完成	/	/	/
257	五菱柳机新能源汽车动力系统研发及产业化项目	柳州五菱柳机动力有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	柳州五菱柳机动力有限公司,年产10万台套新能源汽车动力系统,项目总投资2000万元	20000	4000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
258	广西柳机汽车零部件及零部件进出口贸易基地	广西柳机汽车零部件有限公司	柳南区政府	柳南区	柳州五菱柳机动力有限公司,年产10万台套新能源汽车动力系统,项目总投资2000万元	25000	10000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	/	已完成	/	/	/
259	上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州分公司汽车零部件生产项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳南区政府	柳南区	柳州五菱柳机动力有限公司,年产10万台套新能源汽车动力系统,项目总投资2000万元	114791	3000	2017-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	/	已完成	/	/	/
260	上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州分公司汽车零部件生产项目	上汽通用五菱汽车股份有限公司	柳南区政府	柳南区	柳州五菱柳机动力有限公司,年产10万台套新能源汽车动力系统,项目总投资2000万元	437686	100000	2017-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	/	不涉及征地拆迁	/	/	/

[illegible]

269	柳工智能国际工业园	广西柳工集团有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	柳江区	总用地面积约5000亩，其中园中园1500亩，分12个地块，主要建设工程机械智能制造产业园、工程机械维修产业园、工程机械配件产业园、工程机械检测中心等。	1800000	300000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
270	广西鑫森精密铸件制造基地项目	广西鑫森汽车科技有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	柳江区	租赁标准厂房约2800平方米，新建精密铸件、铸造、锻造、热处理等12条生产线，生产电泳涂装铸件及壳体铸件和铸件外件，主要建设精密铸件、铸件外件、铸件壳体等生产线，主要建设精密铸件、铸件外件、铸件壳体等生产线。	11000	4000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
271	柳工叉车精益改造项目	柳工叉车有限公司	北部生态新区管委会	柳江区	柳江区	主要进行材料单元升级，进行件焊接单元自动化和少人化，设计制造、生熟、门架自动化改造提升，具备高兼容性，柔性化，设计零件机器人焊接加工站，完成改造及调试，实现全自动化升级。	10200	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
272	三一重工柳州工程机械智能制造中心项目	三一重工集团	柳江区政府	柳江区	柳江区	建设三一重工柳州工程机械智能制造中心，为桂北片区工程机械提供售后服务。	15000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/	/
273	柳州鑫森年产3000台工程机械配件、3000台工程机械总成生产基地项目	柳州鑫森机械有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	新建3栋车间，总建筑面积约2.5万平方米，2栋辅助用房办公楼等。	10000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2012年	已完成。	/	/	/
274	海基金汇年产500套汽车底盘总成及100万套汽车零件项目（一期）	海基金汇科技股份有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	总建筑面积约20000平方米，年产500套汽车底盘总成及100万套汽车零件。	30000	8000	2022-2025	业主自筹	开工建设	2021年	开展入户调查，制定征收补偿方案等前期工作。	完成协议签订50%，完成协议签订100%，完成交地。	/	/
275	广西威源机械有限公司新工厂建设及搬迁改造	广西威源机械有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	新建冲压、焊接、涂装、总装四大工艺生产车间及配套设施，总建筑面积约5万平方米。	21700	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2021年	开展入户调查，制定征收补偿方案等前期工作。	完成协议签订50%，完成协议签订100%，完成交地。	/	/
276	常州东源新建工程机械轻量化配件项目	常州东源机械有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	总建筑面积约20000平方米，其中新建厂房15000平方米，办公室3000平方米，其他配套设施5000平方米。	13300	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年	已完成。	/	/	/
277	柳州广泽机械有限公司生产基地项目	柳州市广泽机械有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	用地面积约20亩，主要生产汽车零部件、冲压模具及汽车零部件等。	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/	/
278	柳州创世纪机械有限公司专用设备生产项目	柳州创世纪机械有限公司	柳江区政府	柳江区	柳江区	用地面积约18亩，主要生产制砂机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、脱水筛、制砂回收装置、制砂机配件等。	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/	/

279	广西双雄智能装备有限公司生产厂房及配套设施项目	广西双雄智能装备有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积20亩, 主要生产大型数控机床、智能环保除尘设备、铸造机头、铸造机头筒等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/	/
280	广西华都新材料科技有限公司生产厂房及配套设施项目	广西华都新材料科技有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积20亩, 主要生产汽车内饰件、空调壳体、饮水机壳体、工程塑料件、家电模具等	5000	1500	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/	/
281	广西信达电子设备有限公司项目	广西信达电子设备有限公司	柳江区政府	柳江区	研发制造变频器、变频器、电机等电子元器件等	14100	5000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/	/
续表																
282	柳州生和机械有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州生和机械有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积约30000平方米, 建设三个生产车间, 购置设备, 年产新能源汽车电机总成20万台及附件200万件	11000	3000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成	/	/	/	/
283	柳州日隆机械有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州日隆机械有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积约13万平方米, 预计达产后形成年产250万只各类减速机, 350万只各类泵壳, 200万台汽车水泵, 1000万台发动机等各类智能的生产能力	82300	20000	2021-2023	业主自筹	基础施工	/	已完成	/	/	/	/
284	长沙云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	长沙云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	10000	4000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成	/	/	/	/
285	柳州云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	130000	50000	2021-2023	业主自筹	开展厂址建设	2021年	已完成	/	/	/	/
286	柳州云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	20000	10000	2021-2023	业主自筹	开展厂址建设及设计	/	不涉及征地拆迁	/	/	/	/
287	柳州云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	20000	5000	2021-2023	业主自筹	开展厂址建设	2021年	已完成	/	/	/	/
288	柳州云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	60000	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程总量的80%	/	已完成	/	/	/	/
289	柳州云智智能科技有限公司生产厂房及配套设施项目	柳州云智智能科技有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设标准厂房, 涵盖生产车间、装配车间、研发试验区域, 配备各类立体存储设备、生产设备、检测设备、装配设备以及实验器材	36000	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程总量的80%	2021年	不涉及征地拆迁	不涉及征地拆迁	不涉及征地拆迁	不涉及征地拆迁	不涉及征地拆迁
续表																
续表																
续表																

290	水信机械汽车车身件产能化生产基地项目	柳州市水信机械有限公司	北部生态新区管委会	柳江区	用地面积约60亩，总建筑面积4.45万平方米，新增生产能力100万套	19310	6800	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
291	柳州侨亿集团制鞋有限公司汽车内饰件生产项目	柳州侨亿集团制鞋有限公司	柳城县政府	柳城县	总投资约21613.4平方米，主要建设内容：内饰件生产厂房等，预计达产后形成年产28亿双鞋的生产规模	20000	13900	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
(三) 钢铁															
		2				49215	11590								
		2				49215	11590								
292	柳州金盛源再生资源产业园项目	广西柳州钢铁集团有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约300亩，建设标准厂房及办公楼5万平方米，建设标准厂房及办公楼12万平方米	33975	10000	2019-2023	业主自筹	完成二期项目建设和三期项目厂房建设	/	任务下达后完成协议签订30%	完成征地拆迁70%	完成征地拆迁50%	完成征地拆迁
293	广西子松再生资源有限公司年产60万吨废钢加工配送中心项目	广西子松再生资源有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积约1411.5平方米，形成加工能力60万吨/年	7000	1500	2021-2023	业主自筹	建设一栋主体厂房	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
(四) 建材															
		26				66657	221460								
		11				175893	79000								
294	广西金盛源再生资源产业园项目	广西柳州钢铁集团有限公司	柳江区政府	柳江区	建设标准厂房、办公楼、宿舍、食堂等配套设施	35000	15000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	任务下达后完成协议签订50%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成征地拆迁
295	柳州同兴建材生产项目	柳州同兴建材有限公司	柳江区政府	柳江区	总建筑面积约1413平方米，新建车间、研发中心等，达产后年产2万吨装配式预拌混凝土产品	12000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	任务下达后完成协议签订50%	完成协议签订100%	完成协议签订100%	完成征地拆迁
296	广西巨通水泥生产项目	广西巨通水泥有限公司	柳江区政府	柳江区	新建厂房建筑面积约16800平方米，其余为办公楼和宿舍楼，主要建设内容包括：原料堆场、熟料库、磨机、包装机、输送带等主要生产设施，达产后年产500万吨水泥	15000	7000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
297	柳州年产500台套水泥土泵生产项目	广西柳州水泥土泵有限公司	市工业和信息化局	柳南区	在现有厂房内布置下料、磨粉、烘干、包装等工序，达产后年产500台套水泥土泵	5935	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
298	柳州市柳南区河西新城片区保障性住房项目	柳州市柳南区河西新城片区管委会	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约2.5万平方米，主要建设保障性住房、仓库等配套设施	27578	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年	已完成	/	/	/
299	柳州水业集团供水项目	柳州水业集团有限公司	柳江区政府	柳江区	主要建设供水厂、供水站、供水管网等配套设施，达产后年产供水200万立方米	30780	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/

300	广西柳钢集团有限公司年产40万吨冷轧项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	租赁标准厂房2.4万平方米,购置压板机等设备5台(套),达产后年产量60000立方米	6300	4500	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
301	广西圣丰木业有限公司年产60万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	购置压板机等设备35台(套),达产后年产量60000立方米	10200	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
302	广西圣丰木业有限公司年产60万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	购置压板机等设备30台(套),达产后年产量60000立方米	10500	6500	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
303	广西圣丰木业有限公司年产60万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	购置压板机等设备30台(套),达产后年产量60000立方米	10600	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
304	广西圣丰木业有限公司年产60万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	购置压板机等设备30台(套),达产后年产量60000立方米	12000	6000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
续表		7				297564	93100								
305	环保型商品混凝土搅拌站	柳城县	柳城县政府	柳城县	用地面积120亩,分三期开发,建设主要建设办公楼、实验室、生产区等基础设施工程,生产型商品混凝土搅拌站等	33964	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
306	广西柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	主要建设内容:生产厂房5间、办公室一栋、宿舍楼一栋、门卫室、配电室等配套设施	12000	5000	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
307	柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	用地面积180亩,总建筑面积为83389平方米,年产5000万立方米实木地板、5000万立方米实木地板基材、1000万立方米实木地板、2000万立方米	32000	8000	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
308	柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	新建年产1000万立方米实木地板项目、1000万立方米实木地板基材项目、1000万立方米实木地板基材项目、1000万立方米实木地板项目、1000万立方米实木地板项目、1000万立方米	100000	38500	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
309	柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	总建筑面积66.67万平方米,新建综合办公楼、宿舍楼、生产厂房、仓库、机修间、等公共配套设施	79000	20000	2019-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成	/	/	/
310	柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	总建筑面积2575.59平方米,年产5万吨实木地板项目、1000万立方米实木地板项目、1000万立方米	12500	6500	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
311	柳州柳林木业有限公司年产5万吨项目	柳城县	柳城县政府	柳城县	用地面积185.4亩,年产5万吨实木地板项目、1000万立方米实木地板项目、1000万立方米	28000	10000	2020-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
续表		8				153299	49560								

312	安教金盾人防门及预应 力锚固附件项目	广西柳州预应 力工程有限 公司	北部生态新区 管委会	柳南区政府	柳南区	阳和工业新 区	用地面积25亩,年产万级人防 门及200万孔预应力锚固附件	11740	4000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
313	鱼峰水泥技术升级改造 项目	鱼峰水泥股份 有限公司	柳南区政府	柳南区政府	柳南区	柳南区	对原有水泥生产线进行升级改造 26万t/a,办公综合楼修	83700	3000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
314	泰和水泥年产120万平 方米水泥复合地板项目	广西泰和水泥 有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	鹿寨县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	11000	2000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
315	鹿寨水泥年产120万平 方米水泥复合地板项目	柳州水泥有限 公司	鹿寨县政府	鹿寨县政府	鹿寨县	鹿寨县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	40000	6000	2021-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
316	广西鹿寨水泥年产10万平 方米水泥项目	广西鹿寨水泥 有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	柳城县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	9000	8800	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
317	广西鹿寨水泥年产6万平 方米水泥项目	广西鹿寨水泥 有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	柳城县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	7200	7000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
318	柳州柳南水泥年产10万平 方米水泥项目	柳州柳南水泥 有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	柳城县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	20000	8000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
319	柳州柳南水泥年产6万平 方米水泥项目	柳州柳南水泥 有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	柳城县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	10500	10500	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
320	广西鹿寨水泥年产10万平 方米水泥项目	广西鹿寨水泥 有限公司	柳城县政府	柳城县政府	柳城县	柳城县	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	1317954	251000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
321	柳州长鸣汽车模具及铸 造项目	柳州长鸣文化 科技有限公司	柳北区政府	柳北区政府	柳北区	柳北区	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	28000	11200	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
322	柳州长鸣汽车模具及铸 造项目	柳州长鸣文化 科技有限公司	柳北区政府	柳北区政府	柳北区	柳北区	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	13000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
323	柳州长鸣汽车模具及铸 造项目	柳州长鸣文化 科技有限公司	柳北区政府	柳北区政府	柳北区	柳北区	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	20000	5000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
324	柳州长鸣汽车模具及铸 造项目	柳州长鸣文化 科技有限公司	柳北区政府	柳北区政府	柳北区	柳北区	建设面积2.2万平方米,主要建 设26万t/a,办公综合楼修	87791	8000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/

324	广西柳南食品示范基地项目	广西柳南食品科技有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	打造广西柳南食品示范基地，包含柳南食品产业、重点产业、骨干食品深加工产业等	12575	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
325	海大集团饲料生产项目	海大集团	柳南区政府	柳南区	主要建设：饲料生产厂房及配套设施	22000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
326	广西柳州柳江区桂柳产业园（配套基础设施）项目	广西环峰能源科技有限公司	柳江区政府	柳江区	达产后年产10万吨移动空调和20万台变频空调等智能家电产品	18000	5000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
327	广西柳江永源新材料项目	广西柳江永源新材料有限公司	柳江区政府	柳江区	研发生产智能家电、手机壳、水瓶、充电宝、蓝牙耳机等智能产品	20000	6000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
328	恒泰公司环保多层板项目	恒泰公司	鹿寨县政府	鹿寨县	建设环保多层板生产基地，占地约150亩，投资约1.5亿元	25000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
329	乾鑫装饰材料有限公司项目	乾鑫装饰材料有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积为1.64万平方米，主要生产环保多层板、产品规格统一、质量一流，达产后年产5万立方米环保多层板	12000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/
330	荣多新材料项目	荣多新材料项目	三江县政府	三江县	新建标准厂房1.4万平方米及其配套设施	11000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年10月	已完成。	/	/
331	三江德隆茶业深加工项目	三江德隆茶业有限公司	三江县政府	三江县	建设1.9万平方米厂房，研发中心及配套设施工程	10000	2000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年11月	已完成。	/	/
332	柳州柳南食品示范基地项目	柳州柳南食品科技有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积约120亩，建设设备建设、深加工车间、中药提取车间、仓储物流车间、医院制剂车间、检验检测等	25000	8000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
333	柳州市柳南食品示范基地项目	柳州市柳南食品科技有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积约1.3万平方米，建设内容包括：深加工车间、中药提取车间、仓储物流车间、医院制剂车间、检验检测等	22000	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
334	广西美玉电器有限公司项目	广西美玉电器有限公司	柳江区政府	柳江区	项目规划用地面积约120亩，主要生产智能小家电产品及配件等	30000	7000	2020-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成。	/	/
335	柳州米诺电器有限公司项目	柳州米诺电器有限公司	柳江区政府	柳江区	项目规划用地面积约100亩，主要生产智能小家电产品及配件等	30000	6000	2020-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成。	/	/

336	柳州市东瑞智能科技有限公司智能家电产业园项目	柳江区政府	柳江区	项目规划用地面积70.8亩。主要生产智能电饭煲、净水器、洗碗机、果蔬清洗机、空气净化器、智能家电产品。	25000	6000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成。	/	/	/
337	广西天天药业搬迁改造项目	柳江区政府	柳江区	用地面积163亩。主要生产原料药、片剂、液体制剂、胶囊剂、丸剂等。	50000	10000	2021-2023	业主自筹	工程完成形象进度20%	/	已完成。	/	/	/
338	花江药业股份有限公司搬迁改造项目	柳江区政府	柳江区	用地面积200亩。建设药品、医疗器械、大输液产品等生产车间、仓库、制剂车间、制剂用水、制剂废水等。	50000	15000	2021-2023	业主自筹	工程完成形象进度40%	/	已完成。	/	/	/
339	广西富而美智能家电产业园项目	柳江区政府	柳江区	用地面积120亩。主要生产智能空气净化器、智能净水器、智能洗碗机、智能洗衣机、智能烘干机、智能冷柜等智能家电产品。	30000	20000	2021-2023	业主自筹	二期工程完成形象进度50%	/	已完成。	/	/	/
340	富而美智能家电产业园项目	柳江区政府	柳江区	主要生产芯片研发制造、智能主板生产、智能家电整机生产、销售等。打造完整智能家电产业链。	30000	12000	2021-2023	业主自筹	完成形象进度50%	/	已完成。	/	/	/
341	柳州智能家电产业园项目	柳江区政府	柳江区	用地面积约3366亩。分期实施。年产冰箱、洗衣机约200万台套，年产家用、商用空调约340万台套。	300000	30000	2019-2023	业主自筹	三期厂房完成形象进度30%	/	已完成。	/	/	/
342	广西桂中现代工业科技产业园中德生态园一期项目	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积约9.4万平方米。其中修建厂房建筑面积约80万平方米。产品展厅中心1栋。总建筑面积约4000平方米。道路建设总长约4公里。同时建设基础设施。	33610	8000	2019-2023	业主自筹	完成综合服务楼、展厅建设	/	已完成。	/	/	/
343	鹿寨生态园项目	鹿寨县政府	鹿寨县	新建厂房、仓库、配套设施、电力、消防等设施。购置先进设备、产品检测设备等。	15000	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程约30%	完成基础工程约100%。完成设备安装。	暂无计划。	/	/	/
344	安通（柳州）有限公司项目	柳城县政府	柳城县	年产8000吨及以上塑料制品及其塑料制品。新建设施和复合塑料制品、多元塑料及生物降解塑料等。	5000	2000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程约50%	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
345	三江县东兴竹业有限公司项目	三江县政府	三江县	建设厂房、业务用房。主要经营竹制品、竹地板、竹炭等。	5000	2000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程约40%	2021年4月	已完成。	/	/	/
346	广西柳州现代医药产业园二期（药械研发及生产）项目	柳北区政府	柳北区	总建筑面积约5537平方米。新建4栋标准厂房、1栋宿舍楼及食堂等。	18990	11000	2020-2022	业主自筹	完工	/	任务下达后完成协议签订50%。	完成协议签订100%。完成交地。	/	/

共 2 页, 第 2 页

347	广西中烟工业柳州卷烟厂巨力烟技术改造项目	广西中烟工业有限公司	柳州市政府	城中区	新建制丝工房、动力中心、片烟制丝等设施	257796	10000	2013-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
348	柳州食品香料产业园建设项目	柳州饭店	鱼峰区政府	鱼峰区	新建月芽生产车间、糕点面包生产车间、调味品加工车间、方便食品(螺蛳风味系列)产品)加工车间、螺蛳粉配料生产车间、自然食品加工研发中心等	11000	5000	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
349	柳州火星人智能家居/A107项目	柳州火星人智能家居有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积60亩, 主要建设智能网关、智能插座、智能灯、扫地机器人、中央空调控制、环境传感器等智能家居产品	20000	8000	2021-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
350	柳州富宝智能免污洗衣项目	柳州富宝电器有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积100亩, 主要建设智能洗衣设备	30000	12000	2021-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
351	柳州林道公司新厂建设项目	柳州林道轻工水结构制造有限公司	三江县政府	三江县	项目占地60亩, 新建钢结构厂房2500平方米, 新增注塑式木结构生产线2条	5000	4000	2021-2022	业主自筹	完工	2021年3月	已完成	/	/	/
352	仙武堂普济堂金产业资源转化深加工基地	广西仙武堂制药有限公司	融安县政府	融安县	用地面积约56亩, 总建筑面积约12万平方, 新增深加工处理7000吨原料、生产普济素120吨的生产能力	11400	2000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
(六) 新兴产业						665541	159830								
新开工						382100	110880								
353	柳州市车联网先导区建设项目(二期)	市东城集团	市大数据发展局	柳东新区	建设人车路云一体的协同体系环境, 新技术在应用环境	30000	5000	2022-2025	业主自筹	实施车联网功能覆盖500亩柳东新区路网规划区域	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
354	广西柳钢新材料股份有限公司搬迁新建项目	广西柳钢新材料股份有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	建设锂离子电池正极材料(锰酸锂)、生产负极材料、形成年产2万吨锂离子电池正极材料2万吨锂离子电池正极材料(锰酸锂)的生产能力	82000	30000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成一期征地拆迁	/	/	/
355	广西柳州零碳智能智造装备产业园	宁夏蓝湾智能装备有限公司	北部生态新区管委会	北部生态新区	用地面积300亩, 主要建设智能风力发电电机总装厂、风电塔筒制造厂和智能总装厂, 主要生产4-8兆瓦先进主升力机, 一期用地200亩, 达产后年产300万千瓦级风力发电设备、10万吨风电塔筒及2500兆瓦时风电设备, 二期用地100亩, 用于布局智能产业上下游配套企业客户	110000	20000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/

第 22 页，共 57 页

第 32 页, 共 57 页

378	新沙镇农贸市场	鹿寨县远祥房地产开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	新建无接触、配套建设供水、给排水工程、道路场地硬化、景观亮化等基础设施工程	11454	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	/	/	/
379	三江县南岭山综合项目二期项目	三江县城建投资开发有限公司	三江县政府	三江县	主要建设1栋地上三层的旅游综合建筑,包括商务酒店、休闲文化娱乐区、三江农产品展示区等,总建筑面积约1.5万平方米	5200	5200	2022-2022	业主自筹	开工建设	/	/	/	/
	续建	19				1057282	150163							
380	柳东新区科技大厦	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积27.17亩,总建筑面积67302平方米,建设1栋科技大厦	63357	20400	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
381	九峰湖岸友邻汇	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积140亩,为周边居民提供基础的商业配套及公益服务的社区型商业综合体	49218	5100	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
382	上通立交邻汇	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积140亩左右,总建筑面积约1.84万平方米	39971	3400	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
383	南寨友邻汇	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积25.2亩,总建筑面积约7.87万平方米	63376	8160	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
384	龙溪友邻汇	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积28071.89平方米,总建筑面积约13.77万平方米	66516	5440	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
385	柳东新区南寨友邻汇中心(滨江城)	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积1965亩,总建筑面积约8.3万平方米	78200	4880	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
386	科技园综合项目	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积28712.98平方米,总建筑面积约13.17万平方米	119394	9520	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	/	/	/
387	幸福加文项目	市东城集团	柳东新区政府	柳北区	总建筑面积约1834平方米,建设邻里中心、社区综合服务设施、养老服务中心、农贸市场以及其他配套	10000	4500	2021-2023	业主自筹	完成主体工程	/	/	/	/
388	桂中市地城扩建项目	市东城集团	市商务局 柳东区政府	柳中区	用地面积25.88亩,总建筑面积约5.7万平方米,对桂中市地城行集体房屋进行重建	50000	7000	2021-2024	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
389	河东北友邻汇	市东城集团	市商务局 柳东区政府	柳中区	用地面积25.8亩,总建筑面积约5.7万平方米,对桂中市地城行集体房屋进行重建	26473	5602	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
390	桂柳路邻里中心	市东城集团	柳东区政府	柳中区	用地面积13966.71平方米,总建筑面积约6.71万平方米,主要建设内容为社区综合服务设施、社区卫生服务中心等	14184	8000	2021-2023	业主自筹	完成主体、配套设施工程	/	/	/	/

竣工

401	柳江区新兴合力综合物流园	东荣大物流公司	柳江区政府	柳江区	用地面积200亩，总建筑面积7.8万平方米，分三期建设，三期300亩	15000	3000	2020-2022	业主自筹	完工	/	/	/
402	柳城县智慧农贸市场	广西柳州南齐市场管理有限公司	柳城县政府	柳城县	用地面积为270.64平方米，总建筑面积为9833.48平方米	5600	3600	2020-2022	业主自筹	完工	/	/	/
403	天山路邻里中心	市城建集团	鱼峰区政府	鱼峰区	项目总用地面积约10.36亩，主要建设内容为社区综合服务设施、农贸市场、公厕、社区老年日间照料中心、停车位，配套设施建设充电站等	13000	3000	2021-2022	业主自筹	完工	/	/	/
	(二) 柳东	14			156692	205900							
	新开工	6			181053	31900							
404	柳东新区全通化物流园中心项目	武汉柳汽物流车辆有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	主要建设仓库、维修车间、仓储中心、服务中心等	16000	6600	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/
405	柳州汽车工业园(二期)	广西宁铁物资有限公司	市重点办	柳南区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	23000	3000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	/	/
406	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳南区政府	柳南区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	55000	10000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	/	/
407	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳江区政府	柳江区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	50000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/
408	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳江区政府	柳江区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	20000	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	/	/
409	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳江区政府	柳江区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	17053	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	/	/
410	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳江区政府	柳江区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	128239	118000	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/
411	柳州汽车工业园(二期)	柳州汽车物资有限公司	柳江区政府	柳江区	规划建设生产厂房、仓库、物流中心、仓储中心等	250000	25000	2021-2023	业主自筹	开工建设	/	/	/

412	广西大客车配件产业园汽车零配件仓储物流项目	柳州市东实业有限公司	柳南区政府	柳南区	用地面积约110亩，总建筑面积约103598.04平方米，新建3栋仓储用房	20000	5400	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	2021年	征地工作已完成，拆迁方面集体部分剩余未迁回户，国有部分剩余未迁回户，正在走司法程序。	征地工作已完成，拆迁方面集体部分剩余未迁回户，国有部分剩余未迁回户，正在走司法程序。	征地工作已完成，拆迁方面集体部分剩余未迁回户，国有部分剩余未迁回户，正在走司法程序。	完成征地拆迁。
413	柳州铁路港（西南铁路物流中心）	市轨道交通集团	市重点办、市商务局、柳南区政府	柳南区	用地面积约300亩，拟新建车站7000座，仓储物流面积约75亩，机队段446亩，综合站700亩，土地分七次分期建设	875000	50000	2019-2025	业主自筹	A、B、C区建设，F区主体施工	2017年	目前剩余未签约协议户，完成剩余未签约协议户60%，完成剩余未签约协议户及赔偿中心，剩余未签约协议户的征收工作。	完成剩余未签约协议户60%，完成剩余未签约协议户及赔偿中心，剩余未签约协议户的征收工作。	完成剩余未签约协议户60%，完成剩余未签约协议户及赔偿中心，剩余未签约协议户的征收工作。	完成剩余未签约协议户100%。
414	京东智能产业园柳州物流中心项目	柳州顺丰仓储服务有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约200亩，总建筑面积约32000平方米，主要建设高标准仓储物流用房、分拣中心、运营中心等	40000	20000	2021-2024	业主自筹	完成厂房主体	/	已完成。	/	/	/
415	桂北中药材仓储物流中心二期工程	融水县汇安投资有限公司	融水县政府	融水县	建筑面积约5.5万平方米，建设中药材仓储中心、分拣中心等	47509	8000	2019-2023	业主自筹	完成总体工程80%	2018年7月	已完成。	/	/	/
416	中通快递广西桂北（柳州）智能快递物流产业园项目	广西中通供应链管理有限公司	市商务局、柳南区政府	柳南区	用地面积约210亩，仓储物流项目总建筑面积约15万平方米，其中3栋为快递分拣中心，总建筑面积约15万平方米，3栋为办公及仓储及地下车库面积约4万平方米	43000	30000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
417	柳州顺丰产业园	柳州市丰源泰产业管理有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约236亩，由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等多种模式组成	50000	20000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	/
(三) 旅游		11				181159	198000								
新开工		4				317800	81000								
418	柳州江畔假日酒店	市城建集团	城中区政府	城中区	总建筑面积约14.5万平方米，建设江畔假日度假酒店，儿童主题乐园、特色民宿等	250000	60000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/	/
419	巴公塘公园文化旅游度假区项目	柳州世旅万力文化旅游投资有限公司	柳江区政府	柳江区	在巴公塘公园内建设户外拓展、水上游乐、科普展示等设施，建设巴公塘度假区，建设巴公塘度假区，建设巴公塘度假区	18000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	已完成。	/	/	/
420	柳州柳邕河酒店	市城建集团	柳城县政府	柳城县	总建筑面积约27800平方米，总建筑面积约25500平方米	35600	11000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
421	融安县罗溪乡“乡村振兴”生态旅游度假区	广西绿源生态农业发展有限公司	融安县政府	融安县	总建筑面积约75亩，总建筑面积约185.76万平方米	16100	5000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
续建		5				1461909	106000								
422	水上运动基地项目（静兰湾文旅小镇）	市轨道交通集团	城中区政府	城中区	用地面积约75亩，总建筑面积约185.76万平方米	780000	70000	2020-2023	业主自筹	一、二期主体施工	/	已完成。	/	/	/

423	螺蛳粉特色小镇	柳南区古丈街传统和乐项目	柳南区古丈街集团 创业集团	柳南区政府	柳南区	用地面积3.5平方公里，分布特 色创意产业区、都市观光农业 区和生态农业体验区	360000	20000	2019-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	2018年	完成协议签订20%， 完成协议签订50%， 完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
424	柳城县古丈街传统和乐项目	柳城县古丈街传统和乐项目	柳城县古丈街集团 创业集团	柳城县政府	柳城县	古街、古村、古村和古村等古 建筑修缮和保护，面积约10万 平方米	10000	1000	2021-2025	业主自筹	暂无计划。	暂无计划。	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
425	三江大洲文化旅游岛项目	三江大洲文化旅游岛项目	市城建集团	三江县政府	三江县	总建筑面积183532平方米， 包括中央商务区、商务办公区、 游客接待区、商业文化休闲区、 居住片区、绿地自然生态酒店片 区四个分区组成	286314	10000	2020-2023	业主自筹	主体建设	2019年12月	完成协议签订20%，开 成签订协议面积82.2 亩。
426	柳江区百朋乡村振兴及 生态旅游建设（一期） 项目	柳江区百朋乡村振兴及 生态旅游建设（一期） 项目	柳州市鑫旺农 业发展有限公司	柳江区政府	柳江区	项目包括柳江区城乡建设用地 调整规划、生态停车场、上山 步道及山上民宿等	25536	5000	2021-2024	业主自筹	主体完成主体工程展 示约30%	2021年10月	完成协议签订60%，开 展征地农民养老老补 贴工作，完成交地。 全部完成征地拆迁。
427	柳城县紫荆花酒店项目	柳城县紫荆花酒店项目	柳城县紫荆花酒店有限公司	柳城县政府	柳城县	用地面积、11亩，总建筑面积 21029平方米	8000	6000	2020-2022	业主自筹	完工	/	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
428	双龙岭民族文化旅游项目	广西双龙岭文化旅游项目	广西双龙岭文化旅游开发有限公司	融水县政府	融水县	用地面积251亩，总建筑面积 7.2万平方米，包括民族文化体 育馆、博物馆、精品民宿、游客 服务中心、马场及附属配套 设施等	24000	5000	2018-2022	业主自筹	完工	/	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
429	柳东新区汽车贸易园（一期）	柳东新区汽车贸易园（一期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包括汽车4S店、汽车后市场、 二手车市场、汽配市场、汽车 商务区、展示区、综合服务区	158958	17000	2020-2022	业主自筹	完工	/	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
430	柳州汽车质量检验检测中心（广西）二期	柳州汽车质量检验检测中心（广西）二期	柳州汽车检测有限公司	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积13.97万平方米，建 设检测室、实验室、检测室、 物流中心、综合楼等，年检测 汽车产品50000批次	70000	3000	2019-2022	业主自筹	完工	/	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
431	广西东源10万吨深加工项目	广西东源10万吨深加工项目	广西东源食品科技有限公司	柳东新区政府	柳东新区	占地面积50亩，在柳东新区西 片区进行建设，建设一座综合 冷链项目，日吞吐量10万羽	13454	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程总量的 90%	2018年	完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。
432	柳江区特色农产品加工 产业园项目	柳江区特色农产品加工 产业园项目	市东城集团	柳江区政府	柳江区	总建筑面积14542平方米，主要 建设内容包括：农产品深加工 中心、配套商业及商务生活区 等	12946	5000	2021-2023	业主自筹	完成一期工程地块 厂房建设	/	在资金到位的前提下， 完成协议签订70%， 完成协议签订100%， 完成交地。

433	中外种树广西蜜柑产业示范园	桂林万源粮油食品集团有限公司	柳江区政府	柳江区	用地面积约100亩，总建筑面积22.8万平方米。主要建设生产性林种及配套设施，年出栏父母代仔猪3.0万头及祖代种猪100头。	81000	21000	2020-2023	业主自筹	完成总体工程量的90%	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
434	第六生猪养殖场	广西农垦糖业集团有限公司	柳江区政府	柳江区	新建一个常年存栏25万头的保育母猪养殖场，年出栏母猪50万头。	45000	13000	2021-2023	业主自筹	累计完成投资2500万元，其中征地拆迁费1000万元。	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
435	中越农业产业园项目	越南中越农业产业园开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	主要建设蔬菜、果品、干果、食用菌、水产、禽蛋、肉蛋、肉禽、粮油等交易区，综合服务区、大型仓储、加工配送等，占地面积约1000亩。	60000	10000	2021-2023	业主自筹	开展市场交易区建设	/	已完成。	/	/	/
436	正邦公司生猪养殖基地项目	柳州正邦农业科技有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	在中越、平山新建“生猪生态养殖基地”，占地面积约1000亩，采用自繁自养和标准化管理，年出栏肉猪50万头。	88000	5000	2021-2023	业主自筹	开展市场交易区建设	/	已完成。	/	/	/
437	柳城县现代农业产业园项目	广西农垦糖业集团有限公司	柳城县政府	柳城县	项目新建2.7万头母猪场，配套建设、分选、冷藏、加工、配送等设施设备，年出栏肉猪50万头。	132027	20000	2021-2023	业主自筹	开展一、二区及综合服务区建设，完成60%。	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
438	国家地理标志农产品融安金桔现代农业产业园项目	融安县农业局	融安县政府	融安县	新建生态金桔高标准种植示范基地3000亩，新建道路、沟渠、灌溉系统等基础设施，年出栏金桔1000吨。	35000	4000	2021-2024	业主自筹	完成基础设施工程80%，建设新品种展示区300亩，完成各子项目前期准备工作。	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
439	融安县农产品加工产业园（二期）	融安县农产品加工有限公司	融安县政府	融安县	用地面积约600亩，建设标准厂房约10000平方米，建设冷链仓储、分拣、包装、配送等设施，年加工农产品1000吨。	36091	5000	2020-2023	业主自筹	完成总体工程量的80%	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
440	融安县和南镇乡村振兴产业园项目	融安县和南镇乡村振兴产业园有限公司	融安县政府	融安县	用地面积约322亩，新建标准厂房约10000平方米，建设冷链仓储、分拣、包装、配送等设施，年加工农产品1000吨。	20000	5000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量的80%	2021年12月	已完成场地672亩征地拆迁，并已开始建设。	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
441	广西三江县乐用生态农业产业园项目	深圳前海乐用生态农业有限公司	三江县政府	三江县	在乐用乡高田村建设标准茶叶2000亩，新建道路、沟渠、灌溉系统等基础设施，年出栏茶叶1000吨。	5600	3000	2021-2023	业主自筹	完成总体工程量的60%	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
442	马湾里项目	广西道成集团	三江县政府	三江县	建设面积约9000平方米，新建现代农业示范区（现代农业）、茶业展示区、休闲农业、精品民宿等。	10000	10000	2021-2024	业主自筹	完成总体工程量的30%	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
443	柳州新柳铁投材料基地项目	柳州新柳铁投材料基地有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积14500平方米。	19179	2500	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/

444	新柳邕片区项目	市产业集团 广西新柳邕食品 有限公司	柳南区政府	柳南区	用地面积约100亩,总建筑面积约5.4万平方米,年屠宰加工生猪50万头,菜牛5万头,分两期实施	21000	3000	2020-2022	业主自筹	完工	2018年	已完成	/	/	/	/
445	柳州特色食品产业园项目	川南食品集团 投资有限公司	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约22000平方米	11000	500	2020-2022	业主自筹	完工	2018年	已完成	/	/	/	/
446	柳城双凤街商住综合体项目	柳城双凤街 投资有限公司	柳城县政府	柳城县	用地面积约80亩,其中一期年存栏15000头母猪	37500	10000	2021-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
四、产业园区(标准厂房、园区配套设施等)																
(一)标准厂房																
447	柳东新区E区标准厂房	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	在柳东新区新建多栋标准厂房,完善园区的配套设施	45349	11900	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	开展征地拆迁的初步调查工作	推进E区标准厂房用地的前期拆迁工作	完成开工前用地的交地	完成开工前用地的交地	完成开工前用地的交地
448	北邕生态新城智能机器人产业园(二期)	市北城集团	北邕生态新城管委会	北邕生态新城	总建筑面积约38.3万平方米,主要建设标准厂房及配套设施等	151852	19000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
449	北邕生态新城智能电网产业园(三期)	市北城集团	北邕生态新城管委会	北邕生态新城	总建筑面积约22万平方米,主要建设标准厂房及配套设施工程	77600	19000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
450	北邕生态新城智能电网产业园(四期)	市北城集团	北邕生态新城管委会	北邕生态新城	总建筑面积约13.2万平方米,主要建设标准厂房及配套设施工程	53226	7000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
451	柳州市北部生态新区中德产业园(一期)	市北城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	总建筑面积约27万平方米,主要建设标准厂房及配套设施	142332	19000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
452	柳州亿利源科技园项目	深圳亿利源科技园有限公司	北部生态新区管委会	阳和工业新区	建设生产车间、研发中心、成品库、原料库、原料库等	12000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/	/
453	广西柳州现代装备制造产业园项目(四期)	柳州中北建设投资有限公司	柳江区政府	柳江区	总建筑面积约9.3万平方米,其中建设标准厂房约6.5万平方米,配套建设保障性租赁住房及设施2.8万平方米	25000	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	任务下达后完成协议签订50%	完成协议签订70%	完成协议签订90%	完成协议签订100%	完成协议签订100%
454	桂中(柳州)粮油加工产业园	市北城集团	市发展和改革委	柳江区	建设米粉加工标准化厂房、立体中特库、冷链仓储及配套设施	300000	80000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	完成征地拆迁工作13%	完成征地拆迁工作30%	完成征地拆迁工作45%	完成征地拆迁工作65%	完成征地拆迁工作85%
455	柳州同安大健康产业园	浙江同安健康产业有限公司	鱼峰区政府	鱼峰区	主要建设厂房、研发中心及相关配套设施等	32000	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
456	柳州市内河标准厂房(二期)	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积约5.8万平方米,主要建设宿舍楼材料加工标准厂房、高规格宿舍楼	21606	14000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁

457	广西威立辅助器具产业园	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	建设标准厂房、综合研发楼、试验检测中心等	97298	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2020年11月	业主单位自筹资金，到位后完成项目100%	业主单位自筹资金，到位后完成项目100%
458	柳州宏沙汽车零部件产业园项目	广西威立集团	柳州区政府	柳南区	总建筑面积13万平方米，建设汽车零部件大厦、厂房、停车场等辅助工程	20000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2021年	征地工作已完成，拆迁方面集体部分资金到位后，国有部分集体部分小户，正在走司法程序。	征地工作已完成，拆迁方面集体部分资金到位后，国有部分集体部分小户，正在走司法程序。
459	柳州宏沙汽车零部件产业园项目	柳州宏沙汽车零部件有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积约37万平方米，主厂房、综合楼、宿舍楼等	130000	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	/	/
460	柳州宏沙汽车零部件产业园三期	柳州宏沙汽车零部件有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	建设园区道路、仓储物流片区、环境配套设施等	117250	35000	2022-2025	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。
461	柳州宏沙汽车零部件产业园项目	柳州宏沙汽车零部件有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	建设25栋标准厂房，总建筑面积约117万平方米，以及厂房其他配套设施	28354	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。
462	柳州宏沙汽车零部件产业园项目（一期）	柳州宏沙汽车零部件有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积13万平方米，主要建设标准厂房、研发楼、宿舍楼、产品展厅等	40556	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2014年3月	/	/
463	三江工业园区生产厂房项目（二期）	三江工业园区管理委员会	三江县政府	三江县	建设园区居住配套设施，部分商业配套设施等基础设施	50000	10000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2019年3月	已完成。	/
464	三江工业园区生产厂房项目	三江工业园区管理委员会	三江县政府	三江县	新建标准厂房及其配套设施，总建筑面积约13.6万平方米，以及相关配套设施	14289	7000	2022-2023	财政资金	开工建设	2021年10月	已完成。	/
465	柳州市大数据产业园（一期）	市北城集团	北部生态新区管委会、市大数据发展局	北部生态新区	用地面积 271.2亩（一期约124亩），总建筑面积约13万平方米，包含数据中心、研发楼、展示中心、大数据应用研发中心、创新型产业孵化办公用房等	82365	11414			地块二主体施工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。
466	广西工业设计城一期（AGD地块）	市北城集团	北部生态新区管委会、柳江区政府	北部生态新区	总建筑面积约68万平方米，主要建设工业设计总部、工业设计服务中心等	42753	25000	2019-2024	业主自筹	主体施工	/	已完成。	/
467	河池片区标准厂房（一期）	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积17.73万平方米	31706	15000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。
468	中国东盟（柳州）高新食品产业园	市北城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	用地面积约26.8万平方米，总建筑面积约31.3万平方米	98330	17540	2021-2024	业主自筹	完成30%主体结构及装饰装修	/	暂无计划。	业主单位自筹资金到位后，立即开展征地拆迁工作。
469	柳州白莲山轨道交通产业园	广西宁铁集团	柳江区政府	柳江区	用地面积约500亩，主要建设厂房、仓库、办公楼等	35500	20000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程建设70%	/	不涉及征地拆迁。	/

496	河西物流园路网（一期）	市城投集团	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	共长5.12公里，双向四车道	51850	5000	2015-2023	业主自筹	道路施工	2017年	完成协议签订20%。	完成协议签订50%。	完成协议签订70%。	完成协议签订100%。
497	下横花路片区路网工程	市土储中心	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	下横花路一期全长5700米，其中北一路全长2400米，北三路全长2040米，二期道路全长2846米	70521	15000	2017-2023	财政资金、业主自筹	完成工程量的40%	2017年	完成协议签订20%。	完成协议签订50%。	完成协议签订70%。	完成协议签订100%。
498	柳南汽车城及配套路网工程	市土储中心	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	共包含3条道路，全长约6.6公里	30866	5000	2020-2023	财政资金	完成工程量的20%	2020年	完成协议签订40%。	完成协议签订100%。	完成协议签订100%。	/
499	柳南工业三区以北路网工程（二期）一期一标段工程	市城投集团	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	全长1500米，红线宽30米	27000	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的20%	2021年	完成协议签订20%。	完成协议签订50%。	完成协议签订70%。	完成协议签订100%。
500	上横花路片区路网工程	市城投集团	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	全长700米，红线宽30米	7000	5000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的20%	2021年	已完成。	/	/	/
501	河西物流园路网（二期）	市城投集团	市工信局、市住建局、市自然资源局	柳南区	包含3条路，红线宽24-50米，设计速度40-60公里/小时	34585	5000	2018-2023	业主自筹	完成工程量的8%	2017年	完成协议签订20%。	完成协议签订50%。	完成协议签订70%。	完成协议签订100%。
502	柳江区新兴工业园区基础设施建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	用地面积1827.23亩，道路总长16.42公里，完成土方约1705.6万方	137316	3104	2020-2025	业主自筹	完成片区横一路、柳东大道（一期）工程50%，完成柳东大道（二期）道路工程40%	/	已完成500亩征地拆迁工作。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
503	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	主要进行征地拆迁、土方平整、管网建设、给排水、污水管网建设等	154173	15471	2019-2024	业主自筹	完成总体工程量的50%	/	已完成450亩征地拆迁工作。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
504	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	项目占地约199公顷，新建园区市政道路约16629米	164867	16601	2020-2025	业主自筹	完成总体工程量的30%	/	已完成4873亩征地拆迁工作。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
505	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	总长约5500米，进行1750亩场平建设，配套给排水管网、人行道路等配套工程	22336	5000	2021-2024	业主自筹	完成工程量的60%	/	开展入户调查。	完成协议签订，完成征地300亩，占年度总任务1000亩的30%。	完成协议签订，完成征地1000亩，占年度总任务1000亩的100%。	完成协议签订，完成征地1000亩，占年度总任务1000亩的100%。
506	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	共包含6条道路，总长约4600米，分别为南一路、工业大道、东一路、南一路、南二路、南三路	10258	3000	2021-2023	业主自筹	完成工程量的30%	/	开展入户调查。	暂无计划。	完成协议签订，完成征地37亩，占年度总任务的30%。	完成协议签订，完成征地37亩，占年度总任务的30%。
507	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	建设园区引入供水管3000米，污水处理厂一座，道路总长约6000米，配套给排水管网、人行道路、污水管网等配套工程	15668	1000	2020-2023	业主自筹	完成园区污水管网及雨水管网	/	暂无计划。	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
508	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	全长65708米	108916	6800	2017-2022	业主自筹	完工	2022年12月	资金充足情况下，完成协议签订30%。	资金充足情况下，完成协议签订40%。	资金充足情况下，完成协议签订70%。	资金充足情况下，完成协议签订100%。
509	柳江区工业园区开发建设项目	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区	全长9900米	7089	2500	2016-2022	业主自筹	完工	/	开展前期征地拆迁调查工作。	开展前期征地拆迁调查工作。	开展前期征地拆迁调查工作。	10月前完成项目拆迁协议签订。

510	柳州市柳东新区道路工程	市住建局	市住建局	柳东新区	规划新建3条道路，即横一路、纵二路、横一路，总长约1532米，双向四车道，宽40米/小段24-50米	24479	6000	2019-2022	业主自筹	完工	2022年6月	完成征地拆迁90%，完成征地拆迁，完成	/	/
511	北外环片区白莲工业园路网工程（一期）	市住建局	市住建局	柳北区	包含7条道路，全长4745米，红线24-50米	51000	5000	2019-2022	业主自筹	完工	2019年5月	完成协议签订1%，完成协议签订10%，完成协议签订10%	完成协议签订10%	完成协议签订10%
	柳东新区	125	24			1055199	152198							
	柳东新区	24	24			484653	111921							
	柳东新区	64	64			7716987	1111102							
	柳东新区	37	37			2051559	304175							
	柳东新区	24	24			642037	154675							
	柳东新区	14	14			276197	63075							
512	柳州市柳东新区南园中学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约3.3万平方米，办学规模100个班，可容纳学生2160人	17000	7400	2022-2023	财政资金	开工建设	/	开展征地拆迁工作，完成开工面涉及房屋拆迁，完成	/	/
513	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约2.736万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人	14000	4800	2022-2023	财政资金	开工建设	/	开展征地拆迁工作，完成开工面涉及房屋拆迁，完成	/	/
514	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约2.9万平方米，办学规模48个班，可容纳学生2160人	13382	3307	2022-2023	财政资金	开工建设	/	已建成，完成	/	/
515	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约1.7万平方米，办学规模100个班	51606	20000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2019年5月	资金充足情况下，完成协议签订50%，完成协议签订70%，完成	资金充足情况下，完成协议签订100%，完成	完成
516	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约11.31万平方米，办学规模90个班	49200	5000	2022-2024	业主自筹	开工建设	2019年3月	处理遗留问题，完成协议签订，完成	完成协议签订，完成	/
517	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约2.82万平方米，办学规模48个班，在校学生2100人	13222	3646	2022-2023	财政资金	开工建设	/	任务下达后完成协议签订30%，完成	完成协议签订70%，完成	/
518	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约2.08万平方米，办学规模48个班，在校学生1850人	10109	3022	2022-2023	财政资金	开工建设	/	任务下达后完成协议签订60%，完成	完成协议签订100%，完成	/
519	柳州市柳东新区南园小学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	1. 柳州市柳东新区南园小学 2. 柳州市柳东新区南园小学 3. 柳州市柳东新区南园小学 4. 柳州市柳东新区南园小学	60000	6000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	/	柳州市柳东新区南园小学已交学，柳州市柳东新区南园小学已交学，柳州市柳东新区南园小学已交学，柳州市柳东新区南园小学已交学	/	/
520	柳州市第十六中学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	新建一栋服务综合楼，总建筑面积约18147平方米，设置住宿、用餐、功能教室等设施	6719	1600	2022-2023	财政资金	开工建设	2021年9月	下达征收决定，完成	完成协议签订50%，完成	完成协议签订100%，完成
521	柳州市第十六中学	柳东新区教育局	柳东新区教育局	柳东新区	总建筑面积约1.7万平方米，其中地上1.36万平方米，地下3000平方米	6500	1500	2022-2023	财政资金	开工建设	/	暂未计划，完成	暂未计划，完成	完成

470	柳江区新兴工业园四方片区标准厂房项目	柳江新城投资开发建设有限公司	柳江区政府	柳江区政府	柳江新城	项目分为A、B两个区，总建筑面积10万平方米	29381	16601	2021-2023	业主自筹	完成厂房主体	/	已完成	/	/
471	广西工业设计二期（E地块）	市北城集团	北城集团	北城集团	北城集团	总建筑面积5万平方米	124280	15000	2019-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划	/	/
472	柳南区国家现代农业产业园	柳南区政府	柳南区政府	柳南区政府	柳南区政府	主要建设科技孵化与展示工程、加工物流提升工程、一二三产业融合发展提升工程、品牌营销提升工程、基础设施配套工程、公共服务能力提升工程	43000	5000	2019-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/
(二) 园区基础设施		39					1679583	276526							
473	柳东新区中产产业园（一期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长805米，红线宽22米，城市道路	10000	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程量70%	/	开展柳东新区中产产业园（一期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（一期）征地拆迁工作。	10月底完成中产产业园（一期）征地拆迁工作，工程量70%的征地拆迁工作。
474	柳东新区中产产业园（二期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长138.117米，红线宽22米，城市道路	12856	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程量70%	/	开展柳东新区中产产业园（二期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（二期）征地拆迁工作。	10月底完成中产产业园（二期）征地拆迁工作，工程量70%的征地拆迁工作。
475	柳东新区中产产业园（三期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长1649米，城市主路，红线宽54米	23755	3000	2020-2023	业主自筹	完成工程量50%	/	已完成	/	/
476	柳东新区中产产业园（四期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长1536米，红线宽24米，城市主路	20160	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程量60%	/	开展柳东新区中产产业园（四期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（四期）征地拆迁工作。	完成250米交地，（起）点从中段路四路延长线起算。
477	柳东新区中产产业园（五期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长1660米，红线宽24米，城市主路	17679	7000	2021-2023	业主自筹	完成工程量60%	/	已完成	/	/
478	柳东新区中产产业园（六期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长2120米，红线宽24米，城市主路	49617	10000	2020-2023	业主自筹	完成工程量50%	/	开展柳东新区中产产业园（六期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（六期）征地拆迁工作。	完成项目中段路九路以北（起点从中段路九路起算）用地约100米交地。
479	柳东新区中产产业园（七期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长3760米，红线宽24米，城市主路	52258	850	2020-2023	业主自筹	完成工程量的40%	/	已完成	/	/
480	柳东新区中产产业园（八期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长3540米，红线宽24米，城市主路	61488	5100	2020-2023	业主自筹	完成工程量的40%	/	开展柳东新区中产产业园（八期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（八期）征地拆迁工作。	完成中产产业园（八期）征地拆迁工作（秀水三路）工程约40%交地（起点从秀水三路起算）。
481	柳东新区中产产业园（九期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长1437米，红线宽22米，城市支路	7027	700	2020-2023	业主自筹	完成工程量的70%	/	开展柳东新区中产产业园（九期）征地拆迁工作。	开展柳东新区中产产业园（九期）征地拆迁工作。	10月底完成柳东新区中产产业园（九期）征地拆迁工作，工程量70%的征地拆迁工作。
482	柳东新区中产产业园（十期）	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区管委会	柳东新区	全长3443米，红线宽20米，城市主路	67480	20000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的5%	/	已完成今年建设目标	/	/

483	柳东新区中低产田整治工程	市东集团	柳东新区管委会	柳东新区	全长2200米，红线宽20米，城市道路	39208	8500	2018-2023	业主自筹	完工工程量90%	/	开建柳东新区中低产田整治工程，完成柳东新区中低产田整治工程。	开建柳东新区中低产田整治工程，完成柳东新区中低产田整治工程。	完成工程量80%的交地工作。
484	柳东新区东园路十路	市东集团	柳东新区管委会	柳东新区	城市道路，全长1488.96米，红线宽22米，设计速度为40公里/小时，双向六车道	14434	3000	2021-2024	业主自筹	完工工程量50%	/	开建柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	开建柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	10月底前完成从东园路至二环路路段施工工程量50%交地。
485	沙塘片区东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	包含5条道路，总长约5103米	36034	3000	2019-2023	业主自筹	道路施工	2019年8月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
486	沙塘片区东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	包含13条道路，总长约10531米	104984	5000	2019-2024	业主自筹	道路施工	2019年4月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
487	石塘片区东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长3738米，红线宽21-36米	25910	3000	2019-2023	业主自筹	道路施工	2019年12月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
488	石塘片区东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长1984米，红线宽36米，双向六车道，设计速度40公里/小时	19680	3000	2019-2023	业主自筹	道路施工	2019年1月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
489	社塘三产用地东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	包含两条道路，全长约979米，城市道路，红线宽18米，双向六车道	14796	3000	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
490	阳和工业片区东园路十路	市北集团	北部生态新区管委会 柳北区政府	北部生态新区	全长1504米，红线宽20米	5708	1000	2021-2023	业主自筹	完工工程量70%	/	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
491	北外环片区东园路十路	市北集团	市工业和信息化局 柳北区政府	柳北区	共三条道路，设计全长4199.352米	37123	15000	2020-2023	业主自筹	道路建设	2021年10月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
492	柳东新区东园路十路	市北集团	市工业和信息化局 柳北区政府	柳北区	包含6条道路，全长约5.4公里，红线宽25-50米	53808	10000	2020-2023	业主自筹	道路建设	2021年2月	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
493	洛塘工业片区东园路十路	市北集团	市工业和信息化局 柳北区政府	柳北区	包含柳东新区东园路十路，全长约1.2公里	20000	5000	2021-2023	业主自筹	主体施工	/	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
494	柳东新区东园路十路	市北集团	市工业和信息化局 柳北区政府	柳北区	包含柳东新区东园路十路，全长约1.2公里	32130	5000	2021-2023	业主自筹	道路施工	/	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。
495	中国铁建广西柳州（柳东）智能科技产业园基础设施工程	市北集团	市工业和信息化局 柳北区政府	柳北区	包含柳东新区东园路十路，全长约1.2公里	17335	5000	2020-2023	业主自筹	道路建设	2020年	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。	资金充足情况下，完成柳东新区东园路十路，完成柳东新区东园路十路。

522	柳江区拉堡小学教育集团校区项目	柳江区教育局	柳江区政府	柳江区	总建筑面积2.2万平方米,办学规模48个班,可容纳学生2140人	8096	300	2022-2023	财政资金	开工建设	/	已完成	/	/	/
523	柳城县大塘中学扩容项目	广西政兴投资有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积1.35万平方米,扩建1栋综合楼及教室、2栋学生宿舍楼、1栋食堂及厕所等	7518	2000	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
524	柳城县中学初中部扩建项目(一期)	广西政兴投资有限公司	柳城县政府	柳城县	总建筑面积1.97万平方米,建设教学楼综合楼、学生宿舍楼、食堂等	12500	1500	2022-2024	财政资金 业主自筹	开工建设	/	开展入户调查工作	完成协议签订,完成征地14亩,占总任务的30%	完成协议签订,完成征地40亩,占总任务的87%	完成协议签订,完成征地40亩,占总任务的87%
525	三江县第五小学配套设施工程	三江县城建投资有限公司	三江县政府	三江县	城市支路,全长约1000米	6335	3000	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年7月	完成协议签订50%,完成签订协议面积35亩	完成协议签订50%,完成签订协议面积42亩	完成协议签订70%,完成签订协议面积49亩	完成协议签订80%,完成签订协议面积56亩
526	柳州职业技术学院新校区建设项目(二期)	柳州职业技术学院	市教育局	柳东新区	总建筑面积约27.3万平方米,其中地上建筑面积24.2万平方米,地下建筑面积2.1万平方米	92000	17300	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/
527	柳州市第十六中学	市教育局	市公安局	柳东新区	一期总建筑面积约8500平方米,建设教学楼和管理综合楼、行政综合楼、食堂、以及相关配套设施	10000	1000	2021-2023	财政资金	主体建设	/	已完成	/	/	/
528	柳州市滨江小学扩建项目	柳北区教育局	柳北区政府	柳北区	用地面积约20亩,总建筑面积22083.33平方米,计划建设46个班,分学段建设60个班	9400	4600	2021-2023	财政资金	主体建设	/	完成桂柳路开拆房屋及土地签约	完成集体产权签约2户	尚未签约户启动司法程序	实施整宗之地
529	柳州市文澜小学	城中区政府	城中区政府	城中区	用地面积约30亩,总建筑面积约22万平方米,办学规模50个班	15000	7500	2021-2023	财政资金	主体施工	/	已完成	/	/	/
530	市第二职业技术学校改扩建项目	市二职校	市教育局	柳东新区	建设实训楼、地下停车场、图书馆信息中心、学生食堂、建设面积约55万平方米,新建5个篮球场	239440	51200	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
531	广西科技职业技术学院新校区	市北城集团	北城生态新区管委会 柳江区政府	北城生态新区	总建筑面积85840平方米	105246	10000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
532	柳州市民族高级中学迁建	市教育局	市教育局	鱼峰区	总建筑面积约11万平方米,建设84个班	41117	28000	2020-2022	财政资金	完工	/	已完成	/	/	/
533	柳州市民族小学体育综合楼项目	民族路小学	鱼峰区政府	鱼峰区	新建1栋教学综合楼、1栋体育综合楼,建筑面积约1.7万平方米,配套建设相关附属设施	5372	1500	2020-2022	财政资金	完工	/	暂无计划	完成征地拆迁	/	/
534	柳州市交通学校改扩建项目——学生宿舍、实训综合楼	市交通学校	市教育局	柳南区	新建学生宿舍3366平方米,新建2栋实训综合楼15000平方米	7276	4300	2020-2022	财政资金	完工	/	已完成	/	/	/

545	三江三江中学搬迁项目	市城建集团	三江县政府	三江县	用地面积298.46亩, 总建筑面积12.57万平方米, 办学规模96个班	55273	15000	2020-2022	财政企业自筹	完工	2020年3月	已完成	/	/	/
	二、卫生	19				452814	153652								
	新开工	1				18000	6000								
546	柳州市人民医院功能完善提升工程	柳州市人民医院	市卫生健康委	城南区	总建筑面积约16.48万平方米, 其中新建24000平方米, 改造16.28万平方米, 新建室外是雨, 同时增建门诊综合楼、第三住院楼、特设医技楼、食堂及学术报告厅、办公楼进行修缮改造	18000	6000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
	续建	12				377995	129000								
547	柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心(市北城集团代建)	市人民医院	市卫生健康委 北城集团	北城生态新区	用地面积8.77万平方米, 总建筑面积11.57万平方米, 规划床位700张	84552	30000	2021-2024	业主自筹	完成一期竣工验收	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
548	市中西医结合医院迁建项目	市城建集团	市卫生健康委 北城集团	西和工业新区	总建筑面积约11万平方米, 规划床位500张	83522	20000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
549	柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程	市工人医院	市卫生健康委 鱼峰区政府	鱼峰区	改造总建筑面积约4.57万平方米, 规划床位600张	17883	3000	2021-2024	财政资金	完成配电房、门诊楼改造	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
540	市柳钢医院	市轨道集团	市卫生健康委 市公安局 鱼峰区政府	鱼峰区	总建筑面积5.37万平方米, 规划床位600张	41034	10000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
541	柳州市柳南区疾病预防控制中心及卫生监督所业务用房项目	柳南区卫监局	柳南区政府	柳南区	总建筑面积7544平方米新建疾病预防控制中心卫生监督所业务用房、地下室等以及附属配套设施等	5529	2500	2021-2023	业主自筹	完成主体建设	2015年	已完成	/	/	/
542	市红十字会医院迁建项目	市城建集团	市卫生健康委 柳南区政府	柳南区	项目规划建设用地9.9万平方米, 规划床位500张	57059	15000	2018-2023	业主自筹	完成主体工程建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
543	柳南区太阳村地区居住项目	市城建集团	柳南区政府	柳南区	总建筑面积4.97万平方米, 床位500张	32801	18000	2018-2023	业主自筹	完成工程70%	2019年	已完成	/	/	/
544	柳州市戒毒康复中心	市公安局	市公安局	柳江区	将柳江区看守所改建为戒毒康复中心, 设计床位1000张	10000	8000	2021-2023	财政资金	完成工程60%	/	不涉及征地拆迁	/	/	/
545	柳城县人民医院综合楼项目	柳城县人民医院	柳城县政府	柳城县	总建筑面积37825平方米	13469	3500	2020-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
546	柳城县中医医院二期业务用房项目	柳城县中医医院	柳城县政府	柳城县	总建筑面积27354.13平方米, 规划床位250张	9723	2000	2020-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
547	融安县人民医院外科住院综合楼项目	融安县资产运营有限责任公司	融安县政府	融安县	总建筑面积38801平方米, 设置床位228张	11826	5000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁

548	融安县人民医院内科住院部综合楼项目	融安县严管镇有限公司	融安县政府	融安县	总建筑面积22148平方米，设置床位228张	11496	5000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。
	续建	6				56619	18652							
549	柳州市妇幼保健院城中院区修繕改造工程	市妇幼保健院	市卫生健康委	城中区	对市妇幼保健院城中院区进行室内修繕改造，改造面积约为30087平方米	6854	1900	2020-2022	业主自筹	完工	/	不涉及征地拆迁。	/	/
550	柳州市中医院本部业务用房修繕工程	市中医院	市卫生健康委	城中区	修繕建筑面积3.5万平方米	21213	9613	2019-2022	业主自筹	完工	/	不涉及征地拆迁。	/	/
551	柳州市柳南区中心底商14号楼修繕及提升改造项目	柳南中心底商	柳南区政府	柳南区	总建筑面积约10699平方米，对14号楼修繕提升改造	6066	1200	2020-2022	业主自筹	完工	/	不涉及征地拆迁。	/	/
552	柳州市柳南区海州街道社区卫生服务中心整体搬迁及医养融合项目	柳南区卫建局	市卫生健康委	柳南区	总建筑面积1.15万平方米，规划床位200张，新建社区卫生服务站、中心分设诊疗诊疗室、老年日间照料中心、医养结合用房	7606	939	2019-2022	财政资金、业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/
553	三江县妇幼保健院迁建项目（二期）	三江县妇幼保健院	三江县政府	三江县	用地面积59.10亩，建筑面积11574平方米，规划床位100张	6548	1000	2020-2022	业主自筹	完工	2020年11月已完成。	/	/	/
554	三江县妇幼保健院整体迁建项目（二期）	三江县妇幼保健院	三江县政府	三江县	新建总建筑面积约1524平方米，主要建设内容为新建一栋门诊楼、以及室外给排水、供电等附属配套设施	8392	4000	2020-2022	财政资金	完工	2021年2月已完成。	/	/	/
	三、文体体育	13				113306	19838							
	新开工	1				878	3500							
555	三江县月也公园	三江县文化旅游投资有限公司	三江县政府	三江县	进行山体修繕绿化和环湖景观、完善路、水、电等配套设施，建设公园主路（长约1公里）以及儿童游乐广场、七彩乐园等配套设施	8578	3500	2022-2023	业主自筹	开工建设	2021年9月已完成。	/	/	/
	续建	8				84286	10700							
556	柳州市图书馆新馆	市东城集团	市文广新局	柳东新区	总建筑面积70000平方米	12123	4000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成。	/	/
557	柳州市东方梦工场一期空中文化艺术创意园	市东城集团	市文广新局	柳北区	用地面积113亩，建筑面积21万平方米，建设集艺术生产、体验、展示、交流、互动、休闲、娱乐为一体的文化创意产业园区	110000	17000	2019-2023	业主自筹	完成园区主体建设工程	/	已完成。	/	/
558	北部生态新区生态农业示范园	市东城集团	北部生态新区管委会	北部生态新区	用地面积约9520.1亩	330541	10000	2020-2024	业主自筹	主体施工	2017年5月完成200亩土地施工。	资金充足情况下，完成300亩土地施工。	资金充足情况下，完成400亩土地施工。	资金充足情况下，完成500亩土地施工。
559	鱼峰全民健身分中心	市东城集团	鱼峰区政府	鱼峰区	地上建筑面积约3万平方米，地下建筑面积约100平方米（为配套设备用房），主要设置室内场馆、室外球场、公厕及配套设施等用房等	72898	6500	2021-2024	业主自筹	开工建设，地下车库及场馆基础完成	/	暂无计划。	暂无计划。	完成征地拆迁。

560	康和公园	市城投集团	市林业园林局 柳南区政府	柳南区	用地面积366亩，建设公园、景观及配套设施	18229	5000	2019-2023	业主自筹	主体建设	2018年3月	完成已签约协议的道路工程。	/	/	/
561	柳城县东园公园	柳城县中天城建设开发有限公司	柳城县政府	柳城县	在县城东园新建公园	37550	1000	2019-2023	业主自筹	办理公园二期前期手续，开展开工准备工作	/	开展入户调查。	完成协议签订，完成征地10亩，占年度总任务的50%。	完成协议签订，完成征地35亩，占年度总任务的100%。	
562	大面山古寨——融水县下佛村乡村振兴项目（一期）	市文旅集团	市文广旅局 融水县政府	融水县	用地面积约279亩，总建筑面积120万平方米，建设苗族文化旅游景区	127165	22500	2019-2023	业主自筹	完成园区主体建设工程	/	已完成。	/	/	
563	元宝山佛教造像中心项目	市文旅集团	融水县政府	融水县	用地面积约134亩，主要建设综合服务区、入口服务区、游客服务区、生态停车场、景观服务设施及环境景观工程等	30000	5000	2021-2023	业主自筹	计划完成征地30%建设工作	/	涉及农保区，未报批征地。	暂无计划。	完成征地拆迁。	
564	柳东工人文化宫	市总工会	市总工会 柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积72100平方米	272342	79338	2019-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	
565	柳州市紫荆花园	市城建集团	市林业园林局 城中区政府	城中区	用地面积约750亩，总建筑面积约2.32万平方米	93000	43338	2021-2022	业主自筹	一期主体工程完工，二期工程完成主体结构建设	/	已完成。	/	/	
566	城市音乐中心	市城建集团	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积10.5万平方米	78000	24000	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	
567	三江文体中心	市城建集团	三江县政府	三江县	总建筑面积约6500平方米，主要建设体育训练馆、图书馆、演艺中心等配套设施	71000	5000	2019-2022	财政保金 业主自筹	完工	2019年4月	已完成。	/	/	
568	柳州市大园村智慧仓储物流服务中心	市城建集团	柳南区政府	柳南区	总建筑面积1.2万平方米，新建1栋业务技术用房、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施	18000	4500	2022-2023	业主自筹	开工建设	2017年	已完成。	/	/	
569	柳州市行政学院新址建设	市公安局	市公安局 市发展改革委	柳南区	总建筑面积28712平方米，新建1栋业务技术用房、门卫室、门卫室及道路、绿化、给排水、供电等附属设施	21512	1500	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	协调柳南区政府拆迁部门尽快完成项目用地征收手续。	协调柳南区政府拆迁部门尽快完成项目用地征收手续。	协调柳南区政府拆迁部门完成交接。	
570	柳州市第六人民医院迁建	市城投集团	市公安局 市发展改革委	柳南区	总建筑面积3000平方米，建设业务技术用房、大堂、管理用房及大门、道路、绿化等附属配套设施	6238	500	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁。	/	/	
571	龙公墓（A区）	市北城集团	市民政局 北部生态新区 市北城集团	北部生态新区	用地面积约73.05亩，总建筑面积约6460平方米，建设普通墓位约2万个	20034	2500	2020-2023	业主自筹	完成工程量30%	/	已完成。	/	/	

572	柳州市公安局反恐训练基地	市公安局 市发展改革委	柳东新区	总建筑面积1702.09平方米。新建教学综合楼、训练服务楼、宿舍楼、门卫室、地下车库以及室外管网设施等配套设施工程	12439	4770	2021-2023	业主自筹	完成主体工程90%	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
573	秋柳园亭中心	柳江区政府	城中区	建筑面积13.65万平方米	261385	43000	2018-2023	业主自筹	完成工程80%	/	已完成。	/	/	/
574	柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老服务综合服务中心	柳江区民政局	柳江区	用地面积21亩，床位500张，建筑面积1249平方米	8257	1000	2019-2023	财政资金	完成主体工程90%	/	已完成。	/	/	/
575	柳江区健康养老综合服务中心-柳江区养老服务综合服务中心	柳江区民政局	柳江区	用地面积5.6亩，总建筑面积18211平方米	8064	500	2019-2023	财政资金	完成主体工程70%	/	已完成。	/	/	/
576	鹿寨县殡仪馆工程	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积196亩，总建筑面积6710平方米	12710	2000	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订70%。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订90%。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订100%，并完成交地。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订100%，并完成交地。
577	柳州市龙头山公墓工程	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积200亩，总建筑面积11550平方米，普通墓穴4.5万个，墓穴式位5000个，树葬式墓位5000个	39922	3000	2021-2023	业主自筹	主体建设	/	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订50%。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订70%。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订90%。	在东城集团征地补偿款到位情况下，完成协议签订100%，并完成交地。
578	柳东新区团养中心	柳东新区管委会	柳东新区	总建筑面积6.47万平方米，床位500张	10880	850	2020-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	/
579	柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警中队训练基地合建项目	市公安局 市发展改革委	柳东新区	总建筑面积6.57万平方米，包括柳州市人民警察训练学校、特警支队、武警中队训练基地、训练场地、训练基地	50000	10192	2018-2022	业主自筹	完工	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
580	柳州市司法警察训练基地建设项目	市中级人民法院	柳东新区	新建执行指挥中心大楼及教学用房、法警公寓用房、宿舍、警用训练场、体能训练场、运动场看台、400米田径场、室外训练场、门卫室、地面停车场、场中道路及其他配套设施建设等	14000	4000	2020-2022	财政资金 业主自筹	完工	/	不涉及征地拆迁。	/	/	/
581	百福园亭中心	市城建集团	柳江区	总建筑面积3.3万平方米，床位位500张	32893	13193	2018-2022	业主自筹	完工	/	已完成。	/	/	/
582	鱼峰区养老院	市城建集团	鱼峰区	新建鱼峰区健康大厦，床位250张；新建养老公寓，床位300张	15000	10250	2018-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。	/	/
583	柳江区健康养老综合服务中心-柳江区老年养护院	柳江区民政局	柳江区	用地面积14.9亩，床位500张，建筑面积1249平方米	7469	600	2019-2022	财政资金	完工	/	已完成。	/	/	/

第四页，共五页

重刊

598	中房胜利小区西区	市城建集团	市住房城乡建 设局	桐北社区	总建筑面积29.27万平方米	115000	12000	2018-2023	业主自筹	主体建设	/	资金到位可完成协议 签订97%。	启动司法强拆。	启动司法强拆。	完成征收任务。																																																																			
599	白鹤村城中村改造项目	柳州汇东公司	柳江区政府	桐北社区	总建筑面积125万平方米	750000	130000	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成至地拆迁签约 95%，开展剩余10户未 签约户搬迁工作。	完成至地拆迁签约 96%，继续对未签约户 进行搬迁工作。	完成至地拆迁签约 97%，继续对未签约户 进行搬迁工作。	完成房屋征收补偿 方案以外在征地拆迁量98%																																																																			
600	马厂村城中村改造项目	马厂村城中村 改造投资公司	柳江区政府	桐北社区	总建筑面积106万平方米	577900	69000	2019-2023	业主自筹	主体施工	/	完成至地拆迁签约 96%，开展剩余2户未 签约户搬迁工作。	完成至地拆迁签约 97%，继续对未签约户 进行搬迁工作。	完成至地拆迁签约 98%，继续对未签约户 进行搬迁工作。	完成房屋征收补偿 方案以外在征地拆迁的 99%。																																																																			
601	白沙村城中村改造项目	柳州隆泰房地 产开发有限公司	柳江区政府	桐北社区	总建筑面积101万平方米	750000	100000	2014-2023	业主自筹	主体施工	/	已完成签约及交地。	/	/	/																																																																			
602	跃进路002、104号地块 棚户区改造项目	南宁金恒房地 产开发有限公司	柳江区政府	桐北社区	改造范围总占地面积为 64.3亩，新建（构）筑物总 面积29034平方米	30820	10000	2018-2024	业主自筹	完成102号地块挂 牌出让工作	完成项目内各房屋原 签约协议签订工作。	完成项目内临时安置 过渡房屋搭建腾空立 作。	完成项目内临时安置 过渡房屋搭建腾空立 作。	完成项目内临时安置 过渡房屋搭建腾空立 作。	实施整交交接。																																																																			
603	红卫屯及里塘片区 旧城改造项目	广西瀚德集团	柳江区政府	桐北社区	项目占用地面积约66亩，新建建 筑（构）筑物总面积约38.68万平 方米	306200	30000	2021-2025	业主自筹	开展项目前期调查 ，征收补偿登记及土地 挂牌出让工作	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已 建筑认定及编制预算。 7. 完成五金文化地块 未竣算已建筑认定和 处理意见。	1. 完成根据省合地 块征收意见制定和 处理意见。2. 完成大 宗土地征收补偿决 定及房屋拆迁补偿 方案，并启动项目正 式签约通知。3. 完成 三审批准征收登记 定义及编制预算。4. 完成构件土地未竣 算已认定定义及编制 预算。5. 完成气象局 地块评估以认定定义 编制预算。6. 完成民 生类用地未竣算已

609	德源村及龙田片区棚户区改造	广西众和集团	柳南区政府	柳南区	拆迁建筑面积57.6万平方米	423000	50000	2018-2023	业主自筹	完成工程总量的90%	集体：2023年，主体工程已定，等待业主单位验收，年后，继续进行拆迁工作。国有：完成协议签订35%。国有：完成协议签订40%。	
610	江桥新城（二期）棚户区改造安置项目	市轨道集团	市住房和城乡建设局 柳南区政府	柳南区	总建筑面积15.93万平方米	40000	7000	2018-2023	业主自筹	主体结构施工	集体：/ 国有：/	
611	祥和雅苑	市土储中心	市自然资源和规划局 柳南区政府	柳南区	总建筑面积26万平方米	145000	40000	2018-2024	业主自筹	主体建设	集体：/ 国有：/	
612	中房柳投新城（二期）	市北城集团	市住房和城乡建设局 柳南区政府	柳南区	总建筑面积25.87万平方米	103200	12000	2019-2024	业主自筹	主体建设	暂无计划。	完成征地拆迁。
613	祥和佳苑	市土储中心	市自然资源和规划局 柳南区政府	柳南区	总建筑面积37.8万平方米	165855	20000	2017-2023	业主自筹	主体结构	集体：/ 国有：/	
614	银湾小区1#楼	市城建集团	市住房和城乡建设局	柳南区	用地面积6596.7平方米，总建筑面积225885平方米	14824	6024	2021-2024	业主自筹	主体结构施工完成50%	集体：/ 国有：/	
615	一品龙湾（一期）	市城建集团	柳江区政府 市住房和城乡建设局	柳江区	总建筑面积约22.97万平方米，其中安置房屋建筑面积约17万平方米	124296	15000	2021-2024	业主自筹	主体结构完成50%	集体：/ 国有：/	
616	鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造（二期）	鹿寨县华能投资有限公司 鹿寨县管委会	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积24.87万平方米	95475	5000	2020-2023	业主自筹	完成总工程量的70%	集体：/ 国有：/	
617	鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造（小水电）改造	鹿寨县华能投资有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积23.37万平方米	99800	5000	2020-2023	业主自筹	完成总工程量的50%	集体：/ 国有：/	
618	鹿寨县鹿寨镇龙田村龙田组三产用地（住宅花田二区）项目	柳州市源泰房地产开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县	用地面积46.6亩，总建筑面积13.92万平方米	58500	10000	2020-2025	业主自筹	完成总工程量的50%	集体：/ 国有：/	
619	柳城县大埔镇正阳村棚户区（一期）改造工程	柳城县政通实业有限公司 柳城县住建局	柳城县政府	柳城县	棚户区改造安置72户	33000	5000	2019-2023	业主自筹	完成项目主体工程及配套设施完成58%	集体：/ 国有：/	完成征地拆迁。
620	鹿安北桥片区棚户区改造项目	鹿安县住建局	鹿安县政府	鹿安县	总用地面积3.9万平方米	71648	20000	2020-2024	财政资金 业主自筹	主体建设	集体：/ 国有：/	完成征地拆迁。
621	鹿江嘉苑	鹿安县德泰投资有限公司	鹿安县政府	鹿安县	总建筑面积1.8万平方米	6063	3000	2020-2023	业主自筹	完成总体工程量80%	集体：/ 国有：/	完成征地拆迁。
622	2021年市本级老旧小区改造项目	市轨道集团	市住房和城乡建设局	柳州区	公园街道片区改造（行署大院、东一巷6、东一巷10号、东一巷12、东一巷14号、东一巷27号、东一巷29号）、柳阳路柳溪、中山路政通合片区、东风新村宿舍、柳江小区、广电小区、银山小区	29000	16000	2021-2022	财政资金 业主自筹	完工	集体：/ 国有：/	
623	温馨兰亭	市轨道集团	北部生态新区管委会	阳和工业新区	总建筑面积9.47万平方米，总户数511户	45000	2000	2018-2022	业主自筹	完工	集体：/ 国有：/	完成征地拆迁。

郭國夏、吳成漢

636	鹿寨县城市新区城中村改造项目一鹿寨县城南新区城中村(大小龙田屯)改造项目	鹿寨县住房和城乡建设局	鹿寨县政府	鹿寨县	总建筑面积11.4万平方米	69240	6000	2020-2022	财政资金 业主自筹	完工	/	已完成	/	/	/
	IV、生态景观	32				142256	191050								
	开工	7				171625	55000								
	竣工	19				1045558	105350								
	竣工	6				205374	30700								
	竣工	20				110127	119050								
	竣工	14				89564	85350								
637	柳州市水环境治理项目	市水务集团	市住房和城乡建设局	柳州市区	新增污水处理能力6.5万立方米/日, 提升污水处理能力5.7万立方米/日, 新增污水处理能力2000立方米/日, 新建污水管网43公里, 污水提升泵站5座	89665	10000	2020-2024	业主自筹	完成污水处理厂扩建设及提标改造工程, 新建污水管网工程, 开工建设污水处理厂提标改造工程	/	暂无计划	暂无计划	暂无计划	完成征地拆迁
638	柳东新区公共绿地(一期)景观工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	包含东环路大道等21条道路, 外公共绿地景观工程	64973	17000	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/
639	柳州市汽车城水环境综合治理工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	整治河道总长12554米, 河道布设5座生态堰, 防洪标准为50年一遇洪水	112807	6800	2021-2024	业主自筹	主体建设	/	开展征地拆迁前期准备工作	开展征地拆迁工作	10月底前完成龙溪段征地拆迁工作	10月底前完成龙溪段征地拆迁工作
640	柳东新区平地生态修复工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积约559.95亩	20526	1700	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/
641	柳东新区核心区水系林水综合景观提升工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	总长8.734公里, 面积约515.4亩	14736	850	2017-2023	业主自筹	完成二期景观工程约20%	/	已完成	/	/	/
642	柳东新区老巷岭、狮子岭生态修复工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积约797.25亩	24352	1700	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	已完成	/	/	/
643	柳东新区科技园山体、科技园小游园、南寨山生态修复工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	用地面积约614.25亩	24719	1700	2020-2023	业主自筹	主体建设	/	开展前期征地拆迁前期准备工作	开展征地拆迁工作	10月底前完成部分征地拆迁工作, 满足主体建设开工需求	10月底前完成部分征地拆迁工作, 满足主体建设开工需求
644	宾阳县江北至河堤综合整治工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	进行河道综合整治, 总长13.11公里	117374	1700	2021-2025	业主自筹	主体建设	/	开展项目前期征地拆迁前期准备工作	开展项目征地拆迁工作	9月底前完成项目征地拆迁工作	9月底前完成项目征地拆迁工作
645	柳东新区官塘江生态修复工程	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	主要建设内容包括景观绿化工程、土方工程、园林景观配套工程(景观小品及铺装广场、景观节点、生态停车场、景观设施小品、景观桥、配套设施、核设施等)、室外给排水工程和照明工程	136418	20000	2019-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	开展前期征地拆迁前期准备工作	开展征地拆迁工作	10月底前完成部分征地拆迁工作, 满足主体建设开工需求	10月底前完成部分征地拆迁工作, 满足主体建设开工需求
646	官塘江河道综合整治工程(含河道整治景观工程)	市东城集团	柳东新区管委会	柳东新区	整治河道总长3.3公里, 整治岸线总长18.9公里	96854	3400	2020-2023	业主自筹	完成工程量的60%	/	已完成	/	/	/

647	岑溪市森林公园景观提升改造项目	市城建集团	市林业和园林局 市自然资源和规划局 北部生态新区管委会	柳江区	阳和工业园区	新建道路、景观、临时停车场、山项改造、服务区及配套设施	14900	500	2020-2023	业主自筹	完成工程量50%	/	/	/
648	湘江西路至西大街至白霓大道的排水工程	市城建集团	市住房和城乡建设局 柳江区政府	柳江区		全长约5.32公里，宽1.5米	17000	3000	2018-2023	业主自筹	完成工程量80%	/	/	/
649	贵兰河山溪灌溉项目	市城建集团	市林业和园林局 柳江区政府	城中区		总建设面积为11.9万平方米。其中人工湖面积1.77万平方米。包括绿化及灌溉4.52万平方米。建设面积1.9万平方米。其他面积240.87万平方米	20255	10000	2021-2023	业主自筹	完成工程量，完成土方回填工程，进行绿化及配套设施施工	/	/	/
650	柳江区乡村振兴生态环建设项目（一期） （九曲河水环境综合治理项目）	柳江区城投公司	柳江区政府	柳江区		按20年一遇的标准建设，对柳江新城区的内涌、龙尾河、铁村河、进源河、三干洞等河道进行整治，河岸河堤改造、景观绿化等	121694	10000	2020-2023	业主自筹	在资金到位的前提下，完成协议签订80%，进入可启动开槽外。	在资金到位的前提下，完成协议签订80%。进入可启动开槽外。	在资金到位的前提下，完成协议签订80%。进入可启动开槽外。	在资金到位的前提下，完成协议签订80%。进入可启动开槽外。
651	覃塘江南文（下游段）河道综合整治工程	市城建集团	柳东新区管委会	柳东新区		进行河道综合整治，总长约2.6公里	19204	1700	2020-2022	业主自筹	完工	/	开展征地拆迁工作，完成协议签订80%。	9月底前完成征地拆迁工作，完成协议签订80%。
652	白茅山区藤竹岭大道（一期）配套园林景观提升工程	市城建集团	柳江区政府	柳东区		全长2856.67米，设计道路宽度20米道路范围内绿化量约50吨/日。用地面积约15.2万平方米	33914	5000	2020-2022	业主自筹	完工	/	任务下达后完成协议签订70%。	完成协议签订80%。
653	柳州市生活垃圾焚烧处理二期工程	市水务集团	市城管执法局 鱼峰区政府	鱼峰区		处理生活垃圾2250吨/日。建设三条线，单线处理能力50吨/日	117206	6000	2020-2022	财政投资企业自筹	完工	/	/	/
654	污泥无害化处理中心	市水务集团	市生态环境局	鱼峰区		拟建设一座餐厨垃圾土质处理库为20万立方米/年无害化处置中心	13024	10000	2021-2022	财政投资企业自筹	完工	/	/	/
655	鹿寨县农村污水处理项目	鹿寨县华顺水务开发有限公司	鹿寨县政府	鹿寨县		河道治理总长1.49公里，河道清淤10.6571立方米，景观提升9500平方米。河道生物处理47753平方米	10411	5000	2020-2022	业主自筹	完工	/	暂无计划。	完成征地拆迁。
656	三江县城污水处理厂提标升级改造及污水厂污泥脱水工程	三江县城污水处理厂运营有限公司	三江县政府	三江县		增加1万立方米/天，扩建回城管网及配套水处理设施。预计投资约1735万元。并采购水费收缴系统约30000立方米/天的污水处理	11615	3000	2021-2022	业主自筹	完工	/	2021年9月已完成。	/
657	柳州城市环保产业园	柳州城市环保产业园	柳北区政府	柳北区		建设约金周路循环经济产业园，并配套污水处理设施及固废处理设施	67000	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	暂无计划。	完成征地拆迁。

658	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂4号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂4号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	24450	18000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
659	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂3号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂3号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	21980	18000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
660	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂4号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂4号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	17900	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
661	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂5号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂5号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	20620	10000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
662	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂6号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂6号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	5575	3000	2022-2024	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
663	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂7号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂7号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	15000	3000	2022-2023	财政资金支持	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
664	柳州集团节能降耗工程——炼铁厂8号高炉炉内环保改造项目	柳州集团	柳北区政府	柳北区	对炼铁厂8号高炉炉内进行安全节能降耗环保改造	14884	17000	2022-2023	业主自筹	开工建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
665	柳州市生活垃圾分类处理厂一期工程	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局	鱼峰区	对第二污水处理厂一期项目进行扩容改造，由一期处理能力10万吨/天扩容至15万吨/天，并改造管网约10公里	7000	2000	2020-2023	业主自筹	定级以垃圾分类处理厂一期项目扩容改造	/	不涉及征地拆迁	/	/
666	柳州市生活垃圾分类处理厂二期工程	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局	鱼峰区	对第二污水处理厂二期项目进行扩容改造，由二期处理能力10万吨/天扩容至15万吨/天，并改造管网约10公里	25294	5000	2021-2023	业主自筹	主体工程	/	不涉及征地拆迁	暂无计划	完成征地拆迁
667	柳州市生活垃圾分类处理厂三期工程	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局	鱼峰区	对第二污水处理厂三期项目进行扩容改造，由三期处理能力10万吨/天扩容至15万吨/天，并改造管网约10公里	51812	1000	2020-2023	财政资金支持	完成主体建设	/	不涉及征地拆迁	/	/
668	柳州市生活垃圾分类处理厂四期工程	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局	鱼峰区	对第二污水处理厂四期项目进行扩容改造，由四期处理能力10万吨/天扩容至15万吨/天，并改造管网约10公里	25758	5000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程	/	不涉及征地拆迁	/	/
669	柳州市生活垃圾分类处理厂五期工程	柳州市城市管理局	柳州市城市管理局	鱼峰区	对第二污水处理厂五期项目进行扩容改造，由五期处理能力10万吨/天扩容至15万吨/天，并改造管网约10公里	36000	4000	2021-2023	业主自筹	完成主体工程	/	不涉及征地拆迁	暂无计划	完成征地拆迁

柳州市人民政府办公室关于印发 柳州市金融业发展“十四五”规划的通知

2022年7月1日 柳政办〔2022〕60号

各县、区人民政府，市直机关各委、办、局，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）管委会，各有关单位：

《柳州市金融业发展“十四五”规划》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

柳州市金融业发展“十四五”规划

目 录

一、新的发展起点

（一）发展基础

（二）发展环境

二、未来五年发展愿景

（一）指导思想

（二）基本原则

（三）发展定位

（四）发展目标

三、空间布局与集聚载体

（一）一核：建设柳东产融结合创新试点核心区

（二）一区：建设城中现代金融服务功能集聚区

（三）多点：建设多个特色金融组团

四、全力提升金融副中心竞争力

（一）做大做强金融业发展体量

（二）促进金融机构专业化运营

（三）壮大地方法人金融机构

（四）培育地方金融组织

五、强力推进绿色金融改革试点

（一）完善金融支持绿色低碳转型机制

（二）建立数智化绿色金融基础设施

（三）构建绿色金融产品与服务体系

（四）探索气候投融资试点

（五）培育绿色金融市场

六、大力推进产融结合

（一）大力发展供应链金融

（二）推动基金与产业融合发展

（三）建立科技金融产业体系

（四）加快发展金融科技产业

（五）强化金融服务重大战略、重大项目和重大改革

七、着力发展多层次资本市场

（一）做大做强企业上市规模

（二）积极拓展债券市场

（三）培育发展股权投资市场

（四）大力发展要素交易市场

八、深入发展普惠金融

（一）深化农村金融改革

（二）提升发展普惠金融

（三）强化发展民生金融¹

九、扩大金融开放合作

（一）主动加强区域金融合作

（二）积极推动柳州-南宁金融协作

（三）建设面向东盟的金融集聚区试点

（四）稳步推进跨境人民币业务

十、营造良好金融生态

（一）推进地方金融治理体系和治理能力现代化

（二）健全完善金融信用体系

（三）加强金融消费者权益保护

（四）加强金融债权保护

（五）强化金融风险防范

十一、保障措施

（一）加强组织领导

（二）加强人才保障

（三）完善配套支持

（四）健全考核评估

“十四五”时期（2021—2025年），是柳州市与全国同步全面建设社会主义现代化新征程的起步期，是建设现代制造城、实现高质量发展的攻坚期，也是建设区域性产业金融中心、自治区绿色金融改革创新示范区的关键期。根据《广西金融业发展“十四五”规划》《柳州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》要求，科学编制和实施《柳州市金融业发展“十四五”规划》，是柳州市金融业融入新发展格局不可或缺的顶层设计，对促进全市金融业高质量发展具有重要引领作用。本规划是指导柳州市十四五时期金融业发展的指导性文件，是制定相关金融行业规划和政策的依据。规划期为2021年至2025年。

一、新的发展起点

“十三五”时期，柳州市金融业持续稳健发展，金融业各领域发展走在全区前列，具备更高起点上推动更高质量发展的基础条件，但目前发展环境发生深刻而复杂的变化，面临的新机遇与新挑战并存。

（一）发展基础

“十三五”期间，全市深入实施“实业兴市，开放强柳”，着力推进产融结合，主动抢抓新机遇，圆满地完成“十三五”规划目标任务，金融综合实力迈上一个新的台阶。

金融发展综合实力稳居全区前列。“十三五”期间，柳州金融总量、金融存贷款总量、社会融资规模等指标均位居全区第二，是仅次于南宁的金融实力强市。“十三五”期间，全市金融增加值年均增长7.5%；截至2020年末，金融增加值178.67亿元，同比增长

7.6%，占全市GDP的5.62%，占第三产业的12.37%。2020年12月，全市社会融资规模增量912.26亿元，比2015年增加629.02亿元。

各类金融机构加快集聚。金融机构加速入柳，全市金融机构数量逐年增加，种类更加丰富。截至2020年末，全市共有银行业金融机构30家，其中政策性银行1家、中资大型银行6家、全国性股份制商业银行8家、城商行3家、农合机构8家、村镇银行4家，证券分公司1家、证券营业部25家、期货营业部4家、保险机构36家，小额贷款公司39家、融资担保机构7家、典当公司9家，基本形成以大型商业银行和政策性银行为主体，专业银行、城市商业银行、保险、证券、资产管理、担保、小额贷款等各类“全牌照”金融机构（组织）组成的金融组织体系。

产融结合成效初显。制造业贷款比重大幅提升，截至2020年末，全市制造业贷款余额358.79亿元，占有企业贷款余额的比重为17.42%，较2015年末增长15.08%。债券融资规模突破千亿大关，较2015年增长567.1%，企业债券支持关键领域重大项目建设和拉动投资的能力增强。企业上市融资规模倍数级增长，全市上市公司总数8家，实现直接融资489.78亿元，比“十二五”末增长469.31%。金融支持实体经济发展的相关度、联系深度及发展潜力度大幅提升。

金融改革开放取得新突破。柳州面向东盟的金融开放门户建设稳步推进。绿色金融改革、跨境人民币业务全区领先。获批自治区第一批绿色金融改革创新示范区，在全区率先开展绿色金融项目示范点和首笔绿色信贷资产质押再贷款等绿色金融业务创新，率

先启动绿色金融服务平台建设；柳州银行成功发行绿色金融债20亿元，柳州市投控公司发行广西首支证监会核准的绿色公司债券15亿元。2020年，全市绿色项目库项目多达177个，绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色融资担保、绿色上市企业规模领先全区。柳工集团等龙头企业海外布局加速人民币国际化，2019年市东城集团和市轨道集团首次完成发行境外美元债券融资业务，实现市属国有企业“走出去”与国际资本市场接轨。

金融风险防控能力大幅增强。优化金融监管体系，确保区域金融市场稳健运行。成立涉企金融风险防范和化解领导小组，建立健全“打、防、化”相结合的多方联动处置机制。支付体系、纳税便利化、应收账款融资服务平台、金融机构互联网技术改造、金融信息共享平台等金融基础设施建设不断完善，地方金融风险防控服务质效显著提升。地方金融监管信息平台建设持续推进，非法集资、网络借贷等金融网络风险信息的实时监测和预警能力增强。金融诚信体系建设深入推进，金融业竞争规范有序，行业自律建设效果明显，金融生态环境明显优化。

（二）发展环境

当前及未来更长一段时期，世界仍处于动荡变革期，我国进入新发展阶段、落实新发展理念、构建新发展格局的新开局期。柳州市金融业发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的变化，且变化更加复杂。

从机遇看，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将生效，中国—东盟全面战略伙伴关系建立，中国—东盟自由贸易区3.0版建设启动，国家稳慎推进人民币国际

化，赋予柳州金融服务国内国际双循环更大的新使命。国家深化金融供给侧结构性改革，全力推进金融服务实体经济发展，大力发展绿色金融、科技金融、供应链金融、普惠金融，为柳州绿色金融改革与产融结合示范区建设创造了条件。区域金融业进入高质量发展关键阶段，传统金融机构加速数字化发展，金融与产业、金融与科技跨界融合，金融业整体呈现出产品数字化、科技化、融合化和服务实体化、监管合规化、集聚生态化的“六化”新态势，为柳州金融业创新发展提供了新空间。当前，柳州市正处在新型城镇化、工业化加速期，金融需求旺盛，特别是柳州加快建设现代制造城，打造广西副中心城市和万亿工业强市，将空前放大对金融服务的规模化、多样化、品质化需求。

从挑战看，全球进入百年未有之大变局，世纪疫情加速全球经济深度调整，主要经济体增长态势和货币政策进一步分化，国际金融市场和大宗商品价格波动加剧，新一轮科技创新、产业创新与金融创新深度融合，国内外金融治理体系发生深刻调整，对柳州金融开放带来新考验。区域金融极化效应加剧竞争，粤港澳大湾区国际金融中心、南宁区域性国际金融中心对柳州金融资源“虹吸”效应扩大。柳州金融总量整体偏小，金融机构数量较少，金融机构集聚效应不明显；地方金融机构小、弱、散问题突出，新型金融体系不够完善，汽车金融、理财子公司、期货公司等牌照尚为空缺，融资结构、资本市场、金融人才、科技金融、金融科技短板明显，金融支持产业振兴工具不多，稳金融面临的风险不断加大，与贯彻

“三新”发展的要求还有一定差距。

总体来看，“十四五”时期是柳州市金融业的重要战略机遇期。立足新发展阶段，着眼“两个大局”，柳州金融业应准确认识国际国内宏观环境复杂而深刻的变化，把握趋势，科学识变、主动求变，在谱写中国特色社会主义壮美广西柳州新篇章中开创金融改革发展新局面。

二、未来五年发展愿景

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记视察广西“4.27”重要讲话精神和对柳州工作重要指示要求，科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，深度融入新发展格局，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，立足柳州实际，以国际化视野、系统化思维，全面落实国家、自治区推进面向东盟的金融开放门户建设等重大部署，科学绘制全市金融业发展新蓝图。全力以提升金融竞争力为主题，以产融结合为主线，以绿色金融改革为着力点，以金融服务高质量发展为目标，加快提升金融产业能级，加快构建“一核一区多组团”新格局，努力把柳州市建设成为面向东盟的金融开放门户产融结合核心区、绿色金融改革创新标杆区，为柳州建设现代制造城、打造广西副中心城市和万亿工业强市夯实金融支撑。

（二）基本原则

坚持金融与实体经济均衡发展。围绕金融服务实体经济的核心要求，强化金融与产业、金融与科技深度融合，严防脱实向虚，

构建金融与传统产业升级、新兴产业培育协同推进的互动互利格局。

坚持金融开放门户与产业金融中心深度融合。提升西江经济带产业金融中心服务辐射功能，有效衔接东盟、对接粤港澳大湾区金融合作，扩大开放领域、放宽准入限制，打造功能健全、配套完善、充满活力的区域性产业金融中心。

坚持金融规模与质效同步提升。集聚各类金融机构，做大金融业发展规模，扩大金融资源总量。优化金融结构，促进金融机构内涵式、全牌照发展，培育新金融业态，创新发展绿色金融，提升金融产业附加值，提升金融发展质效。

坚持金融创新与风险防范相结合。落实新发展理念，强化政府引领与政策导向作用，激发金融市场主体合规创新能动性。在审慎框架下，构建传统和新型金融相结合监管模式，坚决守住不发生区域性金融风险的底线。

（三）发展定位

建设广西金融副中心。积极融入广西建设面向东盟的金融开放门户，主动承接强首府的强大金融辐射，发挥柳州制造业高质量发展示范区与金融业基础优势，做大金融规模、做全金融链条、做优金融功能，深化跨境金融创新，创造多个“单打”冠军，建设金融开放门户核心区的金融产业集聚区，打造涵盖在桂金融总部、科技金融、金融科技、金融增值服务等领域的金融副中心。到2025年，构建起种类齐全、实力强大、功能突出、管理科学的现代金融“柳州方阵”，打造广西金融“第二城”，为柳州建设广西

副中心城市提供坚实的金融保障。

建设领航广西的产融结合核心区。围绕产业链延伸资金链，整合金融要素与产业力量，夯实产融合作平台，探索产融结合新模式。建立龙头企业产业链融资体系，推动资本向产业链聚集。培育产融互动新兴业态，加快培育科技金融、汽车金融、消费金融、供应链金融与绿色金融“ $\circ$ ”产融互动“靶乱堤”。建设广西供应链金融示范区，打造一批特色产业金融小镇。到2025年，供应链金融全面发展，覆盖制造业企业全生命周期的金融资源配置新机制效应凸显，形成以融促产、以产助融的良性互动格局，建成领航广西的产融结合核心区。

建设绿色金融改革创新示范区。立足柳州、面向东盟，推动柳州“自治区级绿色金融改革创新示范区”与“国家循环经济示范城市”“国家级低碳城市试点”建设深度融合，构建与生态建设、低碳发展相匹配的气候投融资绿色金融体系，打造一批绿色金融服务集聚区。到2025年，绿色信贷、绿色债券、绿色保险领跑广西，绿色担保、绿色基金规模翻番，绿色项目数、绿色企业上市后备数实现“双倍增”“一核心多组团”的绿色金融发展格局基本形成。

专栏2.1 绿色金融建设“八个一”目标

制定一张柳州市碳中和与绿色金融路线图，建设一套绿色金融标准，建立一套绿色金融发展机制，打造一个绿色银行，建设一个绿色金融智库，打造一个“绿柳通”平台，开发一系列绿色金融创新产品，建立一套绿色金融激励机制。

（四）发展目标

到2025年，广西金融副中心、产融结合核心区、绿色金融改革创新示范区的辐射引领效应显现，金融组织体系进一步完善，金融改革进一步深化，融资结构明显改善，金融开放水平大幅提高，形成金融要素洼地和金融开放创新高地，基本建立起与经济高质量发展和新发展格局相匹配的现代金融体系。

金融综合实力稳步增长。全市金融业增加值年均增长8%左右，占GDP的比重进一步上升。到2025年，金融机构本外币各项存、贷款余额分别突破5600亿元、5500亿元，存贷款增速不低于同期地区生产总值增速。

金融改革开放取得新突破。绿色金融改革纵深推进，绿色金融顶层设计、标准体系、产品创新与激励机制创新领航全区，绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险、绿色担保、绿色碳汇规模走在全区前列，绿色金融成为服务全市产业绿色转型的主动力量。

资本市场快速发展。资本市场规模不断扩大，直接融资与间接融资结构进一步改善，融资渠道多样化发展。上市公司总数（含“新三板”挂牌）达到12家，各种债券累计发行额同比增长8%以上，直接融资比重达12%以上，社会融资增速15%以上。

金融组织体系扩面提质。各类金融机构（组织）数量突破180家，金融服务实现全覆盖。信托、金融租赁、期货、小额贷款、融资增信、中介服务等机构稳步发展，形成机构集聚、功能完善、类别齐全的金融机构体系。更多地方法人银行业金融机构成为全国

市场利率定价自律机制成员。

特色金融实现赶超发展。开创独具特色的小微金融、农村金融服务，快速打造金融服务乡村振兴的“柳州样本”。金融科技、供应链金融等新兴金融业实现跨越式发展。到2025年，柳东新区、北部生态新区的绿色基金小镇、金融科技集聚区的金融空间布局初步成形。

金融生态环境更加优化。地方金融治理体系和治理能力现代化加快推进，社会信用体系建设基本完善，金融信用信息共享机制和失信行为联合惩戒机制基本确立，社会诚信水平明显提高。金融稳定监测和金融风险预警系统加快建立，金融债权得到有效维护，金融市场保持稳定，确保不发生区域性金融风险。

专栏2.2 柳州市金融业发展“十四五”规划指标体系				
分类	名称	2020年	2025年	指标属性
金融总量	金融业增加值	175.52亿元	258亿元	预期性
	增长率	年均6.7%	年均增长8%	预期性
	占本市GDP比重	5.75%	8%以上	预期性
银行业	占第三产业增加值的比重	12%	18%以上	预期性
	其中：存款余额	4384亿元	5600亿元	预期性
	贷款余额	3730亿元	5500亿元	预期性
	不良贷款比率	2.86%	1.5%以下	预期性
资本市场	直接融资比重	-	12%以上	预期性
	上市公司总数(含“新三板”挂牌)	8家	12家	预期性
保险	年度保费收入	75.07亿元	126亿元	预期性
	保险深度	2.36%	2.7%	预期性
	保险密度	1220元/人	2300元/人	预期性
地方金融	龙头企业成立财务公司	1家	2家以上	预期性
	产业投资基金数量	4支	8支	预期性
	社会融资增速	13%	15%	预期性
产融结合创新	绿色金融信贷	148.93亿元	450亿元	预期性
	科技金融规模	-	30亿元	预期性

三、空间布局与集聚载体

“十四五”期间，柳州市根据现代金融发展区位特征与空间需求，依托全市城镇空间布局，按照“极核带动、功能支撑、组团发展”的思路，着力打造一个标志性金融创新极核区、一个现代金融服务功能区、若干特色金融组团的金融产业发展区域架构，形成“一核一区多组团”的金融产业发展空间支撑体系。




图3.1 “十四五”柳州市金融业“一核一区多组团”空间布局图示

（一）一核：建设柳东产融结合创新试点极核区

发挥柳东新区国家级高新区产业、资源、区位优势，集成多个国家级试点，整体规划、集群布局、集中力量，引聚一批地区总部、后台服务、金融租赁等金融机构，全力建设广西产融结合试点核心区、绿色金融改革创新核心区、双创金融核心区、金融科技核心区。支持柳东新区重点建设“一厦一镇一园”，以金融大厦为极点、金融小镇为高地、金融科技产业园为基地，吸引高端金

融资源加快向新区流聚，形成独具柳东特色的产业金融创新发展集聚效应。

一厦：柳东新区产业金融大厦。依托柳东新区金融大厦，集聚发展绿色金融、科技金融、产业金融等金融业态。利用柳东新区中后台集聚的基础和优越的区位条件，吸引产业金融机构和类金融机构总部及IT中心、研发中心、技术支持中心、数据中心、培训中心等集聚，打造柳州金融“最强大脑”，形成新兴产业金融集聚示范效应。发挥龙头企业链主功能，大力发展供应链金融，加快打造区域性供应链金融产业聚集高地。

一镇：柳东新区绿色金融小镇。以柳东新区政府物业为空间载体，加快建设柳东新区绿色金融小镇。搭建各类基金合作交流、融资对接、展示路演、交易结算、监管服务的综合性平台，集聚绿色小额贷款公司、融资担保公司等地方金融组织，股权投资基金、证券投资基金等新兴金融组织，探索“金融科技+绿色金融”融合发展新模式，打造金融创新活力最强、科技含量最高、开放氛围最浓的新兴金融、绿色金融、科技金融集聚区。

一园：金融科技产业园。推动柳东新区开展科技金融试点，加强金融科技载体建设，高标准建设金融科技产业园，推进大数据、云计算、人工智能和区块链等技术研发，在跨境金融、供应链金融、互联网金融、个人征信等领域创新金融科技应用场景，重点打造“金融科技与专业服务创新示范区”，支持企业、金融机构、高校院所协同合作，构建充满活力的金融发展蜂巢生态体系，聚焦打造具有区域竞争力的财富管理

中心、要素平台交易结算中心、风投创投中心、可持续金融中心、金融科技中心，构建业态丰富、创新活跃、空间集聚、功能完善的科技金融中心。

专栏3.2 柳东新区绿色金融改革创新重点专项

柳东新区绿色金融发展顶层设计：及时出台柳东新区绿色金融发展规划和行动方案，制定建设绿色金融示范区任务清单；组织召开与绿色金融有关的峰会、论坛和相关培训；加大对绿色经济、绿色金融、绿色金融示范区等宣传推广。

设立绿色基金：积极推进政府引导基金在柳东新区设立绿色产业基金，支持各类股权投资基金、创业投资基金等私募基金参与绿色投资，加大对节能环保、新能源、新能源汽车等绿色企业的支持力度。

绿色金融机构集聚：引进绿色金融智库和科研机构，打造金融产学研一体化平台；支持各商业银行加快在柳东新区设立绿色支行（绿色事业部），吸引民营银行、中外合资银行、村镇银行、金融租赁公司、基金管理公司、财务公司；鼓励小额贷款公司、融资性担保公司和融资租赁公司等设立绿色专营机构。

打造绿色金融标志性载体：加快组建柳州汽车保险交易中心；建设柳东新区企业总部基地、绿色基金小镇。在柳东新区打造一批绿色建筑，将绿色金融项目与企业集聚，形成绿色发展“轴带”。

建立绿色金融项目库与产业名录：盘活现有绿色资源，注重发展生态利用型、循环高效型、低碳清洁型、环境治理型等绿色产业，制定绿色项目、绿色企业的认证标准，建立绿色项目公示平台、梳理绿色产业名录，引导金融机构加大对绿色信贷支持力度。

(二) 一区：建设城中现代金融服务功能聚集区

按照“政府引导、科学设计、集约发展、分步推进”原则，强化中心城区作为城市金融服务功能集聚的重要空间载体，重点发展传统金融、楼宇金融、资产管理、金融信息服务等。围绕智慧城市、智慧生活、现代商务等城市功能发展需求，集聚式发展消费金融、后台服务、新型理财等金融业态，推动银证保智慧转型升级，将中心城区建成机构高度集中、业态高度完整、市场高度发达、创新高度活跃、辐射高度强劲、生态高度优良的市域金融功能中心。

(三) 多组团：建设多个特色金融组团

依托生态基础、产业资源等比较优势，鼓励各县区错位发展，大力优化产业金融、绿色金融、普惠金融发展生态，促进金融与区域经济发展良性互动。

北部生态新金融组团。围绕“生态、智能”两大核心，着力打造集产融结合、特色金融服务等功能于一体的北部生态新区新金融集聚区。推动搭建一批新兴金融发展的重要载体与平台，鼓励新区创建绿色金融、“双创”金融创新试验区，促进绿色金融与科技金融融合发展。着力引聚区内外知名资产管理、投资机构、保险、产业基金等金融机构，形成具有区域影响的绿色投资、绿色基金资产管理中心，打造绿色金融新高地。

鹿寨县域金融创新组团。以鹿寨县城、鹿寨经济技术开发区为载体，按照资本与要素对接，规划发展产业基金、股权投资、绿色金融，促金融服务与产业转型有效对接。围绕县域新型城镇化、乡村振兴领域，继续

推动鹿寨县积极开展县域金融改革创新试点，打造广西农村金融改革“名片”。

三江“绿色+特色”金融组团。以三江特色产业为载体，按照信贷与产业、资本与要素对接，围绕脱贫攻坚与乡村振兴规划有机衔接的金融需求，吸引银行、保险等金融机构发展绿色信贷、绿色债券，创新特色文旅、优势农业保险，发展农村要素市场，打造富有少数民族地域个性的特色金融服务组团。

其他普惠金融服务组团。鼓励其他县区大力吸引和推动辖区内银行、证券期货、保险等金融机构和小额贷款公司、融资担保公司等集聚发展。实施县域金融“六个一”工程，尽快实现每个县（区）至少有1家城商行、农商行、村镇银行、上市或挂牌企业、财政出资融资担保机构和优质小额贷款公司。支持有条件的县区建设金融特色一条街或若干家“金融超市”，形成若干特色型普惠金融服务小组团。

四、全力提升金融副中心竞争力

加快金融业转型升级，做大金融业总量，做优金融机构，提增金融产业能级和协同创新能力，提升现代金融产业竞争力。

(一) 做大做强金融业发展体量

持续推进“引金入柳”，做大做强金融业体量基础。加大金融招商力度，完善金融机构引进激励机制，大力引进境内外金融机构来柳设点展业。积极争取组建与东盟合资的金融机构，允许符合法律法规及相关部门规定条件的机构在柳州设立与东盟合资的金融机构。支持大型企业在柳州发起设立法人银行、厂商融资租赁公司和金融租赁公司、

汽车金融公司等，做大非银行业务。支持现有银行、证券、保险等金融机构设立或升格分支机构，合理增加业务中心。鼓励和引导民间资本进入金融领域，支持民间资本参与设立民营银行和村镇银行等挂牌金融机构。支持地方法人金融机构引进战略投资者、发行次级债、混合资本债等，优化资本结构，提升资本充足率。

专栏4.1 传统金融业提质升级工程

银行业做强大：贷款余额与GDP增长相适应，城商行、村镇银行实现县域全覆盖。实施移动支付便民工程、数字金融工程、电商金融工程和供应链金融工程。

证券业专业化运营工程：推动银行和企业发行绿色债券，开展绿色信贷资产证券化试点。

基金业做活做新工程：支持柳东新区、北部生态新区、鹿寨工业园区等开发区成立或引进基金公司，探索“股权投资+资本招商”等多元化基金运行模式。

“十四五”期间，累计新增股权投资基金管理公司20家，累计新增股权投资基金100支，股权投资基金实际管理资本累计新增1000亿元，争取设立1-2家本地法人公募基金管理公司。

保险业做优做深工程：支持创建保险创新示范区，探索绿色保险、食安险、电商险，推进IDI新型险种，建立保险联合创新实验室，并在环境高风险领域试行环境污染强制责任保险制度。

（二）促进金融机构专业化运营

提升传统金融机构专业化经营能力，实

现差异化、特色化发展。鼓励银行、保险、证券、期货、小额贷款、担保、金融租赁等机构与互联网企业、大数据企业、第三方解决方案系统开发商等机构开展合作，依法依规进行数字化转型与数字金融产品创新。鼓励广西糖网等大宗商品交易平台，持续稳健发展，建立健全期货经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等衍生品服务体系。充分发挥政府性融资担保机构在全市融资担保体系中的骨干作用，做强融资担保主业，强化再担保功能。支持农业信贷担保专业机构发展。积极推动地方法人保险机构扩大政策性保险业务，积极发展商业性保险，推进跨区域发展。做大做强地方法人信托机构，力争形成在全区有一定影响力的专业化理财机构。

（三）壮大地方法人金融机构

推动地方法人金融机构做大做强，提升综合竞争力。支持柳州金融控股集团、柳州银行、柳州农村信用社稳健创新，支持金融集团获取地方AMC牌照，优化资产结构，打造成为具有较强“特色化”“成长性”和“可持续发展能力”的地方法人金融集团。支持柳州银行优化股权结构，引进战略投资者，加快培育上市进程，加快打造成为资产优良、业绩优良、服务能力优良，核心竞争力强的现代法人精品银行。支持柳州金融控股集团打造综合性新型金融控股平台，扩大经营业务规模，充分发挥其对接资本市场、整合盘活各类国有资产、推动企业市场化重组及投融资和担保等功能。支持柳州农村信用社加快混合所有制改革，稳妥推进改制组建农商行，实现“引资金、引机制和引资源”的“三引”目标。

专栏4.2 地方法人金融机构壮大工程

柳州金融投资集团：支持金融集团获取地方AMC牌照，加大对政府性融资担保公司的资本金注入。柳州银行：支持柳州银行优化股权结构，完善公司治理，提升监管评级，进一步增资扩股，引进战略投资者，加快培育上市进程，加快打造成为资产优良、业绩优良、服务能力优良，核心竞争力强的现代法人精品银行。

柳州农村信用社：支持柳州市辖区7家法人农村合作金融机构优化资产结构，提升资产质量，加大“支农支小支微”的政策支持，探索普惠金融新模式，提升服务实体经济能力。加大对2家农村合作银行、2家农村信用合作联社资本金补充和帮扶力度，强化公司治理，持续优化监管指标，组建农村商业银行，提升综合竞争力，打造成为县域精品、普惠、稳健的银行。

（四）培育地方金融组织

鼓励地方非银金融机构之间强强联合，大力发展新兴金融业态。重点引进和培育金融租赁公司、厂商融资租赁公司、消费金融公司、企业集团财务公司、金融资产管理公司、汽车金融公司等非银行金融机构，着重发展并购金融、私募金融、数字金融、财富管理、科技金融、消费金融等业务，配套发展征信、会计、法律等中介机构。引导小额贷款公司拓宽融资渠道、补充资本实力，通过“互联网+”、细分市场、运用大数据征信等措施，提升服务能力。完善小额贷款公司监管办法，健全小额贷款公司风险处置与退出机制。促进融资租赁、商业保理、典当等金融机构规范发展。加快建立由财政支持的

政策性农业信贷担保体系，逐步扩大涉农业务担保范围。鼓励符合条件的民营企业发起或参与设立村镇银行，支持在柳村镇银行开设分支机构，支持符合条件的小额贷款公司转制为村镇银行。

专栏4.3 私募金融培育工程

支持设立中外合资券商资管公司。通过人民币合格境外有限合伙人（RQFLP）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等方式，在柳设立或合作设立私募基金、产业投资基金等。

五、强力推进绿色金融改革试点

继续以绿色金融改革创新示范区建设为契机，发挥柳州生态与产业优势，加快完善绿色金融标准体系，研究储备更多绿色金融政策工具，积极参与绿色金融治理，打造绿色金融“柳州模式”。

（一）完善金融支持绿色低碳转型机制

制定柳州市碳达峰、碳中和与绿色金融路线图，科学设定支持中长期绿色低碳发展的绿色金融目标。识别实体经济绿色化潜力，编制绿色产业和重点项目投融资规划，制定绿色金融与绿色制造、绿色建筑、绿色交通、绿色能源等协同发展行动方案。预计经过5年左右的努力，基本建立组织多元、产品丰富、政策有力、运行高效的绿色金融服务体系和激励机制。建立绿色金融服务绿色产业的协调机制，制定绿色低碳产业、产品和绿色金融标准体系，建立绿色项目与绿色融资渠道的协同机制。建立强有力的绿色金融激励机制，鼓励企业综合运用绿色产业基

金、绿色贷款和绿色债券贴息、担保费补贴、应急转贷、奖励补助等财政政策工具投资绿色项目。鼓励金融机构、类金融机构积极开展绿色信贷产品和服务创新，推动绿色融资规模快速增长，绿色信贷余额占比居全区前列。增强对绿色融资的担保能力和风险缓释能力，提升企业和金融机构的环境与气候信息披露水平。

（二）建立数字化绿色金融基础设施

完善绿色金融服务基础设施，打造绿色项目和绿色资金对接平台。升级“绿柳通”，以柳州市绿色金融综合服务平台为基础，建立柳州市绿色项目库，推广使用绿色项目智能认定、绿色金融产品线上对接等功能。完善项目信息采集、项目评估认证、企业金融服务、推广资金管理、跟踪评估、统计报表、综合业务管理等业务模块，实现“绿色项目认证”“绿色金融产品服务”

“财政支持激励政策”“企业环境信息披露”动态管理，完善绿色金融标准认证体系。建立绿色信息共享系统，加强对企业碳排放、污染排放、环境违规记录、环境信用评价等信息披露。探索利用现代AI数字科技，强化绿色项目的环境效益透明度，建立全口径绿色金融数据采集与监测分析系统和绿色金融发展与监管评价系统。加强金融监管部门与环境保护、安全生产、经济与信息化等职能部门和保险协会等社会组织之间的信息共享。

（三）构建绿色金融产品与服务体系

创造符合绿色低碳目标的绿色金融产品和服务体系。鼓励金融机构设立绿色金融事业部或绿色专营分支机构，引进或新设各类

绿色发展基金、绿色融资担保、再担保机构和绿色金融中介机构。积极发展绿色产业供应链融资，推动发展绿色债券和绿色资产证券化，鼓励创投基金孵化绿色科技企业，探索碳金融、环境污染责任保险、绿色建筑保险和转型融资等绿色创新型产品。推动绿色信贷市场扩容升级，支持兴业银行构建柳州“绿票通”特色业务体系，支持在柳银行机构积极探索汽车产业、工程机械产业、钢铁产业等支柱产业绿色供应链融资新模式，推动绿色债券承投业务发展。探索建立政府绿色信贷贴息机制，对绿色企业或绿色项目贷款给予贴息。提高信贷资金绿色利用效率，鼓励银行业金融机构通过绿色信贷资产流转、绿色信贷资产证券化等方式盘活绿色信贷资源。创新发展绿色保险业务，加快推广实施环境污染强制责任保险试点工作，持续提高环境污染责任保险覆盖范围。建立鼓励环境风险责任主体投保环境污染责任保险的激励机制。引导商业保险公司服务生态农业、观光旅游、清洁交通、新能源等相关绿色产业。加快发展出口信用保险，支持旅游生态、节能环保、新能源等绿色产业出口，参与国际产能合作，稳妥发展保证保险。积极开发绿色企业贷款保证保险产品，鼓励商业保险公司为绿色建筑提供风险保障。

专栏5.1 柳东新区绿色金融产品创新重点专项

绿色制造供应链金融：利用好上汽通用五菱及五菱工业已被列入国家绿色工厂名单、自治区绿色制造示范名单优势，积极探索柳州市汽车产业、工程机械产业、钢铁产业等支柱产业绿色供应链金融发展

模式，重点关注企业在新能源汽车方向、节能减排方向、金属废料再生方向的资金缺口和融资需求，发放绿色信贷、绿色债券，为柳州重点实体企业绿色转型提供融资支持。

绿色金融示范园区：推动柳东新区、北部生态新区、三江侗族自治县建设柳州绿色金融示范园区、县，加大绿色金融对产业园区绿色升级、绿色智能物流、生态环境产业、建筑节能与绿色建筑、数据信息产业节能改造、县域绿色经济等重点领域的支持。

柳州银行打造绿色银行：柳州市政府机关及各监管机构牵头推进柳州银行申请“绿色银行”认定，引进国际绿色金融产品开发的理念和方法，与政府共建绿色项目库，发行绿色债券、创新绿色信贷服务，推出绿色信用卡、新能源汽车消费贷款，建设专业人才队伍，加强环境风险管理，为柳州市绿色金融试点城市贡献最大力量。

绿色金融保险创新金融实验室：联合金融和保险机构共同发起设立绿色金融保险创新实验室，聚焦绿色和创新，开展绿色金融产品、服务、管理、营销、商业模式、金融科技以及工具和平台的创新研发。鼓励保险机构充分发挥风险管理专业优势，积极开展面向政府、企业和公众的环境风险治理和保险理念、方法的推广，开展面向社会公众的环境风险管理知识普及工作，提升全社会风险管理的意识和能力。

（四）探索气候投融资试点

探索金融科技在气候投融资领域的创新运用。借力柳州国家低碳城市试点，建立地方低碳标准体系，组织金融机构、生态环境部门与相关行业协会共同参与，研究制定低碳产品评价标准及低碳技术、温室气体管理等相关标准。开展气候投融资相关标准和规范研究，尽快制订和发行气候投融资项目标准和气候投融资信息披露标准。建立气候投融资绿色金融体系，借助互联网、大数据等技术，建立气候投融资综合信息平台，“一站式”发布气候投融资政策、低碳发展项目库、气候投融资产品、低碳发展政策库，第三方认证和服务资源、企业气候与环境信息披露。建立气候投融资交易平台，催生一批气候金融和第三方综合服务新兴业态，培育一批有竞争力的、气候友好型新兴金融市场主体。

（五）培育绿色金融市场

培育扩大绿色金融市场。鼓励优质绿色企业上市挂牌，支持符合条件的企业发行绿色债券，着力降低企业绿色债券融资成本。支持绿色企业上市再融资，加大对绿色农业、清洁能源、新能源汽车、污染防治、循环利用等绿色企业赴境内外上市融资支持力度。探索建立绿色产业引导基金，带动社会资本共同参与绿色产业发展，撬动社会资本对环保等绿色产业的投入。推动企业发行绿色企业债券、绿色债务融资工具以及绿色公司债券筹集资金，投入绿色产业发展。支持从事绿色产业的企业发行绿色债券或中小企业绿色集合债，提高绿色企业的资金可获得性。鼓励开展绿色信贷资产证券化，加大对

大气污染、土壤污染和水污染等防治的支持力度。探索绿色金融支持绿色产业发展的可持续化市场机制，借助绿色母基金、绿色PPP项目、绿色担保基金等方式，建立绿色项目融资线上线下对接系统。

专栏5.2 绿色金融重大工程

绿色金融服务集聚工程：加快驻柳金融机构设立绿色金融事业部或绿色分（支）行。推动地方法人银行机构打造绿色银行等。

绿色金融平台建设与运用工程：借鉴湖州绿色金改模式，启动柳州绿色金融综合服务平台建设。建立平台运用推广机制，构建“一体统筹、一池聚通、一站服务”绿色金融共享网强，打造领先广西的“柳绿通”。

绿色金融风险防范工程：鼓励绿色金融机构充分发挥积极利用互联网等先进技术，构建智能化的风险监测体系，建立面向环境污染责任保险、投融资主体的环境风险预警机制，实时开展风险监测，定期进行风险评估，及时提示和排除风险隐患。

六、大力推进产融结合

围绕产业链延伸资金链，整合金融要素与产业力量，夯实产融合作平台，探索产融结合新模式，走出一条具有柳州特色的产融结合创新之路。

（一）大力发展供应链金融

加快健全供应链金融服务体系，完善供应链金融配套政策，加快创建自治区供应链金融示范区。大力发展制造业供应链金融，

围绕柳州“5+5”产业链，建立供应链企业“白名单”制度，打造“一链一策”特色供应链融资模式。加强与广西供应链金融服务平台的对接和应用，推动供应链核心企业与中征应收账款融资服务平台对接，为工业振兴提供征信和融资服务支持。全面推广应收账款融资模式，重点发挥品牌汽车、钢铁、机械、日化、建筑安装、轻工等行业龙头企业带头作用，贯通产业供应链上游中小制造企业融资通道，提高金融服务支柱产业和新兴产业发展能力。大力发展供应链票据业务，支持核心企业签发供应链票据，与各家银行合作应收账款保理、订单融资、银行承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证议付等融资产品。支持龙头企业集团设立财务公司，支持汽车、机械等制造业龙头企业和有实力的金融机构合作，为供应链企业提供快捷、优质、高效的金融服务。加大物流金融领域创新力度，鼓励设立专业供应融资服务机构，支持法人金融机构进一步提高供应链、产业链服务能力，推动物流与供应链金融深度融合。

（二）推动基金与产业融合发展

充分发挥政府引导基金支持产业发展作用，推动基金助力产融合作。支持政府引导基金及市属平台公司自营基金运作，激励基金带动市外企业对柳州的产业投资。鼓励各类社会资本在柳设立产业发展基金，加大基金整合力度，为企业提供全生命周期金融服务。支持各类开发区做大产业投资基金规模，探索“产业载体+上市公司+私募股权投资”产融发展模式，激活现有各类产业投资基金，切实放大财政产业引导资金杠杆效应。提升新经济企业融

资服务能力，推动“专精特新”中小企业融资服务提质扩面。鼓励有条件的市、县（区）和开发区设立创业投资引导基金，积极培育和引进各类股权投资基金、创业投资基金和其他私募基金参与绿色投资。支持基金产业园、金融小镇等特色园区加快发展，通过引进培育各类私募股权基金、风险投资基金、对冲基金及各类私募投资机构，发展一批符合柳州实际、具有显著特色、助推产业发展的基金产业聚集区。

专栏6.1 产融结合重大工程

供应链金融平台工程：围绕推进品牌汽车、装备机械制造、建筑安装、食糖生产、医院医疗、钢铁、产业集聚区等产业供应链融资，建立政府、金融机构与链主企业会商平台，健全与银行与链主企业的利益共享机制，创新银行与链主企业供应链融资信息共享模式，畅通主导产业上游中小制造企业的供应链融资通道，打造广西供应链融资的范本。

发展汽车金融：以央行统一推动的便民支付平台与车联网为契机，支持本地金融机构与相关汽车制造企业、车联网企业合作，共建本地汽车消费金融平台，发展汽车购销、智能服务、品质管理等增值服务，延伸汽车产业链。

设立柳钢财务公司：支持核心主业突出、行业竞争力较强、具备资金集中管理经验的柳钢集团设立企业集团财务公司，促进广西非银行金融业的发展壮大，更好地服务实体经济的转型升级。积极推进柳钢集团财务公司各项筹建准备工作，加强与监管部门沟通协调，按照管理规定整理递交筹建、开业申请材料，力争“十四五”期间取得相关批复，正式开业运营。

（三）建立科技金融产业体系

加强科技金融产品创新，构建政府引导、社会资本主导的科技投融资体系。实施科技金融创新专项，鼓励金融机构开发面向科技企业的专属金融产品，促进银行、担保、保险以及中介服务机构的风险共担、利益共享，积极推出“孵化贷”“成长贷”“研发贷”“助保贷”“科创贷”等政策性科技金融产品。强化财政科技引导，设立科技型企业贷款贴息专项，加强科技金融产品创新，开展科技担保贷款、科技保证保险贷款，推广专利质押贷款、科技成果转化与产业化基金、科技保险补贴。建立科技企业信用评级制度，探索开展投贷联动融资服务试点。积极争取本地法人银行机构先行先试开展外部投贷联动业务。引培天使投资、创业投资，鼓励采用创新风险投资产品和服务，支持创新型企业初创期发展。加强科技金融服务模式创新，形成覆盖科技创新创业全生命周期的金融服务体系。

（四）加快发展金融科技产业

顺应金融业数字化、科技化，加快培育具有柳州特色的金融科技产业体系。推动金融科技与实体经济深度结合，利用云计算、区块链等新技术，开展产融结合创新。推动金融科技与财富管理融合发展，打造智能化财富管理生态圈。加快发展电商金融，支持汽车、钢铁、机械等制造业龙头企业开展行业垂直电商移动支付业务，支持螺蛳粉、融安金桔等柳州品牌产品生产、营销企业主动与银行机构合作，探索形成新电商平台C端跨境零售贸易支付路径和渠道，并促进交易结算税收留在柳州。推动金融机构与大数据、

数字贸易、数字内容企业合作，推出与消费者生活息息相关的金融应用场景，探索新型支付方式，扩大本地在线结算规模，促进数字金融多元化。

专栏6.2 培育金融科技产业重大专项

申请央行数字货币（DC/EP）的试点：大力支持地方法人金融机构成为试点银行，支持地方金融控股集团开展数字货币的金融生态创新研究工作，以数字货币为契机，吸引一批大型金融科技机构到柳州设立研发中心，壮大和发展地方科技创新能力。

金融云数据中心建设项目：结合广西建设面向东盟的国际金融大数据中心契机，以支持地方金融机构数据中心需求为基础，建设和运营新一代金融云数据中心，争取数据中心配套后台服务基地落地柳州，为面向东盟的金融业务提供云计算、数据存储、数据灾备等公共服务和基础支撑环境。

金融科技应用示范项目落地：积极落实金融科技应用试点工作，开展金融科技与专业服务创新应用场景奖励计划，争取示范项目落地；建立捐赠人基金，推动“金融+科技+公益”的发展模式落地；推动供应链金融资产交易区块链创新应用项目、电信与金融数据融合的普惠金融应用示范项目落地。

金融科技领军企业落地专项：引进

（五）落实金融服务重大战略、重大项目和重大改革

落实金融服务国家战略，鼓励银行金融

机构向总部争取专项信贷资源，加大对西部陆海新通道、产业转型、碳达峰碳中和等的金融支持。强化金融支持工业振兴，推动金融机构精准实施“一龙头一方案”“一链条一策略”“一集群一政策”服务。支持钢铁、汽车、机械、化工和日化、轻工等传统优势产业向高端化智能化绿色化转型，支持高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、新型建材、生物医药等战略性新兴产业发展壮大，支持商贸物流、文化旅游等现代服务提质升级。鼓励银行机构实施制造业专项贷款，增加技改贷款和专项技术研发贷款，扩大制造业中长期贷款和信用贷规模，力争制造业中长期贷款增速高于各项贷款平均增速。引导险资、券商资金、信托资金等进入现代产业体系关键领域和重要环节，提供“投、贷、债、租、证、保”一揽子综合金融解决方案。完善重大项目金融服务机制，提升重大项目政银企对接效率，引导金融机构对重大项目“优先规模保障、优惠利率安排、优先审批推进”。建立健全“险资入柳”机制，鼓励险资以多种方式支持柳州重大项目和重大改革。

专栏6.3 促进金融与产业深度融合重大工程

“由产而融”重大工程。重点支持汽车、钢铁、机械三大支柱产业，探索“汽车+金融”“产品+金融”“设备+金融”等产业链融资新模式，与金融机构合作为中小企业提供存货融资、应收款融资、信用贷款等供应链金融服务；支持优势产业龙头企业通过兼并收购或战略联盟，“走出去”获取目标企业，构建产业经营平

台，拓宽业务规模和范围，获行业领先地位或新的国际终端市场，提升企业整体价值。

“由融而产”重大工程。重点支持金融投资集团、产业投资集团等九大平台公司布局产业投资，建立产业投资基金，开展股权投资、企业并购、风险投资等，适合不同领域、不同成长阶段、不同融资需求的个性化服务，切实为企业提供全方位、专业化、定制化投融资解决方案。

七、着力发展多层次资本市场

扩大与完善传统金融市场功能，持续做大做强企业上市规模，推动各类要素市场、金融交易平台等新兴资本市场实现跨越式发展，实现金融资源的优化配置。

（一）做大做强企业上市规模

支持资本市场“柳州板块”做大做强，提高企业上市直接融资规模与比重。对重点上市后备企业库实施动态管理、分类重点培育，落实企业上市“绿色通道”。启动企业上市培育工程，完善企业上市资源培育储备机制，推动重点发展的高新技术产业和战略性新兴产业中的重点企业到境内外资本市场上市融资。优化企业上市服务平台建设，分类分层建立拟上市企业库，构建符合上市规律的培育机制。坚持境内外上市并举，主板、中小板、创业板、科创板精选层公开发行等市场板块并重，重点推动行业龙头企业在主板上市，推动科技型、成长型中小企业在中小板、创业板、科创板上市及新三板精选层公开发行，鼓励外向型或新业态、新商业模式企业到香港等境外资本市场上市。

（二）积极拓展债券市场

支持柳州各级政府、法人银行业机构发行专项债券，支持符合条件的企业实现多元化融资，降低融资成本，大力发展资本市场融资。建立债券融资重点企业储备库，鼓励符合条件的绿色企业通过发行公司债、企业债、债务融资工具等方式募集资金，实现主要债券品种发行全覆盖。加快推进企业债券创新，鼓励发行地下综合管廊、战略新兴产业、养老产业专项债券。探索主要污染物排放权、节能环保项目特许经营权、绿色工程项目收费权和收益权等抵（质）押融资模式创新。

（三）培育发展股权投资市场

拓展企业上市渠道，支持上市公司再融资。加强优质后备企业的信息共享，实行遴选推荐上市后备企业常态化机制。鼓励上市公司通过配股、增发等方式进行再融资，支持优质上市公司实施战略性并购重组和产业整合。持续实施上市（挂牌）奖励政策，推动各级国有企业改制上市（挂牌）。推动开展区域股权创新试点，积极稳妥开展市场化债权转股权工作。推动区域性股权市场加大服务企业工具供给，支持区域性股权类交易场所为不同发展阶段的企业提供多元化的资源配置服务，提升综合服务能力。

（四）大力发展要素交易市场

创新发展各类新兴要素交易平台，构建数据权、知识产权、碳汇等新要素交易市场体系。发展完善期现货联动、内外连接的大宗商品现货市场。逐步推动食糖、蚕丝绸、水果、木材及特色工业品等交易，发展期货保税交割、仓单交易、异地流转、期现仓单互认互换等业务，加强大宗商品“期货+保

险”“仓单质押+场外期权”等服务模式创新。探索布局面向东盟地区交割仓库、物流网络以及交易经纪业务，构建大宗商品供应链体系。支持广西糖网丰富载体功能，拓展交易功能，创新交易模式，争取成为国内一流的战略性大宗商品综合交易平台。推动柳州产权交易所的各类要素市场、金融交易平台等新兴资本市场实现跨越式发展。充分提升柳州金融资产交易中心盘活存量资产的功能，推进开展债权资产、信托产品、保险资产等各类金融资产交易，增强区域金融资产的流动性。

专栏7.1 资本市场促进工程

企业上市倍增工程：依托上交所广西基地，健全企业上市筛选、辅导、激励机制，开展上市企业辅导专业化服务。

广西糖网升级工程：拓展糖网内涵与外延，引入股权、产权、金融资产交易业务，构建涵盖有形资产和大宗商品交易的要素交易平台体系。推动“糖网”引入战略合作伙伴，加快建设中国—东盟大宗商品（食糖）现货交易中心和商贸物流中心，建设中国食糖价格指数发展、供需撮合、期现结合的糖金融增值服务基地。

股权投资促进工程：适时出台补助等激励措施，创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业两年以上的，按照其投资额的70%，在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。加大对现有产业、人才落地政策向主要股权投资机构的推介力度，提高信息可获取程度，促进基金通过投资带动产业落地。

八、深入发展普惠金融

（一）深化农村金融改革

持续推进农村金融改革，推广“田东金融”模式，加快建立以农村金融信用体系为核心的农村金融服务体系。加快推进组织、信用、保险、担保、村级服务、产权流转等农村金融“六大体系”全面建成和完善。支持柳州银行、农村信用社等地方银行法人机构完善基层网点布局，促进“三农金融服务室”行政村实现全覆盖。启动农村产业链金融支持行动、农村资产交易市场建设行动、农村金融工程创新行动，重点支持开展以螺蛳粉为代表的产业链金融、建立集中的农村资产交易市场、探索农村“两权”抵押贷款试点，盘活各类资产价值，提升金融服务乡村振兴能力。大力实施县域金融工程，开展县域、园区固定资产整体打包抵押贷款试点。探索建立城乡一体的要素交易市场、数字金融市场，促进网络支付、在线理财、第三方支付、保险直投等新业态由城向乡延伸。支持金融机构根据乡村振兴实际需求开发在期限、结构、金额等方面设计与“三农”资金需求特点相适应的金融产品和服务。全面推进县域金融服务数字化转型，支持金融机构升级网络融资、网络支付、电商金融三大服务平台，探索数字金融服务乡村

专栏8.1 “十四五”柳州市农村金融改革创新工程

农村保险创新工程：大力发展普惠型农业保险，推动普通保险向价格指数保险、收入保险、保险+期货转型，重点开展白糖、生猪、饲料价格指数险与农业灾情指数保险、养殖收入指数保险、林业巨

灾险等，开展险资直投支农融资试点，支持三江、融水开展全域旅游、三产融合保险创新，并形成制度创新案例。

农村“两权”抵押贷款试点。建立农村产权交易中心或土地流转中心，支持金融机构开展“两权”抵押贷款试点业务，鼓励和支持保险公司开设“两权”抵押贷款保险品种；引培“两权”评估机构，探索农村承包土地的经营权抵押物“预处置”模式，增加农民要素收入。

探索实施新型农业经营主体“主办行”服务机制。发展“公司+农户”“合作社+农户”融资模式，支持农村基础设施、乡村旅游产业链和生态环境建设。

农村普惠金融综合服务点赋能工程。推动农村金融综合服务点与政府、企业合作，开展农村水电费、社保、话费等代缴业务，开展税务局“两险”挂牌服务点，大幅提升服务点便民服务能力与公信力。

（二）提升发展普惠金融

引导信贷资源更多投向小微企业，提升金融服务实体经济质效。引导金融机构加大小微企业信贷投放，配置小微企业专项信贷资源，确保普惠型小微企业贷款实现“两增”。升级广西（柳州）民营小微企业首贷续贷中心服务功能，创新打造首贷续贷中心线上融资模式。加大首贷、信用贷、无还本续贷投放力度，重点加大对小微企业“首贷户”的信贷投放，支持符合条件的中小企业开展债券融资。用好“信易贷”融资服务平台，创新“互联网+全流程线上信贷业务”模式，扩大“信易贷”规模，推广“银税贷”“双创贷”，稳步推进民营和小微企业

贷款“量增、扩面、价降、服优”。鼓励和支持金融机构发放优惠利率贷款，深化运用保险、银行保函替代保证金，规范信贷融资收费，减轻综合融资成本负担。完善小微企业出口信用保险政策服务体系，进一步扩大小微企业信用保险覆盖面。加快推进政府性融资担保体系和担保公司能力建设，提高融资担保公司的经营管理和抵抗风险的能力，支持融资担保公司做大做强，实现县（区）融资担保业务全覆盖。

专栏8.2 升级“桂惠贷”

积极引导金融机构投放“桂惠贷”，下沉服务重心，开发供需对路金融产品，拓展企业线上融资对接渠道，缩短融资链条，用精准服务打通服务企业金融“滴灌”链条。

（三）强化发展民生金融

适应群众多样化民生需求，建立健全广覆盖、分层次、差异化的民生金融服务体系。引导金融机构加大对失业人员、困难学生、外来务工人员等城乡低收入群体的金融帮扶力度，促进创业带动就业。保障老弱病残弱势群体在支付结算等领域的基础金融服务需求，健全老年人和残疾人的无障碍金融服务体系，促进金融服务均等化。积极稳妥发展消费金融，丰富医疗、养老等保险产品，深化车险综合改革，推动金融服务更广泛更深入参与服务公共管理、社会服务和民生保障。

九、扩大金融开放合作

（一）主动加强区域金融合作

抓住建设面向东盟开放的金融门户、融

入粤港澳大湾区的机遇，加大政府层面以及金融监管层面的学习与交流，提升政府金融服务水平和金融监管能力。密切关注粤港澳大湾区国际金融中心、海南自贸区、广西自贸区等金融开放高地的最新动态，跟踪金融市场开放、金融经营模式创新、金融业态拓展等方面先行先试的最新进展，准确判断辐射和扩散效应，主动对接、积极承接金融开放创新辐射效应。鼓励金融机构运用区外的资源来推动本地金融市场的研发创新，推动与国内外领先金融机构建立业务联盟、推进股权合作，定期进行市场信息、金融动态分析、金融产品研发等项目合作，增强本地金融市场在国内和国际市场的影响力。

（二）积极推动柳州—南宁金融协作

积极拓展与首府南宁城市间的金融合作与交流渠道，提高金融一体化程度。促进建立南柳金融人才柔性流动机制，吸引自治区高端金融人才到柳州任职或创业，推动柳州市高端金融人才到自治区交流。促进金融市场尤其是场外交易市场的一体化发展，共建共享金融要素交易平台。鼓励本土金融机构到南宁设立分支机构，促进城市金融业的协同共赢发展。探讨建立区域金融风险预警机制和应急处理机制，完善金融突发事件应急预案，维护区域金融安全。

（三）建设面向东盟的金融集聚区试点

依托柳州国际产能合作的跨国企业优势、产品品牌优势与产融合作网络优势，建立面向东盟的跨境金融区块链平台、外汇综合服务平台。率先在广西开展出口贸易融资场景（资本项目的征信整合）试点，培育本地区域链金融企业、外汇综合服务企业，促

进制造与贸易相融合。支持海外企业联合抱团互助增信还贷模式，探索实施企业联合抱团互助增信还贷试点。充分发挥外汇担保、国际结算、国际贸易融资、避险增值服务等业务功能，为“走出去”企业提供项目全周期综合金融服务支持。引聚一批面向东盟的金融后台服务和各类中介服务，探索开展“互联网+”资助结汇业务，为企业海外投资提供及时高效的外汇服务保障。

专栏9.1 面向东盟的金融开放门户“柳州板块”的重大工程

面向东盟的产业金融中心：支持柳东新区引导、培育优质金融机构入驻柳东新区，打造区域性供应链金融集聚区。

面向东盟的金融租赁：加大金融租赁公司子公司设立的政策支持和资金奖补力度，引进全国性金融租赁公司在柳设立子公司，鼓励开展面向东盟的业务创新。推进地方法人金融机构发起设立金融租赁公司，支持重点制造业企业共同设立金融租赁公司，争取列入中国银保监会新设机构规划。

外汇综合服务平台：支持具有资质的外贸企业，在金融机构指导下设立柳州外汇综合服务平台，开展国际收支申报、企业出口退税、融资租赁、货币兑换、跨境征信服务、信用评级、资产评估、投融资咨询、法律咨询、会计审计、信息统计等与涉外金融核心业务，延长跨境电商、国际贸易产业链。

跨境区块链金融平台：将区块链金融引入跨境产业链金融，围绕钢铁、汽车、机械、螺蛳粉等主要出口产品，设立柳州跨境区块链金融平台，开展广西先行先试

融资项目下的出口贸易融资场景（资本项目的征信整合）创新，实现与海关、税务数据的共享，精准服务走出去企业。

面向东盟的国际大数据中心后台服务基地：推动面向东盟的跨境产品研发、跨境结算、离岸业务、票据保理、灾备、数据、小语种呼叫等特色中后台运营基地建设。积极引进国内外金融机构的各类数据中心、资金清算中心、银行卡中心、研发中心、灾备中心、呼叫中心等后台服务机构。

（四）稳步推进跨境人民币业务

巩固提升人民币跨境使用的传统优势，推进跨境人民币业务增量扩面，推动人民币跨境使用在重点领域、重点区域实现全面突破。加强对扩大人民币计价结算的政策宣传和引导，提高市场主体对跨境人民币相关政策的认知度，强化柳州涉外主体人民币跨境使用意识。扩大人民币在相关企业涉外贸易、投资中的使用，规避汇率风险，不断提升人民币跨境使用便利化程度。深入重点企业拓展跨境人民币结算工作，主动在大宗商品贸易、跨境投资、跨境融资等重点领域建立起良好的人民币计价结算基础。引导境外投资者使用人民币开展投资，鼓励柳州国有企业在对外投资中统一使用人民币进行备案，争取更多民营企业在对外投资中使用人民币备案。推动“走出去”企业国内采购产品、设备、服务和外派员工的部分薪酬使用人民币结算。支持银行业金融机构按需开展跨境人民币业务创新，提供境外金融服务。推动发放境外项目人民币专项贷款，将银行

发放的支持“走出去”企业使用人民币开展中长期建设项目和产能合作项目贷款，纳入“桂惠贷”政策范围，适当降低人民币融资成本。完善柳州地方法人金融机构的考核机制，将推进人民币跨境使用相关指标纳入地方法人银行内部关键考核指标（KPI），逐步合理提升权重。力争经过五年的努力，柳州跨境人民币使用量达到6%的年增长率，人民币跨境使用结构明显优化，人民币在东盟区域使用的深度和广度大幅提升，建成广西面向东盟的金融开放门户跨境人民币业务改革创新典范。

十、营造良好金融生态

全面优化金融营商环境，积极进行地方金融管理体制创新，提高金融监管效率，有效防控金融风险，保障金融稳健发展。

（一）推进地方金融治理体系和治理能力现代化

构建地方金融治理体系，加强风险源头防控，提高金融监管水平，提升金融治理能力。加强金融法治环境建设，推动所有金融活动依法依规纳入监管。狠抓相关法律法规的执行落实，维护金融市场良好的竞争秩序。完善小额贷款公司、典当行和地方资产管理公司等监管指引，完善市场准入和事中事后监管制度。积极申请监管沙盒试点，为金融创新提供测试空间，实现对金融科技的弹性监管及市场保护。完善行政和解模式、仲裁多元化金融纠纷解决机制，加快搭建金融法庭、知识产权法庭、征信平台、金融要素交易平台、金融仲裁院等多层次金融治理创新服务平台，优化金融软环境。强化金融监管部门工作联动，建立全业态、全时空、

全流程、全量化的地方金融监管统计体系。落实金融业务持牌经营、特许经营原则，丰富监管工具，增强监管专业性、统一性和穿透性。强化人工智能、云计算、大数据、区块链等金融监管科技应用，提升数字化、智能化监管能力。

（二）健全完善金融信用体系

完善行业部门有关信用信息系统和地方公共信用信息平台，健全金融信用信息共享机制。加大非信贷信息采集工作力度，推动工商、税务、法院、环保、社保、质量技术监督、交通、公用事业、卫生计生等部门有关社会信用信息采集建档，实现共享。建立全市统一的公共信用信息平台，实现信用信息交换共享，推动公共信用信息平台与人民银行金融信用信息基础数据库的有效对接。加快小微企业和农村信用信息数据库建设，大幅提高建档率。将企业环境违法违规信息等企业环境信息纳入金融信用信息基础数据库，建立企业环境信息的共享机制，为金融机构贷款和投资决策提供依据。

（三）加强金融消费者权益保护

健全全方位、多领域的金融消费者权益保护工作机制。规范金融机构行为，畅通金融消费纠纷解决渠道，建立健全多元化矛盾和纠纷解决机制，有效保护金融消费者合法权益。加强金融知识普及宣传，提升消费者金融素养，增强金融消费者风险防范意识和自我保护能力。出台改进金融适老化金融服务政策，妥善处理消费者投诉，加大对老年群体金融知识教育宣传力度。充分发挥社会监督作用，形成良好社会氛围。加强市场监管与管理协调，探索建立中央与地方金融消

费者权益保护协调机制。

（四）加强金融债权保护

严厉打击恶意逃废债，维护合法金融债权。加快建设可视化、大数据、云计算的非法集资监测预警平台，实现对非法集资早发现、早介入、早处置。开展非法集资风险排查和整治活动，选择基础较好的地区开展防范处置非法集资网格化管理试点，切实防范各类非法集资和金融诈骗，坚守不发生区域性金融风险底线。

（五）强化金融风险防范

构建地方金融治理体系，健全地方金融风险防范化解长效机制，提升金融监管水平。落实金融风险防控属地管理职责，与金融调控和监管部门、法院、检察院专业部门、公安经侦及市场监管等多方联动、网络化预警机制，强化信息发现机制、通报协调机制与反应处置机制，构建金融安全立体防护网。建立监督管理信息系统，完善金融机构内控制度，加强对小额贷款公司、融资性担保机构的非现场和现场监管，形成防范金融风险的长效机制。建立债务风险早期预警机制和债务风险应急处置机制，推动金融机构建立金融风险识别和监测评估机制，构建完整高效的金融风险防范处置体系。增强防范和化解金融风险的前瞻性与主动性，加强风险源头防控，守住不发生区域性系统性金融风险的底线。

专栏10.1 柳州市金融创新服务平台建设重大工程

构建综合金融服务平台。促进金融资源以市场机制进行有效配置，实现产、融、服多方降成本、展业务、提效率、控

风险。加快搭建“互联网+政务+金融+大数据”的金融服务综合平台，实现企业信用信息、融资需求信息、金融机构产品信息和政策信息的交互对接。

构建产融结合综合信息服务平台。推动产业、金融等信息的透明化和公开化，建立常态化产融信息共享机制，构建多层次、多渠道的产融信息对接服务平台，促进政银企社方便、快捷、高效信息沟通交流。

搭建科技金融创新平台。支持金融科技企业和服务机构搭建科技孵化平台，为企业提供产品研发、检验检测、产业对接等专业服务。支持金融科技企业开展人工智能、大数据、云计算、安全技术等底层关键技术的成果转化和产业化。支持金融科技企业围绕监管、征信、支付、数据、交易等关键环节建设互联网信用信息、数据交易、行业预警监控等基础设施平台，完善金融科技应用环境。

十一、保障措施

（一）加强组织领导

坚持党对金融工作的集中统一领导。全面贯彻党中央关于金融工作的方针政策，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在国务院金融稳定发展委员会办公室地方协调机制的指导、协调下，落实中央决策部署，加强金融监管协调，促进柳州市金融改革发展和稳定，推动金融信息共享，强化金融监管部门的横向联系、上下联动，协调做好金融消费者权益保护工作和金融生态环境建设，落实好自治区协调机制交办的其他工作，确保规划实施。督促地方

金融机构落实全面从严治党的各项要求，落实党风廉政责任制和意识形态工作责任制，探索党委会前置更好地融入公司治理架构，推动党的领导融入机构经营的各领域、各环节、全过程，建立地方金融业反腐败和作风问题治理常态化机制，强化对重点机构、重点部门、重点岗位、重点人员的监督。

（二）加强人才保障

加强地方金融队伍建设，采取扩编、编外以及购买服务等多种手段，不断充实柳州金融干部队伍。实施地方金融人才专项计划，重点向企业和产业倾斜。组织金融领军人才与区内各县（区）政府“结对联智”。健全与金融市场相适应的金融企业工资决定和增长机制，建立健全有利于留住和吸引人才、符合金融管理部门特点的薪酬制度。制定金融人才政策清单及概要手册，设立“人才服务卡”，建设柳州金融人才信息库。常态化党政领导干部金融知识专题培训班。举办绿色金融论坛，建设金融智库。强化对县（区）金融工作部门的编制支持，并将人才工作纳入各单位绩效考评指标。

（三）完善配套支持

加强金融与财政、国资、产业、投资、消费、贸易等政策协同，构建大金融格局。完善政府支持和促进金融业发展的财政、税收、人才等政策，引导和撬动金融资源流向规划重点领域。围绕重大金融改革，配套绿色金融等相关金融子规划，策划推进系列支持产业绿色低碳转型的金融项目。设立金融科技专项奖，对银行、证券公司、保险公司等持牌金融机构总部的先进科技的金融科技子公司、创新实验室、研发中心的核心高管

与创新团队，按贡献给予相应奖励。

（四）健全考核评估

实现对金融规划实施过程的全过程跟踪、动态监测与定期评估，建立管理责任制与督办制度。强化金融业综合统计与监测，建立金融业综合统计分析体系，加强对金融运行情况的分析研判。按照分工落实、分阶

段推进、系统化实施原则，将目标任务按年度分解落实，细化阶段性目标与任务，明确各部门任务分工要求，健全机制、统筹规划、分解任务、落实责任。各县（区）人民政府可根据本规划，及时出台相关配套文件。

主 管：柳州市人民政府
主 办：柳州市人民政府办公室
联系电话：0772-2825328

