

柳州市新菱汽车配件厂

柳州市新菱汽车配件厂洛维工业园区投资建设建厂

项目竣工验收意见

受柳州市发展和改革委员会的委托，柳州市中小企业服务中心组织技术、行业、财务专家成立项目验收专家组，于2021年12月8日对柳州市新菱汽车配件厂承担的“柳州市新菱汽车配件厂洛维工业园区投资建设建厂项目”进行竣工验收。专家审阅了项目验收材料并实地查验项目竣工情况，最后经过充分讨论评议，形成验收意见如下：

一、项目执行情况

项目实际实施建设情况：固定资产总投资4331万元，完成计划固定资产投资的100%。其中企业自筹资金3537万元，国家搬迁改造补助资金794万元。实际完成投资中，土地购置及2#、3#、5#、6#厂房的购置费用2730.88万元，160吨冲床、80吨冲床的购置费用42.9万元，1#厂房、4#厂房土建工程费用1557.22万元。完成项目资金计划下达文件（桂发改投资〔2018〕1407号）及调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2018年及2019年中央预算内投资计划的复函（桂发改振兴〔2021〕298号）批准的建设内容。

二、项目投资完成情况

项目计划总投资4331万元，根据广西正成会计师事务所有限公司出具的审计报告（审计报告编号：正成审字〔2021〕第003号），实际完成总投资4331万元，完成项目计划总投资的100.00%。

三、财政支持资金的使用情况

该项目列入“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达东北地区等老工业基地调整改革专项（城区老工业区搬迁改造）2019 年中央预算内项目”（下达文号为桂发改投资〔2018〕1407 号）及调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2018 年及 2019 年中央预算内投资计划的复函（桂发改振兴〔2021〕298 号），获得财政资金 794 万元，项目企业于 2019 年 5 月收到财政补助资金 238.20 万元，2019 年 8 月收到财政补助资金 158.80 万元，2019 年 12 月收到财政补助资金 317.60 万元，2020 年 5 月收到财政补助资金 79.40 万元，资金做到专款专用。

四、技术经济效益情况


项目于 2018 年 9 月开工，2021 年 5 月建设完成。项目企业搬迁后新建了厂房，购置了 160 吨冲床、80 吨冲床新设备。项目企业已将新建厂房和设备分别租赁给其他企业，经济效益无法体现。

五、验收总体结论

综上所述，该项目竣工验收资料齐全，设备安装到位，基本完成项目资金计划下达文件（桂发改投资〔2018〕1407 号）、（桂发改振兴〔2021〕298 号）批准的建设内容，项目符合竣工验收条件，经专家组审核同意项目通过竣工验收。

附：验收专家组成员名单

项目竣工验收专家组组长：



项目竣工验收专家组

2021 年 12 月 8 日

2019 年东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造） 项目竣工验收专家组成员签名表

项目名称：柳州市新菱汽车配件厂洛维工业园区投资建厂建设项目（国家级 2019 年）

企业名称：柳州市新菱汽车配件厂

验收时间：2021 年 12 月 8 日

姓 名	工作单位	从事专业	职称/职务	专家组职务	专家签名
王玉良	柳州铁道职业技术学院	机械	高级工程师	组长	王玉良
朱伟林	五菱柳机动力有限责任公司	机械	高级工程师	组员	朱伟林
郭元彭	上汽通用五菱汽车股份有限公司	汽车	高级工程师	组员	郭元彭
张树林	柳州工学院	机械	高级工程师	组员	张树林
叶 仿	中众益（广西）会计师事务所柳州分所	财务审计	注册会计师	组员	叶仿