

柳州市建益电工材料有限公司

柳州市建益电工材料有限公司整体新建设厂区及银氧化锡/铜低压电接触元件和代（无）银电工电子合金材料项目竣工验收意见

受柳州市发展和改革委员会的委托，柳州市中小企业服务中心组织技术、行业、财务专家成立项目验收专家组，于2021年12月8日对柳州市建益电工材料有限公司承担的“柳州市建益电工材料有限公司整体新建设厂区及银氧化锡/铜低压电接触元件和代（无）银电工电子合金材料项目”进行竣工验收。专家审阅了项目验收材料并实地查验项目竣工情况，最后经过充分讨论评议，形成验收意见如下：

一、项目执行情况

项目实际实施建设情况：在洛维工业集中区新建1号厂房及配套设施面积共8634.4平方米。搬迁原有生产设备，新增购置精密电火花成型机、精密中走丝线切割、电解测厚仪、汽车继电器综合测试仪等，改造精密双复合冷镦机等共计50多台套，对原有生产流程进行改造，并改进优化生产工艺，项目建设已形成年产电接触复合带材165吨的规模。完成项目资金计划下达文件（桂发改投资〔2018〕1407号）批准及调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2018年及2019年中央预算内投资计划的复函（桂发改振兴〔2021〕298号）的建设内容。

二、项目投资完成情况

项目计划固定资产投资 1990 万元，根据广西祥德会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（审计报告编号：广祥德审字（2021）第 016 号），实际完成总投资 1821.75 万元，完成项目计划固定资产投资的 91.55%。

三、财政支持资金的使用情况

该项目列入“《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达东北地区等老工业基地调整改革专项（城区老工业区搬迁改造）2019 年中央预算内项目”（下达文号为桂发改投资〔2018〕1407 号）及调整改造专项（城区老工业区搬迁改造）2018 年及 2019 年中央预算内投资计划的复函（桂发改振兴〔2021〕298 号），获得财政资金 597 万元，项目企业于 2019 年 5 月收到财政补助资金 179.1 万元，2019 年 12 月收到财政补助资金 358.2 万元，2020 年 5 月收到财政补助资金 59.7 万元，资金做到专款专用。

四、技术经济效益情况


项目于 2018 年 4 月开工，2021 年 7 月建设完成。项目企业搬迁后新建了厂房，购置了精密电火花成型机、精密中走丝线切割、电解测厚仪、汽车继电器综合测试仪等新设备，并优化了生产工艺，由于项目投产时间过短，未产生实际经济效益。

五、验收总体结论

综上所述，该项目竣工验收资料齐全，设备安装到位，基本完成项目资金计划下达文件（桂发改投资〔2018〕1407 号）、（桂发改振兴〔2021〕298 号）批准的建设内容，项

目符合竣工验收条件，经专家组审核同意项目通过竣工验收。

附：验收专家组成员名单

项目竣工验收专家组组长： 

项目竣工验收专家组




2021 年 12 月 8 日

2019 年东北地区等老工业基地调整改造专项（城区老工业区搬迁改造） 项目竣工验收专家组成员签名表

项目名称：柳州市建益电工材料有限公司整体新建设厂区及银氧化锡/铜低压电接触元件和代（无）银电工电子合金材料项目

企业名称：柳州市建益电工材料有限公司

验收时间：2021 年 12 月 8 日

姓 名	工作单位	从事专业	职称/职务	专家组职务	专家签名
王玉良	柳州铁道职业技术学院	机械	高级工程师	组长	
朱伟林	五菱柳机动力有限责任公司	机械	高级工程师	组员	
郭元彭	上汽通用五菱汽车股份有限公司	汽车	高级工程师	组员	
张树林	柳州工学院	机械	高级工程师	组员	
叶 仿	中众益（广西）会计师事务所柳州分所	财务审计	注册会计师	组员	